

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	LOANDA		PRIORIDADE N° 96	SAM	94
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			27/11/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 920.950,19		Valor total Mão de Obra:	R\$ 288.644,50 31,34%	Valor total dos Materiais: R\$ 632.305,69 68,66%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 920.950,19	
Medição 1 - Início	30	R\$ 30.154,33	Iniciará no Trecho 01 com a instalação da placa de obra e em todos os trechos os serviços de destocamento, retirada de árvore, demolição de calçada, arrancamento de meio fio, remoção de entulho, assentamento de meio-fio e construção de rampa de acessibilidade, após o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 2	30	R\$ 146.732,52	No trecho 01, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 3	30	R\$ 199.695,73	No trecho 02 e trecho 03, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 4	30	R\$ 140.023,80	No trecho 04 e trecho 05, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 5	30	R\$ 136.456,39	No trecho 06 e trecho 07, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 6	30	R\$ 85.326,30	No trecho 04 , 05 e o trecho 08, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.
Medição 7	30	R\$ 182.561,12	No trecho 08, 09 e trecho 10, será realizado os serviços de limpeza e lavagem da pista, o serviço de repertilamento, recapeamento asfáltico e a realização dos ensaios de controle de taxa de aplicação do ligante betuminoso, percentagem de betume, controle do grau de compactação da mistura asfáltica, densidade do material betuminoso, tração por compressão diametral, em todos os trechos serão realizado o serviços de sinalização (pintura de faixas de pedestre) após o atingimento de 100% desta Medição é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DANIEL OLIVEIRA PERFETTI - CREA PR-172.892/D - ART/RRT Nº 1720254878915	JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES (27/11/2025 16:48:36 - CPF: 38903296915)

Documento assinado eletronicamente por:

Daniel Oliveira Perfetti (27/11/2025 16:52:26)

Nome do arquivo:

2025112716522638.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112716522638>