

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	REBOUCAS	PRIORIDADE	Nº 97	SAM	96
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	LOTE nº			
Local da Obra:	VILA MARIA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/12/2025 - sex			
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 270.730,60	Valor total Mão de Obra:	R\$ 47.541,10	Valor total dos Materiais:	R\$ 223.189,50
			17,56%		82,44%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 270.730,60	
Medição 1 - Início	30	R\$ 51.162,53	LEVANTAMENTO E CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS, DEFINIÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA, LOCAÇÃO DOS PONTOS DE FUNDAÇÃO DOS POSTES E BASES, INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA (4,00 x 2,00 M),REGISTRO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTAL DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS, MOBILIZAÇÂP DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
Medição 2	30	R\$ 46.548,69	EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES DOS POSTES E BASES DOS EQUIPAMENTOS, ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, LANÇAMENTO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEOS, PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.
Medição 3	30	R\$ 37.007,23	INSTALAÇÃO DOS POSTES DE CONCRETO DUPLO T, FIXAÇÃO DOS PROJETORES DE 600W CONFORME O PROJETO LUMINOTÉCNICO, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E FIXAÇÃO DOS SUPORTES, MONTAGEM DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.
Medição 4	30	R\$ 41.960,64	EXECUÇÃO DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO, ATERRAMENTO GERAL DOS EQUIPAMENTOS E LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DO NOVO PADRÃO DE ENERGIA, TESTE DE CONTINUIDADE, TENSÃO E CORRENTE, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E UNIFORMIDADE LUMINOSA.
Medição 5	30	R\$ 48.002,66	EXECUÇÃO DOS SISTEMA DE CAPTAÇÃO, DESCIDA E ATERRAMENTO DO SPDA, INTERLIGAÇÃO ÀS ESTRUTURAS METÁLICAS E QUADROS ELÉTRICOS, TESTES DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIADE DE ATERRAMENTO, GARANTIA DA INTEGRIDADE DO SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
Medição 6	30	R\$ 46.048,85	LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS, ENSAIOS E TESTES FINAIS DO SISTEMA ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO, ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIOS, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E POSTERIOR RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CARLOS EDUARDO CIUS CUBINSKI - CREA PR-210.871/D - ART/RRT Nº 1720256976710	LAERCIO ANTONIO CIPRIANO:93797737904 Assinado de forma digital por LAERCIO ANTONIO CIPRIANO:93797737904 Dados: 2025.12.12 13:32:34 -03'00'

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Direitos autorais do PARANACIDADE
--	-----------------------------------