

PARECER DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA DE ENERGIA

RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA

28/09/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (ENGENHEIRO)

28/09/2023 - **ANÁLISE TÉCNICA APROVADA (ENGENHEIRO)**

PARECER:

PROJETO APROVADO. VÁLIDO ATÉ 27/09/2024 _ Após aprovada a análise comercial, estará disponível a impressão da carta de aprovação do projeto. Para dar seguimento ao processo, deverá acessar o botão "Solicitar orçamento". O PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DEVE SER REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 150 DIAS DA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. Equipamento de Referência: 709296 _ DEMANDA: 232,6 kVA _ Tensão Primária: 25Kv _ Tensão da Medição: 220/380 V _ Medição Indireta? Sim _ Carga Instalada: 332 kW _

PARECER DE PROTEÇÃO

RESULTADO DA ANÁLISE DE PROTEÇÃO

26/10/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE TÉCNICA (PROTEÇÃO)

22/11/2023 - **ANÁLISE DE PROTEÇÃO APROVADA**

PARECER:

Prezado(a), informamos que as análises necessárias para aprovação prévia do projeto foram concluídas. Ressaltamos que não haverá obras no sistema de distribuição da CPFL. A relação das obras e serviços necessários no sistema de distribuição, discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados serão fornecidas na próxima etapa, solicitação de Orçamento (Orçamento de Conexão), através do Site de Projetos Particulares.

#####INFORMAÇÃO INTERNA CPFL Sem documento complementar O&M *** Prezado projetista, segue aprovado o Estudo de Coordenação e Seletividade apresentado no dia 26 de 10 de 2023. A Unidade 79 (RELIGAMENTO AUTOMÁTICO) do relé deverá permanecer BLOQUEADA. ***** DRO: Utilizar chaves faca na tomada de energia.

PARECER DA COMERCIAL

RESULTADO DA ANÁLISE COMERCIAL

26/09/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE COMERCIAL

02/10/2023 - **ANÁLISE COMERCIAL APROVADA**

PARECER:

Sr. projetista, análise comercial aprovada. Para ligação definitiva, antes da vistoria, necessário a assinatura dos contratos CUSD e CCER entre as partes. Dúvidas, contatar com consultora do município Eliana Lago Bortolon, fone 54 99974 2994. Raquel DRSP

PARECER DE VIABILIDADE DO FORNECIMENTO

RESULTADO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE

16/08/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE DE VIABILIDADE (TÉCNICO)

11/09/2023 - **ANÁLISE DE VIABILIDADE APROVADA (TÉCNICO)**

PARECER:

SEM OBRA DE RECONDUTORAMENTO EM VIA PÚBLICA###. O sistema de distribuição da RGE comporta o Aumento de 300kW (total 300kW THS Verde sem geração conforme anexo VII), liberado no alimentador MRU14 Ligação Existente UC 3081772976, ponto de conexão Tomada particular chave fusível nº 709295. Estudo de viabilidade válido por 90 dias.

11/09/2023 - AGUARDANDO ANÁLISE DE VIABILIDADE (PROTEÇÃO)

11/09/2023 - **ANÁLISE DE VIABILIDADE APROVADA (PROTEÇÃO)**

PARECER:

Segue em anexo os dados de curto circuito juntamente com os ajustes do equipamento de proteção da concessionária para que o cliente possa fazer o estudo de coordenação e seletividade que será posteriormente apresentado. Obs.: apresentar o projeto de proteção conforme item 6.5.1.1.5 do GED 2855. Junto ao formulário com os dados de curto circuito e impedâncias do ponto de conexão, constam os 21 itens orientativos para auxílio na elaboração do estudo de proteção. Instalar chaves faca na tomada particular do cliente.