

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ESPAÇO MUNICIPAL - NOVA VILA - 200,63 m²

Serviços		Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
SERVIÇOS PRELIMINARES/ REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES														
1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA.(Hmin. = 1,80m)	70,00	m²	7.844,20	100,00	7.844,20		0,00		0,00		0,00	100,00	7.844,20
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M PARA DEPÓSITO	3,00	mês	2.197,23	25,00	549,31	25,00	549,31	25,00	549,31	25,00	549,31	100,00	2.197,23
1.3	REMOÇÃO DE PILARETES DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	65,61	m²	656,10	100,00	656,10		0,00		0,00		0,00	100,00	656,10
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,93	m²	10,32	100,00	10,32		0,00		0,00		0,00	100,00	10,32
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	342,62	m²	1.370,48	50,00	685,24	50,00	685,24		0,00		0,00	100,00	1.370,48
1.6	REMOÇÃO DE OITÕES EM MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	19,50	m²	195,00	100,00	195,00		0,00		0,00		0,00	100,00	195,00
1.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	240,00	m²	1.248,00	100,00	1.248,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.248,00
1.8	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	12,00	un	2.675,64	100,00	2.675,64		0,00		0,00		0,00	100,00	2.675,64
1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	11,00	m²	300,74		0,00	100,00	300,74		0,00		0,00	100,00	300,74
1.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO. AF_01/2021	2,00	m²	53,44		0,00		0,00		0,00	100,00	53,44	100,00	53,44
1.11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	549,46	m²	1.340,69	100,00	1.340,69		0,00		0,00		0,00	100,00	1.340,69
				17.891,84		15.204,50		1.535,29		549,31		602,75	0,00	17.891,84
FUNDAÇÕES/ PILARETES													0,00	0,00
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	1,00	m³	17,02	100,00	17,02		0,00		0,00		0,00	100,00	17,02
2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) 10 CM	0,10	m³	14,19	100,00	14,19		0,00		0,00		0,00	100,00	14,19
2.3	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - PILARETES	61,25	kg	1.112,91	100,00	1.112,91		0,00		0,00		0,00	100,00	1.112,91
2.4	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - PILARETES	193,49	kg	2.881,06	100,00	2.881,06		0,00		0,00		0,00	100,00	2.881,06
2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA MADEIRA SERRADA - PILARETES	39,20	m²	5.749,08	100,00	5.749,08		0,00		0,00		0,00	100,00	5.749,08
2.6	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - PILARETES	2,21	m³	1.714,59	100,00	1.714,59		0,00		0,00		0,00	100,00	1.714,59
				11.488,85		11.488,85		0,00		0,00		0,00	0,00	11.488,85
IMPERMEABILIZAÇÃO														0,00
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA	117,33	m²	7.423,47		0,00	100,00	7.423,47		0,00		0,00	100,00	7.423,47
				7.423,47		0,00		7.423,47		0,00		0,00	0,00	7.423,47
SUPRA ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO)														0,00
4.1	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - CINTA DE AMARRAÇÃO	66,41	kg	1.206,67		0,00	100,00	1.206,67		0,00		0,00	100,00	1.206,67
4.2	CORTE/ DOBRA/ MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - CINTA DE AMARRAÇÃO	173,53	kg	2.583,86		0,00	100,00	2.583,86		0,00		0,00	100,00	2.583,86
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA MADEIRA SERRADA - CINTA DE AMARRAÇÃO	21,09	m²	3.093,06		0,00	100,00	3.093,06		0,00		0,00	100,00	3.093,06
4.4	CONCRETAGEM FCK = 25 MPA - CINTA DE AMARRAÇÃO	1,58	m³	1.225,82		0,00	100,00	1.225,82		0,00		0,00	100,00	1.225,82
				8.109,41		0,00		8.109,41		0,00		0,00	0,00	8.109,41
PAVIMENTAÇÃO													0,00	0,00
5.1	REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 3CM	11,00	m²	502,70		0,00		0,00	100,00	502,70		0,00	100,00	502,70
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM - ÁREA ENTRE 5,00M² E 10,00M²	11,00	m²	1.262,03		0,00		0,00	100,00	1.262,03		0,00	100,00	1.262,03
5.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	2,99	m	367,29		0,00		0,00	100,00	367,29		0,00	100,00	367,29
				2.132,02		0,00		0,00		2.132,02		0,00	0,00	2.132,02
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS														0,00
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA	117,33	m²	1.127,54		0,00		0,00	100,00	1.127,54		0,00	100,00	1.127,54
6.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA PREPARO MANUAL ESPESSURA DE 10MM	117,33	m²	3.680,64		0,00		0,00	100,00	3.680,64		0,00	100,00	3.680,64
				4.808,18		0,00		0,00		4.808,18		0,00	0,00	4.808,18
TELHADO (ESTRUTURA METÁLICA)													0,00	0,00
7.1	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO)	1,00	vb	158.463,75		0,00	10,00	15.846,38	50,00	79.231,88	40,00	63.385,50	100,00	158.463,75

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA ESPAÇO MUNICIPAL - NOVA VILA - 200,63 m²

Serviços		Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
				158.463,75		0,00		15.846,38		79.231,88		63.385,50	0,00	158.463,75
ESQUADRIAS														0,00
8.1	PORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 0,73X2,08M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	un	752,01		0,00		0,00		0,00	100,00	752,01	100,00	752,01
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSEURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM	1,00	un	1.481,06		0,00		0,00		0,00	100,00	1.481,06	100,00	1.481,06
8.3	DIVISORIA SANITÁRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM	2,98	m²	2.800,61		0,00		0,00		0,00	100,00	2.800,61	100,00	2.800,61
8.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E=4MM, EM ESQUADRIA DE METAL. AF. 01/2021_PS	2,00	m²	649,84		0,00		0,00		0,00	100,00	649,84	100,00	649,84
8.5	FECHADURA COMPLETA PARA PORTAS	1,00	un	118,63		0,00		0,00		0,00	100,00	118,63	100,00	118,63
				5.802,15		0,00		0,00		0,00		5.802,15	0,00	5.802,15
PINTURAS														0,00
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO UMA DEMÃO	756,48	m²	2.526,64		0,00		0,00	100,00	2.526,64		0,00	100,00	2.526,64
9.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	378,24	m²	7.833,35		0,00		0,00		0,00	100,00	7.833,35	100,00	7.833,35
9.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	23,81	m²	281,91		0,00		0,00	100,00	281,91		0,00	100,00	281,91
9.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU	47,62	m²	690,02		0,00		0,00		0,00	100,00	690,02	100,00	690,02
9.5	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	1,84	m²	4,82		0,00		0,00	100,00	4,82		0,00	100,00	4,82
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	23,81	m²	695,97		0,00		0,00		0,00	100,00	695,97	100,00	695,97
9.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM	1,84	m²	35,09		0,00		0,00		0,00	100,00	35,09	100,00	35,09
				12.067,80		0,00		0,00		2.813,37		9.254,43	0,00	12.067,80
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS														0,00
10.1	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - RAMAL DE ABASTECIMENTO	20,00	m	623,20	100,00	623,20		0,00		0,00		0,00	100,00	623,20
10.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - BARRILETE	9,00	m	280,44		0,00		0,00	100,00	280,44		0,00	100,00	280,44
10.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (INCLUSO CONEXÕES) - CAFs/ DISTRIBUIÇÃO	30,00	m	934,80		0,00		0,00	100,00	934,80		0,00	100,00	934,80
10.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	1,00	un	163,57		0,00		0,00	100,00	163,57		0,00	100,00	163,57
10.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	1,00	un	121,21		0,00		0,00	100,00	121,21		0,00	100,00	121,21
				2.123,22		623,20		0,00		1.500,02		0,00	0,00	2.123,22
INSTALAÇÕES DE ESGOTO														0,00
11.1	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INCLUSO CONEXÕES)	6,50	m	190,58		0,00		0,00	100,00	190,58		0,00	100,00	190,58
11.2	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INCLUSO CONEXÕES)	30,00	m	1.133,40		0,00		0,00	100,00	1.133,40		0,00	100,00	1.133,40
11.3	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (INCLUSO CONEXÕES)	15,00	m	788,70		0,00		0,00	100,00	788,70		0,00	100,00	788,70
11.4	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL	2,00	un	56,54		0,00		0,00	100,00	56,54		0,00	100,00	56,54
11.5	CAIXA INSPECAO CONCRETO PRE MOLDADO , 60x60CM, COM TAMPA	1,00	un	454,25		0,00		0,00	100,00	454,25		0,00	100,00	454,25
				2.623,47		0,00		0,00		2.623,47		0,00	0,00	2.623,47
EQUIPAMENTOS														0,00
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	1,00	un	843,34		0,00		0,00		0,00	100,00	843,34	100,00	843,34
12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENS/ MEIA COLUNA (PNE)	1,00	un	374,25		0,00		0,00		0,00	100,00	374,25	100,00	374,25
12.3	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC - BANCADAS	1,00	un	38,14		0,00		0,00		0,00	100,00	38,14	100,00	38,14
12.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO	1,00	un	258,09		0,00		0,00		0,00	100,00	258,09	100,00	258,09
12.5	ESPELHO DE CRISTAL 4,0MM FIXO PARAF. CROMADOS	1,00	m²	394,16		0,00		0,00		0,00	100,00	394,16	100,00	394,16
				1.907,98		0,00		0,00		0,00		1.907,98	0,00	1.907,98
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														0,00
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 6 DISJUNTORES DIN 100A	1,00	un	94,23		0,00		0,00	100,00	94,23		0,00	100,00	94,23
13.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	2,00	un	30,88		0,00		0,00	100,00	30,88		0,00	100,00	30,88
13.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	3,00	un	45,57		0,00		0,00	100,00	45,57		0,00	100,00	45,57
13.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	3,00	un	56,43		0,00		0,00	100,00	56,43		0,00	100,00	56,43
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS	180,00	m	3.051,00		0,00		0,00	100,00	3.051,00		0,00	100,00	3.051,00
13.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	65,00	m	740,35		0,00		0,00	100,00	740,35		0,00	100,00	740,35
13.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	150,00	m	519,00		0,00		0,00	100,00	519,00		0,00	100,00	519,00
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	100,00	m	497,00		0,00		0,00	100,00	497,00		0,00	100,00	497,00
13.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	35,00	m	634,90		0,00		0,00	100,00	634,90		0,00	100,00	634,90
13.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	4,00	un	397,56		0,00		0,00	100,00	397,56		0,00	100,00	397,56
13.11	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1,00	un	164,21		0,00		0,00	100,00	164,21		0,00	100,00	164,21
				6.231,13		0,00		0,00		6.231,13		0,00	0,00	6.231,13
SERVIÇOS FINAIS														0,00
														0,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ESPAÇO MUNICIPAL - NOVA VILA - 200,63 m²

Serviços	Qtd.	Un	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
14.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	25,00	m³	282,25		0,00		0,00		0,00	100,00	282,25	100,00	282,25
14.2 LIMPEZA FINAL DE OBRAS	1,00	vb	1.875,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.875,00	100,00	1.875,00
			2.157,25		0,00		0,00		0,00		2.157,25		2.157,25
			243.230,52		27.316,55		32.914,54		99.889,37		83.110,06		243.230,52