



Nilberto SA Concretos



Dados do contato

Um caminhão com 2 peças  
E uma carreta com 10  
Caminhão a caminho já  
Tens a localização exata?

Encaminhada  
[https://maps.app.goo.gl/nhxSZNa6tPmByPuP67g\\_st=sw](https://maps.app.goo.gl/nhxSZNa6tPmByPuP67g_st=sw)

Encaminhada  
Localização ponte Estrada Americanos

07/07/2025

Boa tarde

Encaminhada  
Cotação:  
24 galerias de 3x3  
4 alas para estas galerias de 45"  
Guindaste para 3 dias

Espessura de 15

Solicito cotação

Boa tarde

Tudo bem?

Certo

Vamos orçar

08/07/2025

Bom dia

Aguardo cotação

+ Digite uma mensagem



Nilberto SA Concretos

Empresa industrial



Compartilhar

Adicione notas sobre seu cliente.

Conta comercial

Rua João Zermiani, número 255, Gaspar SC

<https://www.saconcretos.com.br>

Mídia, links e docs

Mensagens favoritas

Silenciar notificações


Mensagens temporárias



FOR PTB2 10:22 15/07/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS  
Secretaria de Obras e Serviços  
Eduarda Oliveira dos Santos  
Município de Taquara

30  
4)

 <b>SA CONCRETOS</b>	<p>S.A. CONCRETOS</p> <p>Rua João Zermiani, nº 255</p> <p>Bairro Gaspar Mirim - Gaspar - SC</p> <p>Cep.: 89112-785</p> <p>CNPJ: 30.749.843/0001-56</p> <p>e-mail: contato@saconcretos.com.br</p>
--	--

**PROPOSTA COMERCIAL 398/2025**


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA - RIO GRANDE DO SUL

CONTATO: (51) 3542-3775 Data: 08/07/2025

email:

OBRA: Taquara / RS

Item	Descrição	UND	QTD	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
<b>GALERIA PRÉ-MOLDADA</b>					
1	<p><i>Galeria Pré-Moldada em Concreto Armado</i></p> <p><i>Seção Monolítica (fechada)</i></p> <p><b>Dimensões Internas: 3,00x3,00m (h:B)</b></p> <p><i>Mísula 20x20cm</i></p> <p><i>Comprimento Útil: 1,00m</i></p> <p><i>Espessura da Parede: 15cm</i></p> <p><i>Encaixe tipo macho e fêmea</i></p> <p><i>Classe de Carregamento: TB45</i></p> <p><i>Peso: 4925kg</i></p> <p><i>Altura de aterro 0,25m a 2,50m</i></p>	unid.	24	R\$ 6.890,00	<b>R\$ 165.360,00</b>
2	<p><i>Alas Pré-Moldada em Concreto Armado</i></p> <p><b>Ala Padrão Galeria: 3,00x3,00m (h:B)</b></p> <p><i>Espessura da Parede: 15cm</i></p> <p><i>Encaixe tipo macho e fêmea</i></p> <p><i>Classe de Carregamento: TB45</i></p>	unid.	4	R\$ 13.800,00	<b>R\$ 55.200,00</b>
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>					<b>R\$ 220.560,00</b>
<b>2</b>	<b>CONDIÇÕES COMERCIAIS</b>				
2.1	Frete CIF (entregue em Taquara / RS);				
2.2	Descarregamento incluso;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS  
 Secretaria de Obras e Serviços  
  
**Eduarda Oliveira dos Santos**  
Assistente 19526

2.3	Condições de pagamento: 30 dias após emissão da NF;
2.4	Prazo de entrega: 90 dias;
2.5	Validade da proposta: 10 dias.
<b>3</b>	<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>
3.1	Todas as galerias seguem as características e controle de qualidade da NBR 15396/2018;
3.2	Peso da galeria: indicado no item;
3.3	Concreto FCK = 30MPa;
3.4	Absorção Média do Concreto = 3,25%;
3.5	Incluso fornecimento de ART, ensaios do concreto nos lotes pertinentes, certificação do aço e relatório fotográfico de produção.
<p><b>S.A. CONCRETOS</b>  Eng. Civil Nilberto Wan-Dall  CREA/SC 147.163-6  Departamento Técnico - Comercial</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA/RS  
Secretaria de Obras e Serviços  
Eduarda Oliveira dos Santos  
Matricula 18546