



[400500 - Impressão de Os]

MECANICA GLOBAL G7
RS 130 KM 69 NRO 215 - BAIRRO FLORESTA - LAJEADO - RS - FONE: (51) 3748-7281 / 3709-0737
CNPJ: 24.111.843/0001-23 - IE: 072/0151651
E-MAIL: rodrigo.oficina@globalg7.com.br
ORDEM DE SERVIÇO - EXTERNA

ORDEM NÚMERO.: 00015239 - DATA ABERTURA.: 28/11/2024 14:48 - RECEPCIONISTA.: 25 Vilson Alves Machad

CADASTRO.: 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA
ENDEREÇO.: R Getulio Vargas, 796, Centro Administrativo, Centro
CIDADE.: 47 Marques de Souza CEP.: 95923-000
TELEFONES.: 51 3705-1122 51 9323-7686
CPF/CNPJ.: 01.607.619/0001-21 INSC. ESTADUAL/RG.: ISENT0

DESCRIÇÃO OS.: Parou de Funcionar Sistema de Compactação.

SOLICITANTE.: DIEGO

ORDEM DE COMPRA.:

PRODUTO 33159 Rolo Compactador Marca Powerr ZZ Modelo 818B (PAROU DE FUNCIONAR SISTEMA DE COMPACTAÇÃO.)
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Marques de Souza
Placa ROLO COMP. 818B Chassi SERIE 00120200401

rimetro.:

- (RECLAMADO)-
- Parou de funcionar sistema de compactação.
 - Estria do eixo interno e luva de acoplamento com desgaste.
 - Tem sacar eixo interno para refazer estrias.
 - Substituir luva externa.
 - Avaliar motivo porque danificou as estrias.
 - Encher ponta eixo e refazer estrias.
 - Foi acrescentado chaveta entre luva e eixo para melhorar resistencia.
 - Montar novamente parte interna tambor, substituir vedações.
 - Fazer ajustes e colocar lubrificante.
 - Reinstalar conjunto tambor novamente no equipamento.
 - testar funcionamento

Produto	Local	Descrição do produto	Quantidade UND	Unitário	Total Item	[SIM]	[NAO]
21260	BOQUETA	Parafuso Sext. MA 16X80	4,00 UN	19,80	79,20	[]	[]
12012		Acoplamento	1,00 UN	1.080,20	1.080,20	[]	[]
12048		Retentor	4,00 UN	87,40	349,60	[]	[]
12048		Retentor	1,00 UN	283,90	283,90	[]	[]
8671		Luva Acoplamento Bomba Eixo	1,00 UN	1.200,00	1.200,00	[]	[]
15824		Rolamento Eixo Tambor	1,00 UN	2.680,00	2.680,00	[]	[]
(Total dos Produtos:					5.672,90	)	

Descrição do serviço	Total serviço
Mão de obra 10hs de solda preparar e encher parte desgaste eixo excentrico do tambor	1.146,60
Mão de obra 25hs mecânico sacar conjunto tambor compactador e desmontar para concerto.	2.514,25
Mão de obra 26hs mecânico, substituir vedações, fazer ajustes e reinstalar conjunto tambor compactador.	2.614,82
Mão de obra 20hs torno , torneiar e frezar estrias no eixo excentrico do tambor	2.501,80
(Total dos Serviços:	8.777,47)
TOTAL GERAL.:	14.450,37

DADOS PARA DEPOSITO
MECÂNICA GLOBAL G7
24.111.843/0001-23
BCO BANRISUL
AGE 0270
CC 06.104.165.0-4

24.111.843/0001-23

MECÂNICA GLOBAL G7 LTDA.

RUA ALOYSIO LENZ, 215
FLORESTA - CEP 95.902-540

LAJEADO - RS

Autorizo a execução do Serviço e a colocação das Peças Necessárias

Retirado em / /