

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO: SANTA SALETE
 -SP

DATA BASE: 03/09/2025

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.


FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	Prazo de liberação: em 1 mês após a expedição da ordem de serviço	Prazo de execução: em 23 meses execução	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		1,00
		R\$	2570286,00		R\$ 25.702,85
1.1	Placa de identificação da obra	M2	3,00		3,00
		R\$	3351,93		R\$ 3.351,93
1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão a disposição	M2	813,20		813,20
		R\$	8180,79		R\$ 8.180,79
1.3	Locação da obra de edificação	M2	652,10		652,10
		R\$	14170,13		R\$ 14.170,13
2.0	INFRAESTRUTURA		1,00		1,00
		R\$	90928,95		R\$ 90.928,95
2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	24,58		24,58
		R\$	1570,17		R\$ 1.570,17
2.2	Broca em, concreto armado, diam. 20cm, completa	UN	204,00		204,00
		R\$	16921,80		R\$ 16.921,80
2.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	109,76		109,76
		R\$	14218,31		R\$ 14.218,31
2.4	Lastro de pedra britada	M3	6,37		6,37
		R\$	1736,97		R\$ 1.736,97
2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	473,69		473,69
		R\$	5840,60		R\$ 5.840,60
2.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	181,28		181,28
		R\$	2313,13		R\$ 2.313,13
2.7	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	15,21		15,21
		R\$	9298,03		R\$ 9.298,03
2.8	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	15,21		15,21
		R\$	3277,45		R\$ 3.277,45
2.9	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	5,49		5,49
		R\$	130,88		R\$ 130,88
2.10	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	21,84		21,84
		R\$	28543,57		R\$ 28.543,57



SGRICAP2026002106DM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE
CNPJ: 01.611.211/0001-23
E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br



2.11	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	198,40		198,40
		R\$	3567,23	R\$	3.567,23
2.12	Aterro manual apiladode área interna com maço de 30kg	M3	44,48		44,48
		R\$	3510,81	R\$	3.510,81
3.0	ALVENARIA/ESTRUTURA		1,00		1,00
		R\$	14536,88	R\$	14.536,88
3.1	Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm - 2,5 MPa	M2	441,00		441,00
		R\$	45978,66	R\$	45.978,66
3.2	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	116,76		116,76
		R\$	28539,65	R\$	28.539,65
3.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	33318,00		33318,00
		R\$	4108,11	R\$	4.108,11
3.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	178,79		178,79
		R\$	2281,36	R\$	2.281,36
3.5	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	10,24		10,24
		R\$	6256,81	R\$	6.256,81
3.6	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	10,24		10,24
		R\$	1524,12	R\$	1.524,12
3.7	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	2,60		2,60
		R\$	5826,89	R\$	5.826,89
3.8	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25	M2	52,20		52,20
		R\$	10078,78	R\$	10.078,78
3.9	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de	M2	199,52		199,52
		R\$	40939,51	R\$	40.939,51
4.0	COBERTURA		1,00		1,00
		R\$	466751,41	R\$	466.751,41
4.1	Estrutura madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00m	M2	464,67		464,67
		R\$	73571,20	R\$	73.571,20
4.2	Telha de barro tipo romana	M2	464,67		464,67
		R\$	39636,35	R\$	39.636,35
4.3	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	4153,20		4153,20
		R\$	148227,71	R\$	148.227,71
4.4	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	M2	4153,20		4153,20
		R\$	23216,39	R\$	23.216,39
4.5	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduiche, espessura de 0,50mm, com	M2	440,64		440,64
		R\$	80917,64	R\$	80.917,64
4.6	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de	M2	148,26		148,26
		R\$	20933,75	R\$	20.933,75
4.7	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	M2	128,94		128,94
		R\$	40995,18	R\$	40.995,18
4.8	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,24 m	M	54,35		54,35
		R\$	7561,72	R\$	7.561,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE
MUNICÍPIO DE SANTA SALETE - SP
E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br
CNPJ: 01.611.211/0001-23

4.9	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	166,75	166,75
		R\$	31637,48	R\$ 31.637,48
5.0	ESQUADRIAS		1,00	1,00
		R\$	52894,38	R\$ 52.894,38
5.1	Porta de madeira interna para acabamento em verniz, com ferragens, batente, completa - 90 x	UN	6,00	6,00
		R\$	5048,16	R\$ 5.048,16
5.2	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	2,25	2,25
		R\$	2895,28	R\$ 2.895,28
5.3	Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm	M2	70,90	70,90
		R\$	31241,38	R\$ 31.241,38
5.4	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	8,40	8,40
		R\$	5482,34	R\$ 5.482,34
5.5	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	152,20	152,20
		R\$	4244,86	R\$ 4.244,86
5.6	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	2,00	2,00
		R\$	285,18	R\$ 285,18
5.7	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	2,00	2,00
		R\$	202,00	R\$ 202,00
5.8	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	2,00	2,00
		R\$	759,88	R\$ 759,88
5.9	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	UN	2,00	2,00
		R\$	905,18	R\$ 905,18
5.10	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	2,16	2,16
		R\$	1830,12	R\$ 1.830,12
6.0	REVESTIMENTO INTERNO		1,00	1,00
		R\$	39120,91	R\$ 39.120,91
6.1	Chapisco	M2	1091,08	1091,08
		R\$	9754,26	R\$ 9.754,26
6.2	Emboço comum	M2	78,48	78,48
		R\$	2272,78	R\$ 2.272,78
6.3	Reboco	M2	1012,60	1012,60
		R\$	16859,79	R\$ 16.859,79
6.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, placa retangular retificado, assentada e rejuntado	M2	82,40	82,40
		R\$	10234,08	R\$ 10.234,08
7.0	PISO		1,00	1,00
		R\$	124238,71	R\$ 124.238,71
7.1	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	M3	15,49	15,49
		R\$	11832,50	R\$ 11.832,50
7.2	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	15,49	15,49
		R\$	1668,89	R\$ 1.668,89
7.3	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	7,55	7,55
		R\$	7503,27	R\$ 7.503,27



7.4	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com	M2	289,48		289,48
		R\$	52555,09	R\$	52.555,09
7.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	3	32,49		32,49
		R\$	37391,12	R\$	37.391,12
7.6	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	60,80		60,80
		R\$	12287,84	R\$	12.287,84
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00		1,00
		R\$	58150,11	R\$	58.150,11
8.1	ÁGUA FRIA		1,00		1,00
		R\$	8965,27	R\$	8.965,27
8.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	80,00		80,00
		R\$	3123,20	R\$	3.123,20
8.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	50,00		50,00
		R\$	2371,50	R\$	2.371,50
8.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	30,00		30,00
		R\$	1886,70	R\$	1.886,70
8.1.4	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	4,00		4,00
		R\$	424,92	R\$	424,92
8.1.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	1,00		1,00
		R\$	138,13	R\$	138,13
8.1.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	UN	1,00		1,00
		R\$	242,74	R\$	242,74
8.1.7	Reservatório de polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00		1,00
		R\$	778,08	R\$	778,08
8.2	ESGOTO		1,00		1,00
		R\$	8714,20	R\$	8.714,20
8.2.1	Tubo de PVC rígido branco, ponta lisas, soldável, linha de esgoto série normal, DN=40 mm,	M	50,00		50,00
		R\$	2318,00	R\$	2.318,00
8.2.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série normal, DN=50	M	20,00		20,00
		R\$	1131,20	R\$	1.131,20
8.2.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série normal,	M	40,00		40,00
		R\$	3,90	R\$	3,90
8.2.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00		2,00
		R\$	285,90	R\$	285,90
8.2.5	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	2,00		2,00
		R\$	208,12	R\$	208,12
8.2.6	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	2,00		2,00
		R\$	870,98	R\$	870,98
8.3	ÁGUAS PLUVIAIS		1,00		1,00
		R\$	80746,03	R\$	80.746,03
8.3.1	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas, - linha comercial	M2	1,20		1,20
		R\$	2152,03	R\$	2.152,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE
RUA DO COMÉRCIO, 141 - JARDIM SANTA SALETE - SÃO PAULO - SP


SANTA SALETE
MUNICÍPIO

E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br

CNPJ: 01.611.211/0001-23

8.3.2	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borrachal, DN=75 mm, inclusive conexões	M	120,00		120,00
		R\$	10794,00	R\$	10.794,00
8.3.3	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borrachal, DN=100 mm, inclusive conexões	M	80,00		80,00
		R\$	7800,00	R\$	7.800,00
8.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1,00		1,00
		R\$	10455,40	R\$	10.455,40
8.4.1	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,95		3,95
		R\$	5072,75	R\$	5.072,75
8.4.2	Cuba de louça de embutir oval	UN	2,00		2,00
		R\$	352,10	R\$	352,10
8.4.3	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	1,00		1,00
		R\$	362,10	R\$	362,10
8.4.4	Valvula americana	UN	1,00		1,00
		R\$	81,33	R\$	81,33
8.4.5	Valvula de metal cromada de 1 1/2"	UN	1,00		1,00
		R\$	110,21	R\$	110,21
8.4.6	Torneira curta de rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN = 3/4"	UN	5,00		5,00
		R\$	357,30	R\$	357,30
8.4.7	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	1,00		1,00
		R\$	834,36	R\$	834,36
8.4.8	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico com alavanca,	UN	2,00		2,00
		R\$	1932,62	R\$	1.932,62
8.4.9	Engate flexível metálico, DN = 1/2"	UN	4,00		4,00
		R\$	152,20	R\$	152,20
8.4.10	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	4,00		4,00
		R\$	880,76	R\$	880,76
8.4.11	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	UN	1,00		1,00
		R\$	318,34	R\$	318,34
8.5	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		1,00		1,00
		R\$	9269,21	R\$	9.269,21
8.5.1	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	8,00		8,00
		R\$	2187,20	R\$	2.187,20
8.5.2	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	UN	8,00		8,00
		R\$	2150,08	R\$	2.150,08
8.5.3	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	M	9,05		9,05
		R\$	2664,41	R\$	2.664,41
8.5.3	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo	UN	8,00		8,00
		R\$	2267,52	R\$	2.267,52
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA		1,00		1,00
		R\$	67005,41	R\$	67.005,41
9.1	REDE DE DISTRIBUICAO		1,00		1,00
		R\$	21952,54	R\$	21.952,54



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE RUA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO CARLOS - SP - 13506-900 FONE: (19) 3333-1111 FAX: (19) 3333-1112</p>	9.1.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 18 Bolt-on - 150 A -	UN	1,00		1,00
			R\$	1041,30	R\$	1.041,30
	9.1.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	16,00		16,00
			R\$	661,76	R\$	661,76
	9.1.3	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	4,00		4,00
			R\$	285,80	R\$	285,80
	9.1.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	450,28		450,28
			R\$	9798,09	R\$	9.798,09
	9.1.5	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	69,10		69,10
			R\$	1699,17	R\$	1.699,17
9.1.6	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	489,70		489,70	
		R\$	2228,14	R\$	2.228,14	
9.1.7	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	568,58		568,58	
		R\$	3189,73	R\$	3.189,73	
9.1.8	Cabo de cobre de 4,0 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,05		200,05	
		R\$	1758,44	R\$	1.758,44	
9.1.9	Cabo de cobre de 6,0 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	108,14		108,14	
		R\$	1290,11	R\$	1.290,11	
9.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1,00		1,00	
		R\$	9574,45	R\$	9.574,45	
9.2.1	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	45,00		45,00	
		R\$	905,85	R\$	905,85	
9.2.2	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	15,00		15,00	
		R\$	365,70	R\$	365,70	
9.2.3	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	40,00		40,00	
		R\$	994,40	R\$	994,40	
9.2.4	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	45,00		45,00	
		R\$	1685,70	R\$	1.685,70	
9.2.5	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	10,00		10,00	
		R\$	385,80	R\$	385,80	
9.2.6	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	CJ	4,00		4,00	
		R\$	177,24	R\$	177,24	
9.2.7	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	UN	40,00		40,00	
		R\$	3097,20	R\$	3.097,20	
9.2.8	Projektor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor	UN	16,00		16,00	
		R\$	1962,56	R\$	1.962,56	
9.3	AR CONDICIONADO		1,00		1,00	
		R\$	35478,42	R\$	35.478,42	
9.3.1	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h	UN	3,00		3,00	
		R\$	35478,42	R\$	35.478,42	
10.0	PINTURA		1,00		1,00	
		R\$	77709,28	R\$	77.709,28	

CNPJ: 01.611.211/0001-23 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br



SGRICAP2026002106DM



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA SALETE**



CNPJ: 01.611.211/0001-23 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br

10.1	Massa corrida a base de PVA	M2	642,67		642,67
		R\$	12140,04	R\$	12.140,04
10.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	1655,27		1655,27
		R\$	63165,10	R\$	63.165,10
10.3	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	8,82		8,82
		R\$	537,93	R\$	537,93
10.4	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	30,33		30,33
		R\$	1866,20	R\$	1.866,20
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		1,00
		R\$	14555,82	R\$	145.555,82
11.1	MINI CAMPO, PLAYGROUND E GERAL		1,00		1,00
		R\$	45526,82	R\$	45.526,82
11.1.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	327,70		327,70
		R\$	835,64	R\$	835,64
11.1.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	327,70		327,70
		R\$	7786,15	R\$	7.786,15
11.1.3	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	1,00		1,00
		R\$	2959,78	R\$	2.959,78
11.1.4	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	47,00		47,00
		R\$	3511,37	R\$	3.511,37
11.1.5	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	130,50		130,50
		R\$	5338,76	R\$	5.338,76
11.1.6	Lastro de areia	M3	39,15		39,15
		R\$	13095,68	R\$	13.095,68
11.1.7	Limpeza final da obra	M2	14,31		14,31
		R\$	11666,07	R\$	11.666,07
11.2	GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1,00		1,00
		R\$	40706,38	R\$	40.706,38
11.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	15,00		15,00
		R\$	958,20	R\$	958,20
11.2.2	Broca em, concreto armado, diam. 20cm, completa	M	26,00		26,00
		R\$	2156,70	R\$	2.156,70
11.2.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	7,50		7,50
		R\$	16808,33	R\$	16.808,33
11.2.4	Concreto usinado, fck = 20 Mpa	M3	0,50		0,50
		R\$	305,66	R\$	305,66
11.2.5	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,50		0,50
		R\$	74,42	R\$	74,42
11.2.6	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	65,00		65,00
		R\$	116870,00	R\$	116.870,00
11.2.7	Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	12,50		12,50
		R\$	19234,38	R\$	19.234,38



SGRICAP2026002106DM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE
 GOVERNO MUNICIPAL
 Avenida São João, 100 - Santa Salete - SP
 CEP: 13.110-000
 CNPJ: 01.611.211/0001-23
 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br



11.3	PAISAGISMO E COMPLEMENTOS		1,00		1,00
		R\$	59323,24	R\$	59.323,24
11.3.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	48,75	R\$	48,75
		R\$	124,31	R\$	124,31
11.3.2	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	UN	14,00	R\$	14,00
		R\$	11279,10	R\$	11.279,10
11.3.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	65,00	R\$	65,00
		R\$	1414,40	R\$	1.414,40
11.3.4	Cabo de cobre de 4,0 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	130,00	R\$	130,00
		R\$	1142,70	R\$	1.142,70
11.3.5	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	7,50	R\$	7,50
		R\$	42,08	R\$	42,08
11.3.6	Caixa de tomada em alumínio para piso 4' x 4'	UN	15,00	R\$	15,00
		R\$	1466,10	R\$	1.466,10
11.3.7	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor	UN	15,00	R\$	15,00
		R\$	1839,90	R\$	1.839,90
RECURSOS ESTADUAL		R\$	978.057,36	R\$	978.057,36
RECURSOS PRÓPRIO		R\$	273.189,93	R\$	273.189,93
TOTAL		R\$	1.251.247,29	R\$	1.251.247,29

CLAUDINEI DE JESUS Assinado de forma digital por
 RONDINA:10732629
 870
 Claudinei de Jesus Rondina
 Eng. Civil - CREA 506.046.925-0

JULIO CESAR MARTINS Assinado de forma digital por JULIO
 MILIATTI:21783545801
 Prefeitura Municipal de Santa Salete
 CNPJ Nº 01.611.211/0001-23
 Júlio Cesar Martins Miliatti

ALAN RODRIGO Assinado de forma digital por
 LIO:42051534810
 Alan Rodrigo Lio
 Eng.º Civil CREA 506.991.078-7
 Assessoria Técnica

SANTA SALETE/SP, 06 DE JANEIRO DE 2026



Assinado com senha por: JULIO CÉSAR MARTINS MILIATTI - 06/01/2026 às 16:47:17
 Autenticado com senha por: JULIO CÉSAR MARTINS MILIATTI - 06/01/2026 às 16:44:29
 Documento N°: 4366944A5761240 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/4366944A5761240>



SGRICAP2026002106DM