



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DETALHADOS¹

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Qtd.	Unid.	Valor Unit	Valor Total
1	DOS SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Levantamento Geofísico para locação do poço.		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	Licença de perfuração do poço - SEMA			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	Transporte da unidade de perfuração e teste.		Km	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Transporte e instalação da Sonda rotopneumática, compressor de ar 900 pés x350lbs, hastes e ferramental.		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 0,00
2	DA PERFURAÇÃO				
2.1	Perfuração em sedimentos em 12" de 00 a 36m		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	Perfuração em Rocha sã em 6" de 36 a 100m		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	Em sedimento inconsolidado diâmetro de 8 -1/2"		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	Reabertura em sedimento 14"		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA PERFURAÇÃO					R\$ 0,00
3	DO REVESTIMENTO				
3.1	Revestimento Geomecânico STD 6"		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO REVESTIMENTO					R\$ 0,00
4	DOS FILTROS E PRÉ-FILTROS				
4.1	Filtro Geomecânico STD 6"		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	Pré-Filtro de 1 a 3 mm		tn	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO FILTROS E PRÉ-FILTROS					R\$ 0,00
5	DO DESENVOLVIMENTO				
5.1	Polímeros/ Betonita/ Gel Tambor de 20L		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	Desifencção com H.T.H		Kg	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	Cimentação do poço anular		m³	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	Desenvolvimento com compressor		hs	R\$	R\$ 0,00

¹ A planilha em questão constitui-se em somente uma referência para as licitantes, podendo os itens da mesma ser alterados conforme a técnica utilizada pela licitante.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS ALTA FLORESTA

				0,00	
5.5	Teste de Vazão conforme exigência da SEMA		hs	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	Tampa pra boca do poço		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	Análise físico-químico e bacteriológico		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.8	Laje de Proteção		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.9	Autorização para perfuração		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.10	Outorga do poço com taxas (SEMA)		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO DESENVOLVIMENTO					R\$ 0,00
6	DA INSTALAÇÃO DO POÇO				
6.1	Bomba Submersa 1 cv,. Trifásica Q=5,0 m ³ /h, 220v		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2	Quadro de comando 1cv completo		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3	Cabo trifásico sitenax de 3x4 mm 1kv		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	Tudo edutor geomecânico 1 1/4"		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.5	Luva Galvanizado 1 1/4"		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.6	Cabo de 1,5 mm para eletrodo		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.7	Fio paralelo para ligação da bóia		m	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.8	Bóia de nível automático		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.9	Tubo PVC 3/4" com luva galvanizada		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.10	Hidrômetro com vazão de até 05 m ³ /h		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.11	Conexões PVC, 1 1/4": Curvas, niples. Tee, registro		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.12	Mão de obra para instalação da bomba		Unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA INSTALAÇÃO					R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO ITEM 01					R\$ 0,00