

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	100	1.025.131,60										
01.01	CONCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA	100	1.025.131,60										
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,67	58.048,04										
01.01.001.001	Equipe Dirigente	5,62	57.540,43										
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	0,05	507,61										
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69	7.144,97										
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,27	2.795,88										
01.01.002.002	Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022	0,06	650,21										
01.01.002.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,36	3.698,88										
01.01.003	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	2,84	29.077,96										
01.01.003.001	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	2,84	29.077,96										
01.01.004	ESQUADRIAS	30,76	315.381,82										
01.01.004.001	PORTA DE MADEIRA	21,2	217.401,29										
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	9,22	94.561,28										
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	1,21	12.401,80										
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	0,58	5.956,02										
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	2,92	29.895,19										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	1,79	18.397,04										
01.01.004.001	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	5,39	55.261,20										
01.01.004.001	Puxador duplo para porta, redondo, acabamento em aço ecovado, fosco.	0,09	928,76										
<b>01.01.004.002</b>	<b>JANELA DE ALUMÍNIO - JAL</b>	9,56	97.980,53										
01.01.004.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	5,7	58.393,79										
01.01.004.002	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	1,79	18.396,64										
01.01.004.002	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021	0,23	2.319,70										
01.01.004.002	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive	1,79	18.349,40										
01.01.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,05	521,00										
<b>01.01.005</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>	0,87	8.937,57										
01.01.005.001	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	0,87	8.937,57										
<b>01.01.006</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>	7,41	76.081,33										
01.01.006.001	Ralo seco cônico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.	0,02	217,60										
01.01.006.002	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,1	1.035,06										
01.01.006.003	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	0,11	1.154,80										
01.01.006.004	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	0,95	9.732,18										
01.01.006.005	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	0,1	1.019,26										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.006.006	Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto	0,18	1.844,46										
01.01.006.007	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,02	238,94										
01.01.006.008	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	0,01	102,76										
01.01.006.009	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,16	1.628,52										
01.01.006.010	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	0,2	2.014,64										
01.01.006.011	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	0,15	1.582,04										
01.01.006.012	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	1,77	18.172,88										
01.01.006.013	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm -	1,2	12.323,78										
01.01.006.014	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário	0,23	2.378,94										
01.01.006.015	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto,	1,13	11.555,17										
01.01.006.016	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	0,17	1.773,53										
01.01.006.017	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,91	9.306,77										
01.01.007	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	0,68	6.978,70										
01.01.007.001	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8	0,64	6.563,94										
01.01.007.002	Bóia automática p/caixa d'agua - 15 amperes	0,04	414,76										
01.01.008	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	15,08	154.810,20										
01.01.008.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	0,23	2.343,80										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.002	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	0,17	1.732,50										
01.01.008.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,19	1.987,20										
01.01.008.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0	14,92										
01.01.008.005	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	0,01	117,12										
01.01.008.006	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,01	131,09										
01.01.008.007	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 3KA	0,06	589,95										
01.01.008.008	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,02	234,24										
01.01.008.009	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	0,06	658,20										
01.01.008.010	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,04	405,30										
01.01.008.011	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	1,51	15.504,94										
01.01.008.012	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	0,23	2.342,55										
01.01.008.013	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	0,1	1.063,35										
01.01.008.014	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	0,01	83,68										
01.01.008.015	Interruptor 01 seção simples	0,05	508,75										
01.01.008.016	Interruptor 02 seções simples	0	31,36										
01.01.008.017	Interruptor 03 seções simples	0	13,86										
01.01.008.018	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,41	4.234,18										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.019	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,	0,12	1.200,48										
01.01.008.020	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,28	2.901,30										
01.01.008.021	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,03	318,41										
01.01.008.022	Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_09/2024	0,05	490,84										
01.01.008.023	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	0,07	709,52										
01.01.008.024	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	0,04	406,00										
01.01.008.025	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	2,89	29.590,20										
01.01.008.026	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	1,15	11.752,00										
01.01.008.027	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°C	1,09	11.191,00										
01.01.008.028	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	1,02	10.482,00										
01.01.008.029	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	1,41	14.452,00										
01.01.008.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	1,12	11.508,00										
01.01.008.031	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	0,37	3.757,00										
01.01.008.032	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	0,16	1.660,00										
01.01.008.033	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	0,5	5.162,30										
01.01.008.034	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,19	1.915,20										
01.01.008.035	Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento	1,49	15.316,96										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.01.009</b>	<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>	0,63	6.454,95										
01.01.009.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,34	3.476,80										
01.01.009.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,12	1.229,20										
01.01.009.003	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	0,07	677,25										
01.01.009.004	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019	0,1	1.071,70										
<b>01.01.010</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>	3,66	37.556,62										
01.01.010.001	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	1,66	17.028,60										
01.01.010.002	Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	1,04	10.660,50										
01.01.010.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada	0,96	9.867,52										
<b>01.01.011</b>	<b>PINTURA</b>	9,62	98.607,03										
01.01.011.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	6,55	67.126,34										
01.01.011.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	0,99	10.172,17										
01.01.011.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	0,65	6.705,53										
01.01.011.004	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,25	2.538,06										
01.01.011.005	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	1,18	12.064,93										
<b>01.01.012</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	5,91	60.411,38										
01.01.012.001	Estrutura Metálica, Espacial, em Tubos de Alumínio de ótima Usinabilidade, Alta Resistência Mecânica e Contra a Corrosão, boa	2,97	30.424,67										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.002	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	1,64	16.786,65										
01.01.012.003	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,14	1.399,17										
01.01.012.004	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,13	1.307,49										
01.01.012.005	Limpeza geral	0,77	7.873,62										
01.01.012.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,26	2.619,78										
<b>01.01.013</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>	<b>2,21</b>	<b>22.617,61</b>										
01.01.013.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	1,11	11.342,23										
01.01.013.002	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	1,1	11.275,38										
<b>01.01.014</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>3,45</b>	<b>35.312,60</b>										
01.01.014.001	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Edifícios Hospitalares e de Saúde	2,09	21.401,76										
01.01.014.002	Projeto de Gases Medicinais	0,66	6.767,28										
01.01.014.003	Projeto de Proteção contra descargas atmosféricas (PDA) - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Observação:	0,7	7.143,56										
<b>01.01.015</b>	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>10,52</b>	<b>107.710,82</b>										
<b>01.01.015.001</b>	<b>ELÉTRICA</b>	<b>0,71</b>	<b>7.261,20</b>										
01.01.015.001	Eletricista com encargos complementares	0,39	3.946,80										
01.01.015.001	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	0,32	3.314,40										
<b>01.01.015.002</b>	<b>HIDRÁULICA</b>	<b>1,07</b>	<b>10.981,80</b>										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.015.002	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,37	3.793,20										
01.01.015.002	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	0,31	3.171,60										
01.01.015.002	Revisão de ponto de água tipo 1	0,16	1.688,00										
01.01.015.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	0,23	2.329,00										
<b>01.01.015.003</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>2,37</b>	<b>24.214,85</b>										
01.01.015.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	0,96	9.813,00										
01.01.015.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	0,76	7.741,00										
01.01.015.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	0,2	2.070,60										
01.01.015.003	Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 55cm	0,45	4.590,25										
<b>01.01.015.004</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ÁREA EXTERNA</b>	<b>0,65</b>	<b>6.635,25</b>										
01.01.015.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,12	1.214,75										
01.01.015.004	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	0,53	5.420,50										
<b>01.01.015.005</b>	<b>LIMPEZA DE VEGETAÇÃO</b>	<b>2,06</b>	<b>21.094,05</b>										
01.01.015.005	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	2,06	21.094,05										
<b>01.01.015.006</b>	<b>REVISÃO DE GRADES DE FERRO</b>	<b>2,5</b>	<b>25.619,67</b>										
01.01.015.006	Revisão de esquadria de ferro	2,5	25.619,67										
<b>01.01.015.007</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REBOCO</b>	<b>1,16</b>	<b>11.904,00</b>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA  
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE  
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00268

BDI: 23,38%

Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.015.007	Demolição de reboco	0,22	2.276,00										
01.01.015.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	0,78	7.968,00										
01.01.015.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,16	1.660,00										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.025.131,60										
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.025.131,60										