

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X33m) POV. SANTANINHA - MUNICÍPIO PACATUBA/SE	95,43	1.118.760,13										
01.01	CANTEIRO DE OBRA	3,59	39.827,01										
01.01.001	Administração local	3,39	37.602,44										
01.01.002	Taxa Licença Ambiental	0,05	507,52										
01.01.003	Mobilização / desmobilização	0,15	1.717,05										
01.02	SUPERESTRUTURA	3,5	39.040,16										
01.02.001	PAREDES E PAINÉS	3,5	39.040,16										
01.02.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,78	8.670,89										
01.02.001.002	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	0,21	2.302,44										
01.02.001.003	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	0,08	887,52										
01.02.001.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	2,43	27.179,31										
01.03	COBERTURA	41,55	464.951,89										
01.03.001	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e	26,27	293.997,45										
01.03.002	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulado, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	15,28	170.954,44										
01.04	ESQUADRIAS	1,5	16.809,45										
01.04.001	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	0,59	6.653,48										
01.04.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	0,08	878,37										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	0,55	6.169,36										
01.04.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	0,28	3.108,24										
01.05	REVESTIMENTOS	1,22	13.612,09										
01.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,29	3.204,86										
01.05.002	Emboço, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e =	0,15	1.673,83										
01.05.003	Reboco c/argamassa préfabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	0,28	3.179,76										
01.05.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada	0,02	234,29										
01.05.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,48	5.319,35										
01.06	PISOS	13,31	148.892,87										
01.06.001	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	2,26	25.290,01										
01.06.002	Piso em concreto armado com tela, lona plastica e juntas de dilatação (esp.=10cm)	8,17	91.453,08										
01.06.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	1,19	13.269,61										
01.06.004	Lona plástica preta	0,13	1.471,36										
01.06.005	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto	1,53	17.087,11										
01.06.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	0,03	321,70										
01.07	PINTURA	15,98	178.834,49										
01.07.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	0,77	8.624,50										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.002	Demarcação de pavimentos c/ tinta acrílica rodoviária cor amarela, 01 demão	1,39	15.598,80										
01.07.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	0,2	2.243,35										
01.07.004	Pintura de proteção e acabamento em estrutura metálica de cobertura c/ treliças-viga pratt e terças em UDC, c/ 1 demão epox fundo oxido	8,2	91.715,62										
01.07.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,76	19.714,34										
01.07.006	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	1,4	15.648,00										
01.07.007	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	2,26	25.289,88										
01.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,07	12.358,20										
01.08.001	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	0	21,46										
01.08.002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	0,01	65,46										
01.08.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	0	24,40										
01.08.004	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	0	42,30										
01.08.005	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	0	14,08										
01.08.006	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	0	18,48										
01.08.007	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,01	137,10										
01.08.008	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	0	22,79										
01.08.009	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	0	38,61										
01.08.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	53,60										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0	38,76										
01.08.012	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	0,01	87,00										
01.08.013	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	0	18,85										
01.08.014	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	0	32,94										
01.08.015	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	0,01	118,64										
01.08.016	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	0	30,18										
01.08.017	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022	0	13,10										
01.08.018	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	0	16,82										
01.08.019	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	0	34,28										
01.08.020	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	0,03	293,24										
01.08.021	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	0,04	432,96										
01.08.022	Registro gaveta c/canopla cromada, 1/2", linha Link, Deca ou similar	0,03	384,04										
01.08.023	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	0,02	250,96										
01.08.024	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,07	812,80										
01.08.025	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	0	24,42										
01.08.026	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	0,01	110,96										
01.08.027	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	0,01	57,98										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08.028	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	0	38,96										
01.08.029	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	0	40,23										
01.08.030	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,03	363,56										
01.08.031	Torneira de bóia p/caixa d'agua d= 3/4" (deca ou similar)	0,01	135,10										
01.08.032	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	0,01	105,56										
01.08.033	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	0,02	171,90										
01.08.034	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,02	185,84										
01.08.035	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	0,07	729,82										
01.08.036	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	0,18	2.007,72										
01.08.037	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água	0	39,00										
01.08.038	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água	0,01	84,14										
01.08.039	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia	0,16	1.815,36										
01.08.040	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou	0,31	3.444,80										
01.09	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,96	10.855,73										
01.09.001	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	0,01	66,15										
01.09.002	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com	0,12	1.384,28										
01.09.003	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n° 68, acabamento alumínio Akros ou similar	0,01	66,28										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09.004	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	0,01	103,81										
01.09.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	0,14	1.583,71										
01.09.006	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0	11,92										
01.09.007	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	0	55,05										
01.09.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou	0,01	103,20										
01.09.009	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	0,01	60,20										
01.09.010	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	0,01	126,30										
01.09.011	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0,01	109,20										
01.09.012	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	0,01	97,56										
01.09.013	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,01	120,33										
01.09.014	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,00 m	0,46	5.098,20										
01.09.015	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0	52,76										
01.09.016	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	0	28,24										
01.09.017	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	0,04	495,10										
01.09.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	0,02	204,80										
01.09.019	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	0,02	254,16										
01.09.020	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020	0,07	834,48										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10	DRENAGEM PLUVIAL	3,52	39.447,20										
01.10.001	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	0,92	10.324,80										
01.10.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	0,13	1.476,80										
01.10.003	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	0,05	598,84										
01.10.004	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	0,04	438,44										
01.10.005	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	2,38	26.608,32										
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	4,11	45.962,87										
01.11.001	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	0,95	10.589,51										
01.11.002	Condutele em alumínio tipo t de 3/4"	0,02	185,00										
01.11.003	Condutele em alumínio tipo 1l de 3/4"	0,01	156,80										
01.11.004	Condutele em alumínio tipo "TA" de 3/4"	0,01	140,72										
01.11.005	Condutele em alumínio tipo "XA" de 3/4"	0	39,38										
01.11.006	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	0,02	229,60										
01.11.007	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	0,02	210,84										
01.11.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,09	1.041,20										
01.11.009	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70°	0,83	9.339,80										
01.11.010	Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	0,04	427,70										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.011	Cabo cobre flexível, não holozenado, 35,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	0,21	2.402,19										
01.11.012	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	0,01	56,32										
01.11.013	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	0,01	101,96										
01.11.014	Interruptor 01 seção simples	0,01	64,89										
01.11.015	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou	0,01	113,65										
01.11.016	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,03	337,55										
01.11.017	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,04	501,68										
01.11.018	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	0,09	956,68										
01.11.019	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	0,02	253,41										
01.11.020	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	0,16	1.805,09										
01.11.021	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,05	532,36										
01.11.022	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,02	171,12										
01.11.023	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	0,35	3.960,53										
01.11.024	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	0,09	1.033,92										
01.11.025	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	0,26	2.931,48										
01.11.026	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletrônico e lampadas. Rev 03_06/2024	0,09	963,60										
01.11.027	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev 02_06/2024	0,01	101,09										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.11.028	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50 cm	0,35	3.887,00										
01.11.029	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	0,31	3.427,80										
01.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,67	7.460,89										
01.12.001	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	0,09	989,65										
01.12.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	0,17	1.874,64										
01.12.003	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	0,28	3.122,40										
01.12.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,13	1.474,20										
01.13	SERVIÇOS DIVERSOS	9,02	100.707,28										
01.13.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 1 1/2", formando	6,78	75.868,17										
01.13.002	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	0,35	3.933,96										
01.13.003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,3	3.310,99										
01.13.004	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	0,05	562,61										
01.13.005	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,23	2.517,30										
01.13.006	Espelho plano 4mm	0,22	2.466,95										
01.13.007	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	0,37	4.086,54										
01.13.008	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	0,42	4.692,02										
01.13.009	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	0,03	305,19										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE

CNPJ : 13.112.222/0001-48

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13.010	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	0,03	327,18										
01.13.011	Limpeza geral	0,24	2.636,37										
02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,57	53.516,51										
02.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100	53.516,51										
02.01.001	DEMOLIÇÕES	69,21	37.036,17										
02.01.001.001	Demolição de reboco	0,95	511,17										
02.01.001.002	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,72	385,12										
02.01.001.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	18,57	9.936,38										
02.01.001.004	Demolição de concreto manualmente	1,26	675,10										
02.01.001.005	CHAPISCO -REBOCO - CONCRETO	0	0,00										
02.01.001.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,7	372,74										
02.01.001.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	4,06	2.170,56										
02.01.001.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa	40,12	21.470,16										
02.01.001.009	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	2,41	1.287,99										
02.01.001.010	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ lmm de esp), Sika ou similar,	0,42	226,95										
02.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,79	16.480,34										
02.01.002.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	18,44	9.870,40										

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
praça Nossa Senhora de Lourdes Centro Pacatuba-SE
CNPJ : 13.112.222/0001-48

Cod. Empreendimento: 00283
BDI: 23,38%
Ref : Maio/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.01.002.002	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	0,81	435,27										
02.01.002.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	4,75	2.540,10										
02.01.002.004	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	6,79	3.634,57										
TOTAL SIMPLES ====>		100,00	1.172.276,64										
TOTAL ACUMULADO ====>		100,00	1.172.276,64										