

ANEXO A

Posto Avançado de Urgência e emergência / Módulo de Vigilância a Saúde

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNIDADE AVANÇADA DE PRONTO ATENDIMENTO I — PORTE AMPLIADO	<p>Dimensões: <u>Externa</u> de 41,76 x 16,00 = 668,16 m², cobertura com beiral nos 04 (quatros) lados de 0,50 m com inclinação mínima de 25% ; plataforma de apoio com altura mínima de 0,50 m ; máxima de 1,50 m para nivelamento do piso em estrutura metálica tubular; rampa de acesso com espelho de 20 cm , piso de 25 cm antiderrapante , largura de 1,50m e guarda corpo de 1,10 de altura, com braçadeiras especiais no corrimão (aço) em toda sua extensão ; portão compatível à altura do guarda corpo no início da rampa; Colunas em estrutura metálica, tipo treliça: Seguir padrão estabelecido pela ANVISA (RDC nº 50 de 21 de Fevereiro de 2002)</p> <p>Ambiente climatizado.</p> <p>INTERIOR DA UNIDADE: 480 m²</p> <p>INSTALAÇÕES:</p> <p>01 (uma) sala (repouso) de 10m ² com 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>01 (uma) sala tipo copa de 15,5 m²; 01 (uma) cuba de aço inox com bancada; com instalação hidráulica, com torneiras automáticas com abertura de sensores; 01 Geladeira capacidade mínima de 240 litros</p> <p>01 (uma) sala Farmácia e insumos de 4 m²</p> <p>01 (uma) sala almoxarifado de 6 m²</p> <p>01 (uma) sala de Lavagem de Materiais com 4 m² contendo ralo para liberação de água, um chuveirinho manual, 01 (uma) bancada com uma pia.</p> <p>02 (dois) sanitários clientes \ PCD: com</p>		

	<p>4 m² cada contendo 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (uma) pia; A torneira deverá ser automática com abertura de sensores; instalação de barras de segurança (inox), sendo WC feminino e WC masculino. Instalação hidráulica.</p> <p>02 (dois) sanitários funcionários: com 3 m² cada contendo 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (uma) pia; A torneira deverá ser automática com abertura de sensores; instalação de barras de segurança (inox), sendo WC feminino e WC masculino. Instalação hidráulica</p> <p>01 (uma) sala expurgo com 4 m²;</p> <p>Salão das Macas:</p> <p>Mobiliários e Equipamentos: 20 (vinte) aparelhos de ar condicionado de 18.000 btus;</p> <p>01 (uma) sala (reanimação) de 14,00 m². Com 01(um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>01 (uma) sala emergência obstétrica de 10,00 m²</p> <p>01(um) posto de enfermagem com 365,60 m² composto por uma bancada em formato de U em madeira pintada de branco com tampo de fórmica branca com compartimentos internos; 02 (duas) cubas de aço inox apoiados em bancadas de madeira forrada com fórmica contendo prateleiras em seu interior e duas portas em cada bancada com torneiras automáticas de aberturas de sensores, sistema hidráulico satisfatório; 01 Frigobar</p> <p>Área Externa</p> <p>Sala da digitação: com 12 m²; com 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>Sala da administração: com 9 m². e 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>01 (uma) Recepção: com 90,75 m² da entrada do HOSPITAL 01 bancada em L de madeira pintadas de branco com tampo de fórmica branca, com compartimentos internos; um painel de</p>		
--	--	--	--

	<p>formica 2x3m, uma porta de entrada com trilho e fechadura.</p> <p>Porta de acesso ao salão estilo faroeste</p> <p>Detalhamento: cobertura em lona, cor branca leitosa, revestimento auto nivelante, resistentes a lavagem e ao uso de desinfetante de acordo com a RDC 50 / 2002 da ANVISA; piso antiderrapante e com acabamento monolíticas, composição vinílico (compatível em ser resistente a intensas e constantes limpezas pesadas, tráfego de pessoas e materiais como macas, equipamentos, assim como trepidações na passagem de trios elétricos e/ ou carros de som). com o menor número possível de rachaduras e frestas ; compensado naval de 15cm de espessura, obedecendo aos limites da área ; cobertura com 04 (quatro) águas , com proteção das rampas (frente e fundo) ; paredes externas e internas e divisórias em painéis de PVC branco , tabique com 3,5 cm de espessura ; 80cm de largura e 2,5m de altura ou divisórias em TS/OCTANORME; Forro rebaixo com perfil em alumínio e iluminação fluorescente; Torre para caixa d'água de 1.000 Litros , altura mínima de 4,00m acima da cota da plataforma de apoio, revestido com painéis de lona; Instalação de texto na fachada do posto, conforme solicitação do contratante.; placas de identificação em cada compartimento conforme solicitação do contratante ; portões nas laterais e no fundo , instalação de tapumes ao redor do posto, gradil em aço para segurança em toda a extensão na frente do posto.</p> <p>Projeto de Combate a incêndio aprovado pelo corpo de bombeiro (auto de vistoria do corpo de bombeiro), devendo abarcar extintores, sinalização, saídas de emergências e 04(quatro) brigadistas por turno.</p> <p>Sistema elétrico: Projeto completo e instalação de acordo critérios</p>		
--	--	--	--

	<p>estabelecidos pela Coelba, para 05 (cinco) circuitos independentes; 24 (vinte e quatro) pontos de ar condicionado de 18.000 btus; 24 (vinte) pontos de tomadas; 24 (vinte) pontos de iluminação interna e 10 (dez) pontos externos; Instalação do rack (espera para iluminação pública), sistema trifásico; ponto elétrico para posicionamento dos equipamentos nos compartimentos.</p> <p>Sistema Hidráulico: interligação com a rede de esgoto para escoamento das águas servidas. No caso de impossibilidade desta ligação, confeccionar semidouro com volume mínimo de 1m³ e aterro após desmontagem do posto.</p> <p>2 bebedouros refrigerado eletrônico para abarcar galão de 20 litros</p> <p>PÓRTICO 10x4 Q30: Estrutura destinada à composição de entrada, acesso ou ambientação de eventos, confeccionada em estrutura metálica modular, com dimensões compatíveis com o local de instalação, revestida e/ou personalizada conforme identidade visual do evento. Deverá contemplar fornecimento de todos os materiais necessários, montagem, instalação, fixação, acabamento, manutenção durante o período do evento, quando necessária, e desmontagem ao término, garantindo estabilidade, segurança e adequado acabamento visual. A estrutura deverá ser dimensionada de acordo com as condições do local e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.</p> <p>Estrutura Box Truss (vedação do teto da unidade</p>		
--	--	--	--

<p>CENTRO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA MICARETA</p>	<p>01 (uma) rampa de acesso com corrimão com portão compatível com a altura da rampa e uma porta com fechadura para acesso logo após a rampa, e 01 (uma) escada de acesso.</p> <p>PISO E ACESSOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piso elevado, com dimensões de 24,00 m × 8,00 m, compatível com os elementos estruturais da cobertura e destinado à instalação e utilização dos espaços previstos no projeto. • Piso elevado, com dimensões de 27,00 m × 8,00 m, compatível com os elementos estruturais da cobertura e destinado à instalação e utilização dos espaços previstos no projeto • Revestimento em piso vinílico branco, aplicado sobre o piso elevado, proporcionando acabamento uniforme, adequado às condições de uso e de fácil manutenção • Escadas e rampas de acesso, destinadas à circulação entre os níveis, dimensionadas e executadas de forma a garantir segurança, acessibilidade e adequada integração com o piso elevado <p>LABORATÓRIO EQUIPE IST: Sala de 12 m². ambiente climatizado, 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus, contendo 01 (uma) cuba com instalações hidráulica, com torneiras automáticas com abertura de sensores.</p> <p>EQUIPE DIVISA: Sala 8 m². ambiente climatizado 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p>		
---	---	--	--

	<p>EQUIPE ENDEMIAS: Sala de 10 m², ambiente climatizado 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>DEPÓSITO: Sala de 4 m²</p> <p>COPA: Sala com 10 m². Contendo 01 (uma) bancada com cuba inox, torneira automática com abertura de sensores, com prateleiras internamente; instalação elétrica e hidráulica, 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>SANITÁRIOS: 02 (dois) sanitários de 4 m² cada um contendo 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (um) lavatório com bancada de cor branca, torneira automática com abertura de sensores.</p> <p>EXPURGO: sala de 4 m²; com porta de acesso frente e fundo.</p> <p>CEREST: 01 (uma) sala com 8 m², 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>SALAS DE ACONSELHAMENTO: 02 (duas) salas de aconselhamento com 6 m² 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>RECEPÇÃO: Sala de 8 m², contendo 01 (uma) bancada de madeira pintadas de branco com tampo de fórmica branca, com compartimentos internos. 1 bebedouro refrigerado eletrônico para abarcar galão de 20 litros</p>		
--	---	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
------	-----------	-------	-------

		UNITÁRIO	TOTAL
UNIDADE AVANÇADA DE PRONTO ATENDIMENTO II — SUPORTE ASSISTENCIAL ESTRATÉGICO	<p>Posto de Saúde</p> <p>Dimensões: <u>Externa</u> de 9,00m² x 18,60 = 169,20 m², cobertura com beiral nos 04 (quatros) lados de 0,50 m com inclinação mínima de 25% ; plataforma de apoio com altura mínima de 0,50 m ; máxima de 1,50 m para nivelamento do piso em estrutura metálica tubular; rampa de acesso com espelho de 20 cm , piso de 25 cm antiderrapante , largura de 1,50m e guarda corpo de 1,10 de altura, com braçadeiras especiais no corrimão (aço) em toda sua extensão ; portão compatível à altura do guarda corpo no início da rampa; Colunas em estrutura metálica, tipo treliça: Seguir padrão estabelecido pela ANVISA (RDC nº 50 de 21 de Fevereiro de 2002)</p> <p>Ambiente climatizado.</p> <p>INTERIOR DO POSTO: 169,20 m²</p> <p>INSTALAÇÕES:</p> <p>01 (uma) sala (repouso) de 12m² com 01 (um) ar condicionado split de 18.000btus.</p> <p>Salão das Macas:</p> <p>Mobiliários e Equipamentos: 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de 24.000 btus;</p> <p>01 Frigobar</p> <p>01 (uma) sala (reanimação) de 14,00 m².</p> <p>01 (uma) sala tipo copa de 9,00 m²; 01 (uma) cuba de aço inox com bancada; com instalação hidráulica, com torneiras automáticas com abertura de sensores;</p> <p>01 (uma) sala almoxarifado de 6,0 m²</p> <p>02 (dois) sanitários clientes \ PCD: com 4 m² cada contendo 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (uma) pia; A torneira deverá ser automática com abertura de sensores; instalação de barras de segurança (inox), sendo WC feminino e WC masculino. Instalação hidráulica.</p> <p>02 (dois) sanitários funcionários: com 3 m² cada contendo 01 (um) vaso sanitário com tampa; 01 (uma) pia ; A torneira deverá ser automática com abertura de sensores; instalação de barras de segurança (inox), sendo WC</p>		

	<p>feminino e WC masculino. Instalação hidráulica</p> <p>01 (uma) sala expurgo com 4,5 m²;</p> <p>01(um) posto de enfermagem com 45,11 m² composto por uma bancada em formato de L em madeira pintada de branco com tampo de fórmica branca com compartimentos internos; 02(duas) cubas de aço inox apoiada em bancadas de madeira forrada com fórmica contendo prateleiras em seu interior e duas portas em cada bancada com torneiras automáticas de aberturas de sensores, sistema hidráulico satisfatório;</p> <p>01 (uma) Recepção: com 21,88 m² da entrada do POSTO contendo 01 (UMA) bancada de madeira pintada de branco com tampo de fórmica branca, com compartimentos internos; um painel de formica 3X0,60M , uma porta de entrada com trilho e fechadura.</p> <p>Detalhamento: cobertura em lona, cor branca leitosa, revestimento auto nivelante, resistentes a lavagem e ao uso de desinfetante de acordo com a RDC 50 / 2002 da ANVISA; piso antiderrapante e com acabamento monolíticas, composição vinílico (compatível em ser resistente a intensas e constantes limpezas pesadas, tráfego de pessoas e materiais como macas, equipamentos, assim como trepidações na passagem de trios elétricos e/ ou carros de som). com o menor número possível de rachaduras e frestas ; compensado naval de 15cm de espessura, obedecendo aos limites da área ; cobertura com 04 (quatro) águas , com proteção das rampas (frente e fundo) ; paredes externas e internas e divisórias e painéis de PVC branco , tabique com 3,5 cm de espessura ; 80cm de largura e 2,5m de altura ou divisórias em TS/OCTANORME; Forro rebaixo com perfil em alumínio e iluminação fluorescente; Torre para caixa d'água de 1.000 Litros , altura mínima de 4,00m acima da cota da plataforma de apoio, revestido com painéis de lona; Instalação de texto na fachada do posto, conforme solicitação do contratante.; placas de identificação em cada compartimento conforme solicitação do contratante ; portões nas laterais e no fundo , instalação de tapumes ao redor do</p>		
--	--	--	--

	<p>posto, gradil em aço para segurança em toda a extensão na frente e fundo do posto.</p> <p>Projeto de Combate a incêndio aprovado pelo corpo de bombeiro (auto de vistoria do corpo de bombeiro), devendo abarcar extintores, sinalização, saídas de emergências e 02(dois) brigadistas por MT e 04(quatro) de SN.</p> <p>Sistema elétrico: Projeto completo e instalação de acordo critérios estabelecidos pela Coelba, para 05 (cinco) circuitos independentes; 24 (vinte e quatro) pontos de ar condicionado de 18.000 btus; 24 (vinte) pontos de tomadas; 24 (vinte) pontos de iluminação interna e 10 (dez) pontos externos; Instalação do rack (espera para iluminação pública), sistema trifásico; ponto elétrico para posicionamento dos equipamentos nos compartimentos.</p> <p>Sistema Hidráulico: interligação com a rede de esgoto para escoamento das águas servidas. No caso de impossibilidade desta ligação, confeccionar semidouro com volume mínimo de 1m³ e aterro após desmontagem do posto.</p> <p>02 bebedouros refrigerado eletrônico para abarcar galão de 20 litros</p>		
--	---	--	--

DA ESTRUTURA DE PRATICÁVEIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BASES OPERACIONAIS	VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24 x 6 = 144m de altura do solo; piso modulado padrão, uma escada de acesso, peitoril de segurança, acentos para a	03		

DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	<p>equipe coberto com toldo branco; fechamento dos praticáveis de PVC branco ou em TS/OCTANORME, portas com fechaduras, fechamento no interior reservado para WC (sanitário químico), ambiente climatizado e instalação elétrica.</p> <p>PV1 estará situada na Concentração, na saída das entidades micaretescas, verificando todos aqueles itens determinados preventivamente;</p> <p>PV2 estará situada antes dos camarotes nas imediações do Posto de Gasolina Kalilândia, em frente ao PV (Posto de Visita) da Embasa.</p> <p>PV3 está situada logo após a rodoviária em frente ao PV (Posto de Visita) da Embasa, nas imediações do Hotel Subaé.</p>			
-------------------------------	---	--	--	--

GERADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GERADOR	180 KVA TENSÃO	08	40		
GERADOR	250Kva TENSÃO 110/220/380/440	04	20		
GERADOR	81Kva TENSÃO 110/220/380/440	02	10		

ANEXO B – PLANILHA DE CUSTOS E COMPOSIÇÃO DE PREÇO

A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VALOR
A.1	Fornecimento de água e saneamento	
A.2	Fornecimento de energia elétrica	
A.3	Telefonia e Internet	
A.4	Estrutura Física (Posto Urgência/Emergência, Posto de Saúde, 01(um) Módulo da Vigilância em Saúde e 3(três) Praticáveis da Vigilância Sanitária) Especificar	
A.5	Gerador	
	Subtotal A	
B	TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	VALOR
	Especificar de acordo com as obrigações da Contratada	
	Subtotal B	
C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
	Apresentar percentual (%)	
	Subtotal C	
	TOTAL (por extenso) = Subtotal A+B+C	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	V. TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para planejamento, organização, coordenação e execução de serviços de assistência e vigilância à saúde, com infraestrutura e apoio logístico para atendimento da Rede de Urgência e Emergência durante a Micareta de Feira de Santana. CONFORME ANEXO A, B e C.	SRV	01	
VALOR TOTAL=				