



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 16.782.211/0001-63 - TELEFONE (37) 3329.2767

Rua Antônio José Barbosa, 723- Bairro Santa Luzia

CEP: 35.570-660 - Formiga/MG / E-mail: pregoeiro@saaeformiga.com.br

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 0012/2025 DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga/MG

Assunto: Proposta Comercial

Razão Social do Proponente:

CNPJ do Proponente:

Endereço/ telefone/ e-mail

Encaminhamos, abaixo, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, conforme exigências do edital.

Item	Especificação	UN	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Reservatório metálico para água potável, cilíndrico, com capacidade de 800.000 litros. <u>Medidas</u> aproximadas: - Diâmetro da coluna 8,5 metros; - Altura total 15,00 metros; <u>Especificações do reservatório:</u> - Pressão de projeto = ATM - Temperatura do projeto = AMB - Densidade do líquido = 1,0 <u>Materiais:</u> - Aço carbono ASTM A-36, distribuídos de forma a garantir a integridade estrutural do reservatório. - Estrutura em chapas de aço carbono (ASTM A-36) de alta resistência à corrosão e de qualidade estrutural, conforme certificado da usina. - Espessura das chapas do reservatório, fundo reto 5/16 = 8.00 mm com reforço na parte inferior, teto	UN	01		

chapa 1/8, costado 2 anéis chapa 1/4, restante com chapa 3/16 = 4.75 mm, calculadas conforme as normas de referências, dimensionadas de forma a garantir integridade estrutural do reservatório e quando submetidos aos esforços de carregamento. <u>Acessórios:</u> - Bocal de visita no teto; - Escada interna, e externa tipo marinho com proteção de guarda corpo e trava-queda; - Um bocal de entrada de 300mm flangeado com conexão para ser instalado na parte inferior do reservatório; - Um bocal de entrada de 2" flangeado com conexão para ser instalado na parte superior do reservatório; - Dois bocais de saída de 150mm flangeados com conexão para serem instalados na parte inferior do reservatório; - Dois bocais de saída de 200mm flangeados com conexão para serem instalados na parte inferior do reservatório; - Um ladrão de limpeza de 200mm para ser instalado na parte inferior do reservatório; - Um extravasor de 200mm para ser instalado na parte superior do reservatório; - Suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede; - Grade de proteção. <u>Projeto estrutural:</u> - Confeccionar e enviar o projeto estrutural para a construção da base do reservatório, conforme estudo de sondagem do solo anexo ao TR, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, após a assinatura do contrato, mediante a avaliação e aprovação do Engenheiro responsável, o servidor Sávio Henrique Cunha de Souza.				
---	--	--	--	--

DATA

Assinatura do Responsável Legal