

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Documento:		MEMORIAL DESCRITIVO						
MDE	00							
Imóvel:	Futura Sede MPRJ Angra dos Reis				Departamento:	NATEC		
Endereço:	Rua Presidente Castelo Branco, s/nº - São Bento, Angra dos Reis				SEI / GLPI:	20.22.0001.0012159.2026-59		
Projeto / Obra:	Locação de contêiner tipo escritório para a sede do MPRJ Angra dos Reis			Fase:	-	Requisitante:	Sandro Colonese	SEA
Data 1ª emissão:	06/03/2026	Data da revisão:	-	Revisão:	00	Arquivo:	ANG_MDE_DO_R00	

ANEXO I: DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	3
3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO.....	4

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

1. INTRODUÇÃO

Este anexo é parte integrante do Termo de Referência elaborado para contratação de sociedade empresária para fornecimento e instalação de contêiner escritório com sanitário, por meio de locação, no terreno do edifício do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizado na Rua Presidente Castelo Branco, s/nº, Enseada de São Bento - Angra dos Reis – RJ.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A CONTRATADA deverá fornecer e instalar contêiner adaptado para escritório, forrado, com sanitário, conforme descrição a seguir:

2.1.1 Do contêiner:

Medidas externas aproximadas de 2,20 metros de largura, 6,00 metros de comprimento e 2,40 metros de altura. Deverá conter ao menos 02 janelas, 03 pontos de iluminação, 02 interruptores, 02 tomadas, disjuntores de proteção, 01 porta de acesso, 01 abertura para ar-condicionado com suporte, isolamento térmico no teto em isopor e nas laterais em lâ de rocha com revestimento em placas de chapa de fibra, tipo "duraplac" ou similar, piso vinílico de alta resistência, tipo "Paviflex" ou similar, pisos de borracha, tipo "plurigoma" ou similar, ou cerâmica.

O equipamento deverá estar em conformidade com a NR-18, ter pé-direito não inferior a 2,40m e aberturas para ventilação com dimensão equivalente a 15% da área do piso. Suas portas deverão ter tamanho padrão (80cm x 210cm), com as respectivas dobradiças, fechaduras e chaves. As janelas deverão ser do tipo basculante ou de correr (neste caso com grade) com vidro transparente.

No caso de contêiner feito a partir da adaptação de equipamentos que já foram usados para o transporte de cargas, a empresa deverá manter disponível no canteiro o laudo técnico atestando a ausência de riscos químicos, biológicos e físicos aos usuários. O relatório deve ser redigido por profissional legalmente habilitado e conter a identificação da empresa responsável pela adaptação do contêiner.

2.1.2 Do sanitário:

Deverá ter piso emborrachado e ser composto por chuveiro com aquecimento elétrico e divisória; bacia sanitária com caixa acoplada e respectiva tampa; papelaria, lavatório, torneira, espelho, bem como janela do tipo basculante com vidro translúcido.

NOTAS:

- O contêiner deverá ser entregue, instalado e retirado, quando do final do contrato no seguinte endereço: Rua Presidente Castelo Branco, s/nº, Enseada de São Bento - Angra dos Reis – RJ.
- A instalação deverá ser feita sobre bases previamente executadas pelo MPRJ. Caso ocorra algum problema com o local indicado, a empresa deverá informar a fiscalização do contrato a necessidade de qualquer alteração;
- Todos os componentes metálicos deverão ter resistência à corrosão;
- Consideram-se incluídos todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão do serviço proposto;



3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO	FUNÇÃO	DEPARTAMENTO	ASSINATURA
Matheus Serra Merlino	Arquiteto	Núcleo de Apoio de Técnico da SEA (NATEC)	Matheus Serra Merlino <small>Assinado de forma digital por Matheus Serra Merlino Dados: 2026.03.06 10:13:24 -03'00'</small>
Carolina Antonaccio Vidal	Arquiteta	Núcleo de Apoio de Técnico da SEA (NATEC)	Carolina Antonaccio Vidal <small>Assinado de forma digital por Carolina Antonaccio Vidal Dados: 2026.03.06 09:58:49 -03'00'</small>
Renan Nunes Paes	Coordenador	Núcleo de Apoio de Técnico da SEA (NATEC)	Renan Paes <small>Assinado de forma digital por Renan Paes Dados: 2026.03.06 10:25:29 -03'00'</small>