



# MPRJ

# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

## 1 PREMISSAS

Os preços considerados têm como data-base Fevereiro/2026. Na falta de serviços dos catálogos e na

1.1 impossibilidade de se fazer composições criadas com base nos catálogos para os serviços, foram feitas cotações de mercado.

1.2 As quantidades utilizadas neste orçamento estão demonstradas na planilha "Memória de Cálculo".

1.3 Fazem parte deste documento as seguintes planilhas:

a) Planilha de Orçamento

b) Memória de Cálculo

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	
1	ANG_TER_002_DO_R00
2	ANG_MDE_DO_R00
3	ANG_EP_ARQ_100_TE_R00

**MPRJ****MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

## 1 INTRODUÇÃO

Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo e detalhado no ANEXO I:

Aluguel de CONTÊINER ADAPTADO PARA ESCRITÓRIO FORRADO com Sanitário: Contêiner com ao menos 02 janelas, 03 pontos de iluminação, 02 interruptores, 02 tomadas, disjuntores de proteção, 01 porta de acesso, 01 abertura para ar condicionado com suporte, isolamento térmico no teto em isopor e nas laterais em lã de rocha com revestimento em placas de duraplac, piso em Paviflex, plurigoma ou cerâmica.

O banheiro deverá ter piso emborrachado e deverá ser composto por chuveiro com aquecimento elétrico e divisória, vaso sanitário com caixa acoplada e com respectiva tampa, papelaria, lavatório, torneira e espelho;

Deverá estar inclusa toda a instalação elétrica e hidro sanitária até a saída da unidade. Medidas mínimas de 2,20 metros de largura, 6,20 metros de comprimento e 2,50 metros de altura.

O Contêiner deverá estar em conformidade com a NR-18, com pé-direito não inferior a 2,40 m e as aberturas para ventilação com dimensão equivalente a 15% da área do piso. As portas deverão ter tamanho padrão (80cmx210cm), com as respectivas dobradiças, fechadura e chaves. As janelas deverão ser do tipo basculante ou de correr (neste caso com grade) com vidro transparente. Nos banheiros as janelas deverão ser do tipo basculante com vidro fosco;

Para contêineres feitos a partir da adaptação de equipamentos que já foram usados para o transporte de cargas, a empresa deverá manter disponível no canteiro o laudo técnico atestando a ausência de riscos químicos, biológicos e físicos aos usuários. O relatório deve ser redigido por profissional legalmente habilitado e conter a identificação da empresa responsável pela adaptação do contêiner.

O Contêiner deverá ser entregue e ao final do contrato retirado no endereço Rua Presidente Castelo Branco, s/nº, Enseada de São Bento - Angra dos Reis/ RJ. Notas:

- A instalação deverá ser executada observando-se o local mais adequado a ser disposto o contêiner, previamente indicada no ANEXO I. Caso incorra algum problema com o local indicado, a empresa deverá solicitar a autorização da fiscalização do contrato para qualquer alteração;
- Todos os componentes metálicos deverão ter resistência à corrosão;
- Consideram-se incluídos todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, reconstituições e outros serviços necessários, mesmo que não explicitamente descritos nesta especificação, porém indispensáveis para a perfeita conclusão do serviço proposto.



PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

1o = Fevereiro/26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
01 - LOCAÇÃO DE CONTAINER.					R\$ 25.200,00	
01.01	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER ADAPTADO PARA ESCRITÓRIO FORRADO, COM SANITÁRIO, INCLUSIVE CHUVEIRO ELETTRICO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA.	UN X MÊS	12,00	2.100,00	25.200,00
TOTAL SERVIÇOS					R\$ 25.200,00	



**MEMORIA DE CÁLCULO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

lo = Fevereiro/26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
01 - LOCAÇÃO DE CONTAINER.				
01.01	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER ADAPTADO PARA ESCRITÓRIO FORRADO, COM SANITÁRIO, INCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO, POR MEIO DE LOCAÇÃO, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA.	UN X MÊS	12,00

Serviço

Quantidade (un)

Quantidade (mês)

Total (un x mês)

1,00 X 12,00 = 12,00

**Total** = **12,00**



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO POR MEIO DE LOCAÇÃO NA SEDE DO MPRJ EM ANGRA DOS REIS.

LOCAL: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/Nº, ENSEADA DE SÃO BENTO

**RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO**

Setor	Responsável / Cargo	Assinatura
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO	<b>Fabio Patricio Leal Bastos</b> (Gerente de Planejamento e Orçamento)	<b>Fabio Bastos</b> Assinado de forma digital por Fabio Bastos Dados: 2026.03.23 16:22:55 -03'00'
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO	<b>Fabiano Santos Pereira</b> (Cargo Exclusivo de Comissão)	<b>Fabiano Santos Pereira</b> Assinado de forma digital por Fabiano Santos Pereira Dados: 2026.03.23 16:07:22 -03'00'