



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins nº 150 – CEP: 14.680-00 –Jardinópolis/SP

Tel.: (16) 3690.2939 – Fax: (16) 3690.2940 – engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA : REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PATCONTAINER

Local : Avenida Prefeito Newton Reis – Jardinópolis – S.P.

O prédio do PATCONTAINER- Clínica Veterinária - está instalado em um terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, ao lado do prédio do bem Estar Animal – Zoonoses – de frente para a Avenida Prefeito “ Newton Reis” e fez parte de um programa do governo do Estado de São Paulo.

A Prefeitura Municipal de Jardinópolis recebeu esta peça de um Container pronto , mas com algumas adaptações que serão feitas pela Prefeitura Municipal, para que o mesmo possa alcançar o seu objetivo que é atender os animais!

Então, segue este memorial descritivo para orientar esta obra de adaptação:

1. PISO:

Por ele estar instalado em um terreno com desnível se faz necessário a regularização do piso externo. Piso Cimentado que consiste em uma calçada externa no entorno do Container. Posteriormente um piso cimentado sobre a entrada externa e a rampa (existente).

Logo após a execução desta obra, o piso cimentado receberá uma cobertura de Tinta acrílica própria para pisos.

2. ESTRUTURA DE FERRO:

Será colocada uma estrutura de ferro que consiste em uma Grade de Barra Chata de Ferro Soldado 1 ½” x 1 / 4 “ a ser colocada na rampa de Acesso a entrada para dar apoio aos usuários.

Portão de ferro de 3,00 x 2,10 metros para entrada de veículos e Portão de Ferro de 1,00 x 2,00 metros para entrada de pedestres.

3. ALAMBRADO:

Será feito ao redor do Container uma mureta de bloco de concreto de 20,00 cm de espessura por 75,00 metros de comprimento para



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins nº 150 – CEP: 14.680-00 –Jardinópolis/SP

Tel.: (16) 3690.2939 – Fax: (16) 3690.2940 – engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

assentamento da malha que fará parte do alambrado. Esta alvenaria será chapiscada e posterior rebocada, de ambas as partes.

Será fixado nesta alvenaria uma Tela Alambrado galvanizada de 1” com montante metálico e Arame Farpado.

Junto a esta alvenaria de bloco de concreto serão fixados Mourões de Concreto Curva na dimensão de 10,00 x 10,00 x 2,60 metros , mais uma curva de 0,40 mmetros na extremidade.

Posteriormente receberão os postes de concreto e a alvenaria de blocos de concreto pintura látex!

4. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO :

Na extremidade inferior do Container ele está apoiada em peças e entre um apoio e outro existe um vão aberto. Logo para fechar este vão será feita uma parede de Bloco Cerâmico de espessura 14,00 centímetros assentada com argamassa.

Esta parede receberá posteriormente chapisco e reboco, de um só lado.

Pintura Tinta Latex nesta alvenaria pelo lado fora!

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS :

As instalações hidráulicas e sanitárias estão prontas dentro do Container. Não existe uma ligação para o abastecimento de água e a coleta de esgoto, que deverá ser executadas do Container até a rede pública em frente, na Avenida Prefeito Newton Reis.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

As instalações elétricas dentro do Container estão prontas, o que se faz necessário é a colocação de uma caixa de entrada tipo “E” (560 x 350 x 210) mm padrão concessionária, para que se possa fazer a ligação da energia a rede pública!

Jardinópolis, Fevereiro de 2026.