

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/001	Placa da obra - padrão Governo Federal	SINAPI	M2	6,00	100,00%	0,00			
1.2	C2851	Instalação provisória de água	SEINFRA	UN	1,00	100,00%	0,00			
1.3	73960/001	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	SINAPI	UN	1,00	100,00%	0,00			
1.4	C2849	Instalação provisória de esgoto	SEINFRA	UN	1,00	100,00%	0,00			
1.5	73805/001	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	SINAPI	M2	40,00	100,00%	0,00			
1.6	74077/002	Locação da obra (execução de gabarito)	SINAPI	M2	890,73	100,00%	0,00	345,36	100,00%	0,00
1.7	C2290	Sondagem de terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	SEINFRA	M2	35,00	100,00%	0,00			
1.8	74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	SINAPI	M2	70,00	100,00%	0,00	755,25	100,00%	70,00
1.9	79488	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	SINAPI	m³				25,25	100,00%	0,00
1.10	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	SINAPI	UN				1,00	100,00%	0,00
1.11	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN				1,00	100,00%	0,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>									
<b>2.1</b>	<b>EDIFICAÇÃO</b>									
2.1.1	79488	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	SINAPI	M3	172,35	100,00%	0,00			
2.1.2	79517/001	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	SINAPI	M3	97,64	100,00%	0,00	133,35	100,00%	0,00
2.1.3	76444/001	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M3	193,93	100,00%	0,00	7,50	100,00%	0,00
2.1.4	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	SINAPI	M3	66,59	100,00%	0,00			
<b>2.2</b>	<b>MURETA</b>									
2.2.1	79517/001	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	SINAPI	M3	15,62	80,00%	3,12	3,12	100,00%	0,00
2.2.2	76444/001	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M3	27,71	80,00%	5,54	3,12	100,00%	0,00
2.2.3	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	SINAPI	M3	9,20	20,00%	7,36	5,54	100,00%	0,00
<b>2.3</b>	<b>CASTELO D'ÁGUA</b>									
2.3.1	79517/001	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	SINAPI	M3	5,78	100,00%	0,00	12,35	100,00%	0,00
2.3.2	76444/001	Regularização e compactação do fundo de valas	SINAPI	M3	12,96	100,00%	0,00	12,35	100,00%	0,00
2.3.3	79490	Reaterro apiloado de vala com material da obra	SINAPI	M3	1,06		1,06	1,37	100,00%	0,00
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>									
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS</b>									
3.1.1	73907/006	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	SINAPI	M2	73,56	100,00%	0,00	32,25	100,00%	0,00
3.1.2	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	SINAPI	M2	149,56	100,00%	0,00	16,25	100,00%	0,00
3.1.3	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	920,18	100,00%	0,00	32,25	100,00%	0,00
3.1.4	73942/002	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	130,09	100,00%	0,00	42,11	100,00%	0,00
3.1.5	74138/003	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	SINAPI	M3	16,60	100,00%	0,00	3,25	100,00%	0,00
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>									
3.2.1	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	SINAPI	M2	453,60	100,00%	0,00	12,25	100,00%	0,00
3.2.2	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	795,73	100,00%	0,00	16,35	100,00%	0,00
3.2.3	73942/002	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	358,45	100,00%	0,00	11,24	100,00%	0,00
3.2.4	74138/003	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	SINAPI	M3	26,73	100,00%	0,00	5,21	100,00%	0,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
<b>3.3</b>	<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>									
3.3.1	74156/002	Estaca a trado (broca) d=30cm com concreto fck=15Mpa (sem armação) - 7m	SINAPI	M	56,00	100,00%	0,00	21,25	100,00%	0,00
3.3.2	72820	Corte e reparo em cabeça de estaca	SINAPI	UN	12,00		12,00	8,00	100,00%	0,00
3.3.3	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - reparo mecânico	SINAPI	M2	12,96		12,96	8,54	100,00%	0,00
3.3.4	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	SINAPI	M2	7,20		7,20	21,25	100,00%	0,00
3.3.5	73990/001	Armação aço CA-50, para 1,0 m² de concreto	SINAPI	UN	6,48	100,00%	0,00	2,00	100,00%	0,00
3.3.6	74138/003	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	SINAPI	M3	4,71		4,71	1,24	100,00%	0,00
<b>3.4</b>	<b>MURETA - BLOCOS</b>									
3.4.1	74156/002	Estaca a trado (broca) d=20cm com concreto fck=15Mpa (sem armação) - 3,5m	SINAPI	M	77,00	80,00%	15,40	15,40	100,00%	0,00
3.4.2	73907/006	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm - preparo mecânico	SINAPI	M2	10,87	80,00%	2,17	2,17	100,00%	0,00
3.4.3	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	SINAPI	M2	29,01	80,00%	5,80	5,80	100,00%	0,00
3.4.4	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	50,27	80,00%	10,05	10,05	100,00%	0,00
3.4.5	73942/002	Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/cote perda de 10%) / dobra / colocação	SINAPI	KG	53,27	80,00%	10,65	10,65	100,00%	0,00
3.4.6	74138/003	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	SINAPI	M3	3,01	80,00%	0,60	0,60	100,00%	0,00
<b>3.5</b>	<b>MURETA - VIGAS BALDRAME</b>									
3.5.1	74007/001	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	SINAPI	M2	48,85	80,00%	9,77	9,77	100,00%	0,00
3.5.2	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	107,82	80,00%	21,56	21,56	100,00%	0,00
3.5.3	73942/002	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	49,18	80,00%	9,84	9,84	100,00%	0,00
3.5.4	74138/003	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	SINAPI	M3	2,60	80,00%	0,52	0,52	100,00%	0,00
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>									
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>									
4.1.1	84220	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	SINAPI	M2	288,23	90,00%	28,82	28,82	100,00%	0,00
4.1.2	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	1.000,18	90,00%	100,02	100,02	100,00%	0,00
4.1.3	73942/002	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	383,73	90,00%	38,37	38,37	100,00%	0,00
4.1.4	74138/003	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo,	SINAPI	M3	15,73	80,00%	3,15	3,15	100,00%	0,00
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>									
4.2.1	84220	Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	SINAPI	M2	450,43	65,00%	157,65	157,65	100,00%	0,00
4.2.2	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	695,27	75,00%	173,82	173,82	100,00%	0,00
4.2.3	73942/002	Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/cote perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	374,55	75,00%	93,64	93,64	100,00%	0,00
4.2.4	74138/003	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	SINAPI	M3	27,10	50,00%	13,55	13,55	100,00%	0,00
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>									
4.3.1	83901	Verga e contravegas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	SINAPI	M	142,10	80,00%	28,42	28,42	100,00%	0,00
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES</b>									
4.4.1	84220	Forma madeira comp. Plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	SINAPI	M2	23,53	50,00%	11,77	11,77	100,00%	0,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
4.4.2	74254/002	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	68,18	80,00%	13,64	13,64	100,00%	0,00
4.4.3	73942/002	Armação aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	SINAPI	KG	28,36	80,00%	5,67	5,67	100,00%	0,00
4.4.4	74138/003	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	SINAPI	M3	1,09	50,00%	0,55	0,55	100,00%	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)									
5.1	ELEMENTO VAZADOS									
5.1.1	73937/004	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	SINAPI	M2	5,14		5,14	5,14		5,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
5.2.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez de tijolos cerâmicos (dimensões nominais 39x19x09); assentamento em	SINAPI	M2	572,63	80,00%	114,53	114,53	100,00%	0,00
5.2.2	73935/002	Alvenaria de vedação de 1 vez de tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09); assentamento em	SINAPI	M2	12,34	90,00%	1,23	1,23	100,00%	0,00
5.2.3	87491	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em	SINAPI	M2	460,66	80,00%	92,13	92,13	100,00%	0,00
5.2.4	73988/001	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciços 5x10x20cm 1 vez (esp.20cm), assentamento	SINAPI	M	35,02		35,02	35,02	100,00%	0,00
5.2.5	79627	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	SINAPI	M2	11,32		11,32	11,32		11,32
5.3	ALVENARIA DA MURETA									
5.3.1	87489	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09): assentamento em	SINAPI	M2	33,93	80,00%	6,79	6,79	100,00%	0,00
6	ESQUADRIAS									
6.1	PORTAS DE MADEIRA									
6.1.1	73910/003	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00		6,00
6.1.2	73906/003	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
6.1.3	73910/005	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
6.1.4	73910/005	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00		6,00
6.1.5	73910/005	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00		5,00
6.1.6	503625	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens,	ORSE	UN	8,00		8,00	8,00		8,00
6.1.7	COMP-667596	Chapa metálica (alumínio) L=0,80m x H=0,5m x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	PROPRIA	m2	15,40		15,40	15,40		15,40
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS									
6.2.1	74070/0003	Fechadura de embutir completa, para portas internas	SINAPI	UN	31,00		31,00	31,00		31,00
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO									
6.3.1	74071/002	Porta de abrir - PA1 - 100X210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive	SINAPI	M2	2,10		2,10	2,10		2,10
6.3.2	74071/002	Porta de abrir - PA2 - 80X210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive	SINAPI	M2	1,68		1,68	1,68		1,68
6.3.3	74071/002	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive	SINAPI	M2	3,36		3,36	3,36		3,36
6.3.4	68050	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	66,15		66,15	66,15		66,15
6.3.5	74071/002	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	SINAPI	M2	2,22		2,22	2,22		2,22
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV									

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
6.4.1	73838/001	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO									
6.5.1	68052	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	SINAPI	M2	0,88		0,88	0,88		0,88
6.5.2	68052	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	SINAPI	M2	2,15		2,15	2,15		2,15
6.5.3	85010	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	SINAPI	M2	1,61		1,61	1,61		1,61
6.5.4	68052	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	SINAPI	M2	2,73		2,73	2,73		2,73
6.5.5	73809/001	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	1,05		1,05	1,05		1,05
6.5.6	73809/001	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	12,60		12,60	12,60		12,60
6.5.7	73809/001	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	8,40		8,40	8,40		8,40
6.5.8	73809/001	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	6,30		6,30	6,30		6,30
6.5.9	73809/001	Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	1,05		1,05	1,05		1,05
6.5.10	73809/001	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	5,25		5,25	4,20		4,20
6.5.11	73809/001	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	4,20		4,20	5,25		5,25
6.5.12	73809/001	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,	SINAPI	M2	16,80		16,80	16,80		16,80
6.5.13	508970	Tela de nylon tipo mosquito com moldura em alumínio anodizado natural	ORSE	m2	1,88		1,88	1,88		1,88
6.6	VIDROS									
6.6.1	72118	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	SINAPI	M2	9,46		9,46	9,46		9,46
6.6.2	85005	Espelho crital esp. 4mm sem moldura	SINAPI	M2	12,00		12,00	12,00		12,00
6.7	ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO									
6.7.1	18356	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	SEINFRA	M2	112,15		112,15	112,15		112,15
6.7.2	68054	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	SINAPI	M2	5,46		5,46	5,46		5,46
6.7.3	503666	Portão de abrir com dradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação ( PO1, PO2, PO3)	ORSE	m²	19,12		19,12	19,12		19,12
6.7.4	503666	Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)(Gradil com	ORSE	m²	99,90		99,90	99,90		99,90
7	SISTEMA DE COBERTURA									
7.1	72111	Estrutura metalica	SINAPI	M2	779,36		779,36	779,39	100,00%	0,00
7.2	39520	TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM AÇO ZINCADO "0,5" MM COM PRE	SINAPI	M2	805,81		805,81	805,81	100,00%	0,00
7.3	75220	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	SINAPI	M2	6,60		6,60	6,60		6,60
7.4	72105	Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento 25 cm	SINAPI	M	97,85		97,85	97,85	100,00%	0,00
7.5	72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	SINAPI	M	214,50		214,50	214,50	100,00%	0,00
7.6	71623	Pingadeira (chapim) em concreto	SINAPI	M	211,25		211,25	211,25	94,67%	11,25
8	IMPERMEABILIZAÇÃO									
8.1	74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	SINAPI	M2	453,60	100,00%	0,00	12,35	100,00%	0,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO									
9.1	87878	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	SINAPI	M2	2.544,94	25,00%	1908,71	1908,71	100,00%	0,00
9.2	87535	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	SINAPI	M2	2.019,11		2019,11	2019,11	100,00%	0,00
9.3	74481	Reboco para paredes internas, externas, pórtico, vigas e pérgolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	SINAPI	M2	1.530,66		1530,66	1530,66	100,00%	0,00
9.4	87776	Massa única para paredes esternas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	SINAPI	M2	525,83		525,83	525,83	100,00%	0,00
9.5	87272	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. Rejunte - conforme projeto - branco	SINAPI	M2	411,91		411,91	411,91		411,91
9.6	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto - azul	SINAPI	M2	5,58		5,58	5,58		5,58
9.7	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto - vermelho	SINAPI	M2	4,15		4,15	4,15		4,15
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto - branco	SINAPI	M2	6,84		6,84	6,84		6,84
9.9	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto - amarelo	SINAPI	M2	66,37		66,37	66,37		66,37
9.10	73886/001	Roda meio em madeira (largura=10cm)	SINAPI	M	103,55		103,55	103,55		103,55
9.11	C4294	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	SEINFRA	M2	300,27		300,27	300,27		300,27
9.12	C4480	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	SEINFRA	M2	400,28		400,28	400,28		400,28
10	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)									
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA									
10.1.1	73907/003	Contrapiso e=5,0cm	SINAPI	M2	811,66	72,00%	227,26	227,26	99,68%	0,73
10.1.2	87650	Camada regularizadora e=2,0cm	SINAPI	M2	811,66		811,66	811,66	99,83%	1,41
10.1.3	73922/005	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	SINAPI	M2	403,54		403,54	403,54	69,48%	123,18
10.1.4	72815	Pintura de base epoxi sobre piso	SINAPI	M2	37,42		37,42	37,42		37,42
10.1.5	87251	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. Rejunte - conforme projeto	SINAPI	M2	149,12		149,12	149,12		149,12
10.1.6	87257	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte - conforme projeto	SINAPI	M2	42,60		42,60	42,60		42,60
10.1.7	72185	Piso vinílico em manta e=2,0mm	SINAPI	M2	216,40		216,40	216,40		216,40
10.1.8	C4623	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e	SEINFRA	M2	18,09		18,09	18,09		18,09
10.1.9	C4623	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e	SEINFRA	M2	20,43		20,43	20,43		20,43
10.1.10	72189	Rodapé vinílico h=5cm	SINAPI	M	103,55		103,55	103,55		103,55
10.1.11	C2284	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	SEINFRA	M	19,88		19,88	19,88		19,88
10.1.12	C2284	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	SEINFRA	M	33,48		33,48	33,48		33,48
10.1.13	C2285	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	SEINFRA	M	1,77		1,77	1,77		1,77
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
10.2.1	73892/002	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	SINAPI	M2	222,84		222,84	222,84	76,40%	52,59
10.2.2	73907/003	Rampa de acesso em concreto não estrutural	SINAPI	M2	17,38		17,38	17,38		17,38
10.2.3	73764/004	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	SINAPI	M2	28,05		28,05	28,05		28,05
10.2.4	C4624	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	SEINFRA	M2	3,51		3,51	3,51		3,51
10.2.5	C4624	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	SEINFRA	M2	1,89		1,89	1,89		1,89
10.2.6	74223/001	Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	SINAPI	M	15,30		15,30	15,30		15,30

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
10.2.7	73692	Colchão de areia e=10cm	SINAPI	M3	6,00		6,00	6,00		6,00
10.2.8	74236/001	Grama batatais em placa	SINAPI	M2	331,98		331,98	331,98		331,98
11	PINTURA									
11.1	C1207	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	SEINFRA	M2	1.530,66		1530,66	1530,66		1530,66
11.2	88489	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	SINAPI	M2	2.050,08		2050,08	2050,08		2050,08
11.3	88486	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	SINAPI	M2	704,15		704,15	704,15		704,15
11.4	74065/002	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	SINAPI	M2	78,12		78,12	78,12		78,12
11.5	74065/001	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	SINAPI	M2	10,38		10,38	10,38		10,38
11.6	79460	Pintura epoxi - 02 demãos	SINAPI	M2	109,17		109,17	109,17		109,17
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									
12.1	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO									
12.1.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	24,14		24,14	24,14	41,43%	14,14
12.1.2	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	164,46		164,46	164,46	98,50%	2,46
12.1.3	89447	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	2,71		2,71	2,71		2,71
12.1.4	89449	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	64,93		64,93	64,93	98,88%	0,73
12.1.5	89450	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	19,39		19,39	19,39	92,83%	1,39
12.1.6	89451	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	179,81	5,00%	170,82	170,82	99,52%	0,82
12.1.7	72794	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
12.1.8	72789	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
12.1.9	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
12.1.10	89538	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	62,00		62,00	62,00	100,00%	0,00
12.1.11	89553	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
12.1.12	89596	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	21,00		21,00	21,00	100,00%	0,00
12.1.13	89610	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
12.1.14	89613	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	12,00		12,00	12,00	16,67%	10,00
12.1.15	C0501	Bucha de redução sold. Curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	16,00		16,00	16,00	100,00%	0,00
12.1.16	C0500	Bucha de redução sold. Curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	6,00		6,00	6,00	100,00%	0,00
12.1.17	C0492	Bucha de redução sold. Curta 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	24,00		24,00	24,00	100,00%	0,00
12.1.18	C0503	Bucha de redução sold. Curta 60mm - 25mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	7,00		7,00	7,00	100,00%	0,00
12.1.19	C0503	Bucha de redução sold. Curta 60mm - 32mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.1.20	C0498	Bucha de redução sold. Curta 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	SEINFRA	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
12.1.21	86884	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	SINAPI	UN	30,00		30,00	30,00		30,00
12.1.22	89359	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
12.1.23	89485	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00	100,00%	0,00
12.1.24	89502	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00	100,00%	0,00
12.1.25	89515	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00	100,00%	0,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
12.1.26	89358	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00	100,00%	0,00
12.1.27	89362	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	68,00		68,00	68,00	91,18%	6,00
12.1.28	89501	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	12,00		12,00	12,00	91,67%	1,00
12.1.29	89505	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.1.30	89521	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	34,00		34,00	34,00	100,00%	0,00
12.1.31	90373	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00		7,00	7,00	100,00%	0,00
12.1.32	89645	Joelho de redução 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	55,00		55,00	55,00	98,18%	1,00
12.1.33	89645	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.1.34	89424	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00	100,00%	0,00
12.1.35	89980	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00	100,00%	0,00
12.1.36	89395	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	20,00		20,00	20,00	100,00%	0,00
12.1.37	89625	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00	83,33%	1,00
12.1.38	89628	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00	100,00%	0,00
12.1.39	89566	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00	100,00%	0,00
12.1.40	89627	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00	100,00%	0,00
12.1.41	89630	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	13,00		13,00	13,00	100,00%	0,00
12.1.42	89630	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00	100,00%	0,00
12.1.43	89394	Tê redução 90° soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00	100,00%	0,00
12.1.44	89439	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.1.45	90374	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.1.46	509273	Tubo de descarga VDE 38mm	ORSE	UN	14,00		14,00	14,00		14,00
12.1.47	102305	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	ORSE	UN	14,00		14,00	14,00		14,00
12.2	REGISTROS									
12.2.1	6029	REGISTRO DE ESFERA PVC DE 1/2 CABEÇA QUADRADA, COM ROSCA NB 5648	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	0,00%	1,00
12.2.2	74181/001	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00	75,00%	1,00
12.2.3	74180/001	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00	66,67%	2,00
12.2.4	74175/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
12.2.5	74175/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	4,00	100,00%	0,00
12.2.6	74174/001	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	4,00		4,00	1,00	100,00%	0,00
12.2.7	74175/001	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	26,00		26,00	26,00	100,00%	0,00
12.2.8	89985	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00	100,00%	0,00
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									
13.1	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC									
13.1.1	89848	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	237,72		237,72	237,72	100,00%	0,00
13.1.2	89746	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00	100,00%	0,00
13.1.3	89744	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	36,00		36,00	36,00	100,00%	0,00
13.1.4	89693	Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00



OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
13.2	ACESSÓRIOS									
13.2.1	11708	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC	SINAPI	UN	12,00		12,00	12,00		12,00
13.2.2	72286	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00	100,00%	0,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA									
14.1	89711	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	83,23		83,23	83,23	100,00%	0,00
14.2	89712	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	185,94		185,94	185,94	100,00%	0,00
14.3	89511	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	38,05		38,05	38,05	100,00%	0,00
14.4	89714	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	143,52		143,52	143,52	100,00%	0,00
14.5	89849	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	SINAPI	M	2,77		2,77	2,77		2,77
14.6	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm- 40mm	SINAPI	UN	22,00		22,00	22,00	100,00%	0,00
14.7	89728	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	56,00		56,00	56,00	100,00%	0,00
14.8	89746	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
14.9	89732	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	36,00		36,00	36,00	100,00%	0,00
14.10	89726	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	27,00		27,00	27,00	100,00%	0,00
14.11	89744	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00	100,00%	0,00
14.12	89522	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	29,00		29,00	29,00	100,00%	0,00
14.13	89731	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	33,00		33,00	33,00	100,00%	0,00
14.14	89724	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	6,00		6,00	6,00	100,00%	0,00
14.15	89724	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	37,00		37,00	37,00	100,00%	0,00
14.16	89569	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00	100,00%	0,00
14.17	89690	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
14.18	89685	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00	100,00%	0,00
14.19	89623	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
14.20	89623	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	9,00		9,00	9,00	100,00%	0,00
14.21	89696	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00	100,00%	0,00
14.22	89696	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00	100,00%	0,00
14.23	89784	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	15,00		15,00	15,00	100,00%	0,00
14.24	89707	Caixa sinfonada 150x150x50mm	SINAPI	UN	19,00		19,00	19,00	100,00%	0,00
14.25	74051/002	Caixa de gordura simples - CG 37cm	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00	100,00%	0,00
14.26	72289	Caixa de inspeção 60x60cm	SINAPI	UN	13,00		13,00	13,00	84,62%	2,00
14.27	74104/001	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
14.28	89710	Ralo sinfonado, PVC 100x100x40mm	SINAPI	UN	18,00		18,00	18,00	100,00%	0,00
14.29	501666	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	UN	23,00		23,00	23,00	100,00%	0,00
14.30	74798/002	Sumidouro em alvenaria 2,40x2,40 m	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
14.31	74197/001	Fossa séptica 2,30x2,40 m	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
15	LOUÇAS E METAIS									
15.1	C4635	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.2	6021	Bacia Sanitaria Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessório - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.3	72739	Bacia Convencional Studio Kids, código Pl.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação,	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
15.4	40729	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	14,00		14,00	14,00		14,00
15.5	86901	Cuba de Embutir oval cor branco gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos ( válvula, sifão e	SINAPI	UN	13,00		13,00	13,00		13,00
15.6	508775	Cuba de aço inox 304, dimensões 50 x 40 x 30cm, com fundo emborrachado, para instalação em bancada, c/ valvula	ORSE	UN	3,00		3,00	3,00		3,00



OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
15.7	86936	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2",	SINAPI	UN	9,00		9,00	9,00		9,00
15.8	MERCADO01	Banheira de embutir em plástico tipo PVC, 77X45X20cm, burigolto ou equivalente		UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.9	MERCADO02	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate		UN	3,00		3,00	3,00		3,00
15.10	86904	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 deca ou equivalente	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
15.11	86919	Tanque grande (40 L) cor branco Gelo, código TQ.03, DECA ou equivalente incluso torneira cromada	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00		5,00
15.12	9535	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para ducha elétricas, código 8010-A,	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
15.13	C4642	Assento Poliéster com abertura frontal vogue plus, linha conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA ou	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.14	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.15	S02033	Papeleira de louça, DECA A480, 15x15cm ou similar	ORSE	UN	14,00		14,00	14,00		14,00
15.16	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
15.17	S08758	Torneira eletrica Vers'til, lorenzetti ou similar	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.18	S08450	Torneira eletrônica standard de banca, elétrica, ref.1195-EL, linha vision, Favrimar ou similar	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
15.19	73663	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código:4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros),	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
15.20	86909	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	SINAPI	UN	12,00		12,00	12,00		12,00
15.21	86916	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00		11,00
15.22	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	SINAPI	UN	19,00		19,00	19,00		19,00
15.23	S04286	Dispenser para sabonete líquido	ORSE	UN	17,00		17,00	17,00		17,00
15.24	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	UN	13,00		13,00	13,00		13,00
15.25	S02390	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	ORSE	UN	6,00		6,00	6,00		6,00
15.26	S07374	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, celite ou equivalente, fornecimento e instalação	ORSE	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
15.27	S02390	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
15.28	S03708	Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	ORSE	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
15.29	S098974	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
15.30	S09977	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	ORSE	UN	94,00		94,00	94,00		94,00
15.31	74072/003	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	SINAPI	M	9,90		9,90	9,90		9,90
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL									
16.1	74138/002	Abriço para central de GPL, em concreto	SINAPI	M3	0,78		0,78	0,78		0,78
16.2	85014	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	SINAPI	M2	0,32		0,32	0,32		0,32
16.3	73976/003	Tubo de Aço galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	SINAPI	M	22,00		22,00	22,00		22,00
16.4	C1250	Envelopamento de concreto - 3cm	SEINFRA	M	22,00		22,00	22,00		22,00
16.5	I09300	Fita anticorrosiva para tubulação de cobre 50mm x 10m Scotchrap ou similar	ORSE	M	2,00		2,00	2,00		2,00
16.6	73870/002	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
16.7	S09991	União 3/4" NPT 300	ORSE	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
16.8	S10887	Niple 3/4" NPT 300	ORSE	UN	6,00		6,00	6,00		6,00
16.9	S10888	Niple 1/2" NPT 300	ORSE	UN	4,00		4,00	4,00		4,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
16.10	S10888	Niple 1/4" NPT 300	ORSE	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
16.11	I02168	Tê redução 1/4" x 1/2"	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
16.12	I1545	Redução 1/2" x 1/4"	SEINFRA	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
16.13	S01018	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
16.14	C1691	Luva de redução 1/4" x 1/2"	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
16.15	4091	Joelho 1/2" NPT 300	EMOP	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
16.16	I07975	Regulador 1" estágio com registro	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
16.17	S08980	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
16.18	20260	MANGUEIRA P/ GAS 1/2" C/ 1M	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
16.19	S10881	Regulador 2" estágio com registro	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
16.20	C4628	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (3488x348) Proibido fumar	SEINFRA	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
16.21	C4628	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (3488x348) Proibido fumar	SEINFRA	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
17.1	72553	Extintor ABC - 6KG	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00		5,00
17.2	72554	Extintor Co2 - 6KG	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
17.3	72297	Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
17.4	72297	Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00	90,00%	1,00
17.5	72302	Curva macho - femea 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
17.6	72677	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00	81,82%	2,00
17.7	72715	Tê aço galvanizado 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
17.8	73976/008	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	SINAPI	M	61,56		61,56	61,56	97,47%	1,56
17.9	S01521	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	ORSE	UN	3,00		3,00	3,00	100,00%	0,00
17.10	S01519	Caixa para abrigo de mangeira - 90x60x17 cm	ORSE	UN	2,00		2,00	6,00	100,00%	0,00
17.11	10899	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00		2,00			0,00
17.12	20966	Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm	SINAPI	UN	2,00		2,00			0,00
17.13	S01515	Mangueira de incêndio de nylon - 1 1/2" 15m	ORSE	UN	4,00		4,00			0,00
17.14	72677	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
17.15	S00986	União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2"	ORSE	UN	4,00		4,00	4,00	100,00%	0,00
17.16	S01517	Redução giratória tipo Stroz - 2 1/2 x 1 1/2"	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
17.17	74169/001	Registro globo 2 1/2" 45°	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
17.18	7730	TAMPAO CEGO P/HIDRANTE, DE 2.1/2"	EMOP	UN	2,00		2,00			0,00
17.19	84798	Tampão de fofo 50x50cm	SINAPI	UN	1,00		1,00			0,00
17.20	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	5,00		5,00			0,00
17.21	73795/006	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00		2,00			0,00
17.22	S10765	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	ORSE	UN	20,00		20,00			0,00
17.23	72947	Marcação de Piso - 1 x 1m para extintor	SINAPI	M2	6,00		6,00			0,00
17.24	72947	Marcação de Piso - 1 x 1m para hidrante	SINAPI	M2	2,00		2,00			0,00
17.25	S08938	Conjunto moto-bomba schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	ORSE	UN	2,00		2,00			0,00
17.26	C4627	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	SEINFRA	UN	2,00		2,00			0,00
17.27	C4628	Placa de sinalização em pvc cond 12 e 13 - (250x125) Saída de emergencia	SEINFRA	UN	11,00		11,00			0,00
17.28	C4628	Placa de sinalização em pvc cond 17 - (250x125) "Saída"	SEINFRA	UN	3,00		3,00			0,00
17.29	C4627	Placa de sinalização em pvc cond 23 - (200x200) Extintor de incêndio	SEINFRA	UN	6,00		6,00			0,00
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220V									
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO									

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
18.1.1	74161/004	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,	SINAPI	UN	3,00		3,00	3,00		3,00
18.1.2	74131/005	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
18.1.3	74131/006	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,	SINAPI	UN	2,00		2,00	1,00		1,00
18.1.4	74131/007	Quadro de distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,	SINAPI	UN	1,00		1,00	2,00		2,00
18.1.5	504527	Quadro de medição trifásica em Noril co lente para leitura	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
18.2	DISJUNTORES									
18.2.1	74130/001	Disjuntor unipolar termimagnético 10A	SINAPI	UN	38,00		38,00	38,00		38,00
18.2.2	74130/001	Disjuntor unipolar termimagnético 20A	SINAPI	UN	26,00		26,00	26,00		26,00
18.2.3	74130/001	Disjuntor unipolar termimagnético 32A	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
18.2.4	74130/004	Disjuntor unipolar termimagnético 20A	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
18.2.5	74130/004	Disjuntor unipolar termimagnético 50A	SINAPI	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
18.2.6	74130/005	Disjuntor unipolar termimagnético 70A	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
18.2.7	74130/006	Disjuntor unipolar termimagnético 125A	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
18.2.8	74130/006	Disjuntor unipolar termimagnético 150A	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
18.2.9	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	SEINFRA	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
18.2.10	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	SEINFRA	UN	22,00		22,00	22,00		22,00
18.2.11	C4562	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	SEINFRA	UN	4,00		4,00	4,00		4,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
18.3.1	72934	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	SINAPI	M	758,80		758,80	758,80	71,86%	213,49
18.3.2	72935	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	SINAPI	M	12,10	100,00%	0,00	485,25	45,40%	264,93
18.3.3	72936	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	SINAPI	M	187,50		187,50	187,50	45,44%	102,30
18.3.4	73798/001	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	SINAPI	M	6,60		6,60	6,60		6,60
18.3.5	73798/003	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	SINAPI	M	55,20		55,20	55,20		55,20
18.3.6	83366	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	SINAPI	UN	16,00		16,00	16,00		16,00
18.3.7	83387	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	118,00		118,00	118,00	29,66%	83,00
18.3.8	83388	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	SINAPI	UN	134,00		134,00	134,00	100,00%	0,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)									
18.4.1	73860/008	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	5.800,30		5800,30	5800,30		5800,30
18.4.2	73860/009	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	1.955,30		1955,30	1955,30		1955,30
18.4.3	73860/010	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	364,20		364,20	364,20		364,20
18.4.4	73860/012	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	140,60		140,60	140,60		140,60
18.4.5	73860/013	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	145,60		145,60	145,60		145,60
18.4.6	73860/022	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	35,50		35,50	35,50		35,50
18.4.7	73860/015	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de	SINAPI	M	141,90		141,90	141,90		141,90
18.5	ELETROCALHAS									
18.5.1	C1158	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	36,30		36,30	36,30		36,30

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
18.5.2	C1160	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	58,00		58,00	58,00		58,00
18.5.3	C1155	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	SEINFRA	M	0,60		0,60	0,60		0,60
18.5.4	S08695	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	ORSE	UN	21,00		21,00	21,00		21,00
18.5.5	S08695	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	ORSE	UN	33,00		33,00	33,00		33,00
18.5.6	S09524	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	UN	40,00		40,00	40,00		40,00
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS									
18.6.1	83540	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	SINAPI	UN	49,00		49,00	49,00		49,00
18.6.2	83566	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	SINAPI	UN	11,00		11,00	11,00		11,00
18.6.3	72331	Interruptor simples 10 a, completa	SINAPI	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
18.6.4	83466	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	SINAPI	UN	39,00		39,00	39,00		39,00
18.6.5	73953/006	Luminárias sobrepor 2x36W completa	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00		8,00
18.6.6	S07798	Luminária embutir 2x16W completa	ORSE	UN	11,00		11,00	11,00		11,00
18.6.7	S07588	Luminária embutir 2x36W completa	ORSE	UN	64,00		64,00	64,00		64,00
18.6.8	C4540	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	SEINFRA	UN	26,00		26,00	26,00		26,00
18.6.9	C4412	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	SEINFRA	UN	9,00		9,00	9,00		9,00
18.6.10	C2045	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	SEINFRA	UN	5,00		5,00	5,00		5,00
18.6.11	74041/001	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	SINAPI	UN	8,00		8,00	8,00		8,00
19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO									
19.1	89446	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	SINAPI	M	95,00		95,00	95,00	100,00%	0,00
19.2	89485	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	18,00		18,00	18,00	100,00%	0,00
19.3	89866	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	22,00		22,00	22,00	100,00%	0,00
19.4	72285	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n°1	SINAPI	UN	5,00		5,00	5,00	100,00%	0,00
20	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA									
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS									
20.1.1	C3768	Patch panel 19" - 24 portas, categoria 6	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.1.2	S03320	Switch de 48 portas	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.1.3	S01089	Guias de cabos simples	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.1.4	S01089	Guia de cabos vertical, fechado	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.1.5	S01089	Guia de cabos vertical	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.1.6	S01089	Guia de cabos superior, fechado	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.1.7	I03633	Perfil de montagem	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.1.8	C4568	Anel organizador de cabos	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.1.9	C4567	Bandeja deslizante perfurada	SEINFRA	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.1.10	S08439	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.1.11	I06764	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS									
20.2.1	C4533	Cabo UTP -6 (24AWG)	SEINFRA	M	980,30		980,30	980,30		980,30
20.2.2	C0544	Cabo coaxial	SEINFRA	M	242,00		242,00	242,00		242,00
20.3	CABOS DE CONEXÃO									
20.3.1	I06640	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	ORSE	UN	19,00		19,00	19,00		19,00
20.4	TOMADAS									
20.4.1	S09894	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	ORSE	UN	19,00		19,00	19,00		19,00
20.4.2	S10725	Conector de TV tipo F (Coaxial) com placa	ORSE	UN	8,00		8,00	8,00		8,00
20.4.3	S08507	Central PABX 24 portas	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS									
20.5.1	83446	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	SINAPI	UN	2,00		2,00	2,00		2,00
20.5.2	83387	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	41,00		41,00	41,00		41,00
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
 LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
20.6.1	72935	Eletrocuto PVC flexível 1", inclusive conexões	SINAPI	M	1,30		1,30	1,30		1,30
20.6.2	72934	Eletrocuto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	SINAPI	M	219,80		219,80	219,80		219,80
20.6.3	72310	Eletrocuto Aço galvanizado, Ø 1.1/2, fornecimento e instalação	SINAPI	M	4,00		4,00	4,00		4,00
20.6.4	C1158	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	SEINFRA	M	90,10		90,10	90,10		90,10
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									
21.1	18.016.0003-0	Coifa de centro em aço Inox de 1200x900x600	EMOP	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
21.2	MERCADO3	Duto de ligação 1000 x 0,80mm		M	5,00		5,00	5,00		5,00
21.3	MERCADO4	Chapéu chinês em alumínio		UN	1,00		1,00	1,00		1,00
21.4	18.034.0020-0	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	EMOP	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)									
22.1	68070	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	SINAPI	M	3,00		3,00	3,00		3,00
22.2	C3478	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	SEINFRA	M	35,00	100,00%	0,00	22,00		22,00
22.3	C0860	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	SEINFRA	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
22.4	4377	Parafuso fenda em aço Inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	SINAPI	UN	20,00		20,00	20,00		20,00
22.5	15.007.2018-A	Presilha em latão	EMOP	UN	20,00		20,00	20,00		20,00
22.6	509051	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
22.7	73962/013	Escavação de vala para aterramento	SINAPI	M3	30,00		30,00	30,00		30,00
22.8	68069	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	SINAPI	UN	10,00		10,00	10,00		10,00
22.9	72253	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	SINAPI	M	250,00		250,00	250,00		250,00
22.10	72254	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	SINAPI	M	200,00		200,00	200,00		200,00
22.11	C0614	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	SEINFRA	UN	5,00		5,00	5,00		5,00
22.12	72263	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	SINAPI	UN	10,00	100,00%	0,00			0,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
23.1	GERAIS									
23.1.1	C0864	Conjunto de mastro para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	SEINFRA	UN	1,00		1,00	1,00		1,00
23.1.2	C4065	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	SEINFRA	M2	29,79		29,79	29,79		29,79
23.1.3	C4065	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	SEINFRA	M2	30,37		30,37	30,37		30,37
23.1.4	C2910	Prateleiras e escaninhos em MDF	SEINFRA	M2	31,00		31,00	31,00		31,00
23.1.5	C0361	Banco de concreto	SEINFRA	M	5,87		5,87	5,87		5,87
23.1.6	C4065	Banco e acabamento em granito	SEINFRA	M2	2,40		2,40	2,40		2,40
23.1.7	C1869	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	SEINFRA	M	59,90		59,90	59,90		59,90
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 15.000L									
23.2.1	I03548	Alça de içamento	ORSE	UN	2,00		2,00	2,00	100,00%	0,00
23.2.2	I06659	Suporte luz piloto	ORSE	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
23.2.3	MERCADO5	Suporte para cinto de segurança		UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
23.2.4	15.007.0214-0	Suporte para-raio	EMOP	UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
23.2.5	73665	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	SINAPI	M	9,00		9,00	9,00	100,00%	0,00
23.2.6	84863	Guarda corpo de 1m de altura	SINAPI	M	4,99		4,99	4,99	100,00%	0,00
23.2.7	2408149	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção	SICRO NOVO	KG	1.028,08		1028,08	1028,08	100,00%	0,00
23.2.8	MERCADO6	Sistema de ancoragem com 6 icos, conforme projeto		UN	1,00		1,00	1,00	100,00%	0,00
23.2.9	C1520	Preparo de superfície; jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	SEINFRA	M2	101,80		101,80	101,80	100,00%	0,00
23.2.10	79460	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de prime Epóxi	SINAPI	M2	50,90		50,90	50,90	100,00%	0,00

OBRA: REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779  
LOCAL: RUA 12, QUADRA 15 - SETOR BELA VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA



PLANILHA PACTUADA - 1ª LICITAÇÃO						1º CONTRATO	1º CONTRATO	2ª LICITAÇÃO	2º CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	% MEDIDA ACUMULADA	SALDO		% MEDIDA ACUMULADA	
23.2.11	79460	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de prime Epóxl	SINAPI	M2	52,88		52,88	52,88	100,00%	
23.2.12	C4409	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	SEINFRA	M2	50,90		50,90	50,90	100,00%	
24	SERVIÇOS FINAIS									
24.1	9537	Limpeza final de obra	SINAPI	M2	890,73	50,00%	445,37	445,37		890,73

MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: MT036656