



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 2.610,45						R\$ 2.610,45
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	R\$ 1.176,51	R\$ 1.176,51	R\$ 1.176,51	R\$ 1.176,51	R\$ 1.176,51	R\$ 1.176,51	R\$ 7.059,06
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	R\$ 1.415,40	R\$ 1.415,40	R\$ 1.415,40	R\$ 1.415,40	R\$ 1.415,40	R\$ 1.415,40	R\$ 8.492,40
1.4	CDHU	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	R\$ 4.184,58						R\$ 4.184,58
1.5	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	R\$ 1.548,97						R\$ 1.548,97
ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXECUÇÃO DE NOVO VESTIÁRIO										
2.0			DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA							
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1.142,26						R\$ 1.142,26
2.2	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	R\$ 829,73						R\$ 829,73
2.3	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	R\$ 2.310,38						R\$ 2.310,38
2.4	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.739,60						R\$ 1.739,60
2.5	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.621,20						R\$ 1.621,20
3			ALVENARIA							
3.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm			R\$ 830,80				R\$ 830,80
3.2	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016			R\$ 261,51				R\$ 261,51
4			REVESTIMENTO - ARGAMASSA E CERÂMICO							
4.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			R\$ 976,87				R\$ 976,87
4.2	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			R\$ 1.333,54				R\$ 1.333,54
4.3	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			R\$ 639,00				R\$ 639,00
4.4	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			R\$ 3.999,30				R\$ 3.999,30
4.5	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			R\$ 8.752,33				R\$ 8.752,33
4.6	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			R\$ 9.131,58				R\$ 9.131,58



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

**UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS**

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_ publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
4.7	SINAPI	104613	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE			R\$ 2.243,69	R\$ 2.243,68			R\$ 4.487,37
4.8	CDHU	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado		R\$ 889,99					R\$ 889,99
4.9	CDHU	11.18.190	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1		R\$ 671,15					R\$ 671,15
5			COBERTURA							
5.1	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	R\$ 1.950,22	R\$ 1.950,22					R\$ 3.900,44
5.2	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 1.036,07	R\$ 1.036,07					R\$ 2.072,14
5.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m			R\$ 5.856,40	R\$ 5.856,39			R\$ 11.712,79
5.4	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022		R\$ 583,97					R\$ 583,97
5.5	SINAPI	104978	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		R\$ 3.564,29					R\$ 3.564,29
5.6	CDHU	46.04.030	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões				R\$ 409,95			R\$ 409,95
6			PISO DE CONCRETO							
6.1	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento		R\$ 2.792,27					R\$ 2.792,27
6.2	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada			R\$ 5.667,55	R\$ 5.667,55			R\$ 11.335,10
6.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.				R\$ 353,63			R\$ 353,63
7			ESQUADRIAS E FERRAGENS							
7.1	CDHU	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial				R\$ 2.684,77			R\$ 2.684,77
7.2	CDHU	24.03.210	Tela de proteção em malha ondulada de 1", fio 12 (BWG), com requadro				R\$ 5.210,52			R\$ 5.210,52
7.3	CDHU	25.02.060	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida				R\$ 607,89			R\$ 607,89
7.4	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida				R\$ 8.441,52			R\$ 8.441,52
7.5	CDHU	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca (banheiros e chuveiros - divisórias)				R\$ 5.596,00			R\$ 5.596,00
7.6	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm				R\$ 5.163,77			R\$ 5.163,77
7.7	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M.O PARA INST. DIVISÓRIA)				R\$ 838,05			R\$ 838,05
7.8	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M.O PARA INST. DIVISÓRIA)				R\$ 1.562,03			R\$ 1.562,03
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		R\$ 485,50					R\$ 485,50
8.2	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023		R\$ 122,04					R\$ 122,04



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

**UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS**

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
8.3	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023		R\$ 66,20					R\$ 66,20
8.4	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		R\$ 1.356,00					R\$ 1.356,00
8.5	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		R\$ 639,00					R\$ 639,00
8.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		R\$ 1.355,05					R\$ 1.355,05
8.7	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		R\$ 865,81					R\$ 865,81
8.8	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		R\$ 1.863,26					R\$ 1.863,26
8.9	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		R\$ 1.120,00					R\$ 1.120,00
8.10	CDHU	61.15.020	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V		R\$ 98,70					R\$ 98,70
8.11	CDHU	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa (para sendo simples e/ou paralelo)		R\$ 350,64					R\$ 350,64
8.12	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo		R\$ 54,54					R\$ 54,54
8.13	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo		R\$ 60,69					R\$ 60,69
8.14	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		R\$ 275,94					R\$ 275,94
8.15	SINAPI	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		R\$ 175,29					R\$ 175,29
8.16	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A		R\$ 1.472,52					R\$ 1.472,52
8.17	SIURB-EDIF	09-004-076	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V		R\$ 718,00					R\$ 718,00
8.18	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)		R\$ 355,26					R\$ 355,26
8.19	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A		R\$ 260,63					R\$ 260,63
8.20	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C		R\$ 574,28					R\$ 574,28
8.21	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W			R\$ 4.167,90				R\$ 4.167,90
8.22	CDHU	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC			R\$ 501,60				R\$ 501,60
8.23	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$ 420,62				R\$ 420,62
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E METAIS SANITÁRIOS							
9.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		R\$ 820,05					R\$ 820,05
9.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 934,02					R\$ 934,02



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

**UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS**

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
9.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 749,87					R\$ 749,87
9.4	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		R\$ 538,98					R\$ 538,98
9.5	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023		R\$ 261,12					R\$ 261,12
9.6	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		R\$ 966,42					R\$ 966,42
9.7	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023		R\$ 631,89					R\$ 631,89
9.8	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		R\$ 277,92					R\$ 277,92
9.9	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 308,25					R\$ 308,25
9.10	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 117,68					R\$ 117,68
9.11	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		R\$ 126,42					R\$ 126,42
9.12	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 28,38					R\$ 28,38
9.13	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 43,55					R\$ 43,55
9.14	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		R\$ 125,34					R\$ 125,34
9.15	SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 73,75					R\$ 73,75
9.16	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		R\$ 33,66					R\$ 33,66
9.17	SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA		R\$ 4,56					R\$ 4,56
9.18	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024		R\$ 52,20					R\$ 52,20
9.19	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		R\$ 110,20					R\$ 110,20
9.20	SINAPI	99	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA		R\$ 33,34					R\$ 33,34



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
9.21	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		R\$ 1.908,80					R\$ 1.908,80
9.22	SINAPI	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"		R\$ 221,01					R\$ 221,01
9.23	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			R\$ 235,29				R\$ 235,29
9.24	CDHU	44.03.470	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado			R\$ 103,61				R\$ 103,61
9.25	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			R\$ 60,68				R\$ 60,68
9.26	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			R\$ 73,16				R\$ 73,16
9.27	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$ 76,72				R\$ 76,72
9.28	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$ 201,06				R\$ 201,06
9.29	SINAPI	6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO			R\$ 40,44				R\$ 40,44
9.30	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval			R\$ 336,02				R\$ 336,02
9.31	CDHU	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm			R\$ 354,37				R\$ 354,37
9.32	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido			R\$ 3.446,24				R\$ 3.446,24
9.33	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$ 541,10				R\$ 541,10
9.34	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			R\$ 189,59				R\$ 189,59
9.35	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros			R\$ 4.056,66				R\$ 4.056,66
9.36	CDHU	44.20.300	Bolsa para bacia sanitária			R\$ 67,68				R\$ 67,68
9.37	SINAPI	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (ACABAMENTO PARA OS REGISTROS DE GAVETA)			R\$ 123,21				R\$ 123,21
9.38	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			R\$ 118,08				R\$ 118,08
9.39	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020			R\$ 113,44				R\$ 113,44
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo				R\$ 7.562,01	R\$ 7.562,01		R\$ 15.124,02
10.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo				R\$ 872,30	R\$ 872,30		R\$ 1.744,60
10.3	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm					R\$ 795,72		R\$ 795,72
10.4	CDHU	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras					R\$ 21.609,44		R\$ 21.609,44
10.5	CDHU	44.03.020	Meia saboneteira de louça de embutir					R\$ 201,51		R\$ 201,51
10.6	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor					R\$ 462,95		R\$ 462,95
10.7	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para retil de 800 ml					R\$ 247,62		R\$ 247,62
10.8	COMPOSIÇÃO	-	FOGÃO COPA					R\$ 2.775,34		R\$ 2.775,34
10.9	COMPOSIÇÃO	-	FORNO DE EMBUTIR					R\$ 2.673,24		R\$ 2.673,24



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
10.10	CDHU	25.02.042	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida					R\$ 2.697,35		R\$ 2.697,35
10.11	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022					R\$ 113,70		R\$ 113,70
10.12	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra					R\$ 1.452,39		R\$ 1.452,39
REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E TROCA DE PISO DO VELÓRIO										
11.0			DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA							
11.1	SINAPI	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento				R\$ 5.075,18			R\$ 5.075,18
11.2	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material				R\$ 408,87			R\$ 408,87
11.3	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base				R\$ 1.453,75			R\$ 1.453,75
11.4	CDHU	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede				R\$ 163,74			R\$ 163,74
11.5	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira				R\$ 369,36			R\$ 369,36
11.6	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados				R\$ 1.329,12			R\$ 1.329,12
11.7	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal				R\$ 8.291,85			R\$ 8.291,85
11.8	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 215,28			R\$ 215,28
11.9	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 164,92			R\$ 164,92
11.10	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 695,84			R\$ 695,84
11.11	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 627,36			R\$ 627,36
11.12	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 190,88			R\$ 190,88
11.13	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 159,28			R\$ 159,28
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS							
12.1	CDHU	25.02.042	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida					R\$ 5.014,79		R\$ 5.014,79
12.2	CDHU	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca (banheiros - divisórias)					R\$ 8.860,33		R\$ 8.860,33
12.3	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm					R\$ 2.720,14		R\$ 2.720,14
12.4	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M.O PARA INST. DIVISÓRIA)					R\$ 441,42		R\$ 441,42
12.5	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M.O PARA INST. DIVISÓRIA)					R\$ 822,76		R\$ 822,76
12.6	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida					R\$ 4.264,79		R\$ 4.264,79
12.7	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 704,48		R\$ 704,48
12.8	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					R\$ 646,88		R\$ 646,88
12.9	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo					R\$ 1.332,24		R\$ 1.332,24
13			ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS							
13.1	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W					R\$ 1.250,37	R\$ 1.250,37	R\$ 2.500,74
13.2	CDHU	18.11.032	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada					R\$ 5.234,88	R\$ 5.234,88	R\$ 10.469,76
13.3	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B					R\$ 395,96	R\$ 395,95	R\$ 791,91
13.4	CDHU	17.02.040	Chapisco com branco					R\$ 1.013,38	R\$ 1.013,37	R\$ 2.026,75



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

**UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS**

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
13.5	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014					R\$ 1.189,45	R\$ 1.189,45	R\$ 2.378,90
13.6	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					R\$ 878,56	R\$ 878,55	R\$ 1.757,11
13.7	SINAPI	104978	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					R\$ 765,10	R\$ 765,10	R\$ 1.530,20
13.8	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					R\$ 511,56	R\$ 511,55	R\$ 1.023,11
13.9	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023					R\$ 181,04	R\$ 181,04	R\$ 362,08
13.10	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023					R\$ 324,62	R\$ 324,62	R\$ 649,24
13.11	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					R\$ 77,20	R\$ 77,20	R\$ 154,40
13.12	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014					R\$ 105,35	R\$ 105,35	R\$ 210,70
13.13	SINAPI	103974	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					R\$ 73,75	R\$ 73,75	R\$ 147,50
13.14	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022					R\$ 56,10	R\$ 56,10	R\$ 112,20
13.15	SINAPI	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA					R\$ 5,70	R\$ 5,70	R\$ 11,40
13.16	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024					R\$ 43,50	R\$ 43,50	R\$ 87,00
13.17	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					R\$ 110,20	R\$ 110,20	R\$ 220,40
13.18	SINAPI	6024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"					R\$ 73,67	R\$ 73,67	R\$ 147,34
13.19	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					R\$ 156,86	R\$ 156,86	R\$ 313,72
13.20	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					R\$ 30,34	R\$ 30,34	R\$ 60,68
13.21	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 73,16
13.22	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					R\$ 38,36	R\$ 38,36	R\$ 76,72



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
13.23	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					R\$ 201,06	R\$ 201,06	R\$ 402,12
13.24	SINAPI	6138	VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO					R\$ 40,44	R\$ 40,44	R\$ 80,88
13.25	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					R\$ 379,18	R\$ 379,18	R\$ 758,36
13.26	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros					R\$ 4.056,66	R\$ 4.056,66	R\$ 8.113,32
13.27	CDHU	44.20.300	Bolsa para bacia sanitária					R\$ 67,68	R\$ 67,68	R\$ 135,36
13.28	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					R\$ 88,56	R\$ 88,56	R\$ 177,12
13.29	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA RETIRAR E INSTALAR PEÇAS SANITÁRIAS, TORNEIRAS, CHUVEIROS, VALVULAS, SIFÕES E ENGATES E ADEQUAÇÃO PARA REDUÇÃO DE TUBOS DE VASOS SANITÁRIOS)					R\$ 381,76	R\$ 381,76	R\$ 763,52
13.30	CDHU	01.23.100	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural					R\$ 22,00	R\$ 21,99	R\$ 43,99
13.31	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m					R\$ 2,92	R\$ 2,91	R\$ 5,83
13.32	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação					R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 1,04
13.33	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada					R\$ 2,63	R\$ 2,62	R\$ 5,25
13.34	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021					R\$ 7,60	R\$ 7,59	R\$ 15,19
13.35	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado					R\$ 214,79	R\$ 214,79	R\$ 429,58
13.36	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					R\$ 89,46	R\$ 89,46	R\$ 178,92
13.37	CDHU	48.20.040	Limpeza de caixa d'água de 1.001 até 10.000 litros					R\$ 222,07	R\$ 222,07	R\$ 444,14



Prefeitura de
VÁRZEA PAULISTA

UNIDADE MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA

Assunto/título: **Reforma do vestiário/cozinha e serviços complementares do velório municipal NOSSA SENHORA DA PIEDADE**

Av. Dr. Walter Gossner, 5600 - Ioturucaia, Várzea Paulista / SP

Localização: Latitude: 23°11'09.4"S

Longitude: 46°49'03.7"W

Regime de Execução da
Obra: **Empreitada Global**

FONTE

DATA BASE

SINAPI

06/2025

CDHU 198

05/2025

SIURB

01/2025_publicação 14/04/2025

SEM DESONERAÇÃO

BDI ADOTADO

22,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
14			PISO DE CONCRETO							
14.1	CDHU	03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto					R\$ 412,04	R\$ 412,04	R\$ 824,08
14.2	CDHU	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base					R\$ 273,14	R\$ 273,13	R\$ 546,27
14.3	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento					R\$ 3.855,57	R\$ 3.855,56	R\$ 7.711,13
14.4	CDHU	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada					R\$ 15.651,51	R\$ 15.651,50	R\$ 31.303,01
14.5	CDHU	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada					R\$ 1.613,92	R\$ 1.613,92	R\$ 3.227,84
14.6	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.					R\$ 257,19	R\$ 257,18	R\$ 514,37
15			ACESSIBILIDADE - WC							
15.1	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm						R\$ 1.302,54	R\$ 1.302,54
15.2	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm						R\$ 878,44	R\$ 878,44
15.3	CDHU	30.01.080	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi						R\$ 387,18	R\$ 387,18
15.4	CDHU	30.01.110	Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi						R\$ 662,38	R\$ 662,38
15.5	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm						R\$ 396,62	R\$ 396,62
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
16.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento						R\$ 617,60	R\$ 617,60
16.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo						R\$ 3.155,12	R\$ 3.155,12
16.3	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm						R\$ 1.060,96	R\$ 1.060,96
16.4	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor						R\$ 740,72	R\$ 740,72
16.5	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml						R\$ 330,16	R\$ 330,16
16.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022						R\$ 58,21	R\$ 58,21
16.7	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra						R\$ 4.255,17	R\$ 4.255,17
			No Período	R\$ 21.565,37	R\$ 34.716,63	R\$ 57.511,95	R\$ 74.807,40	R\$ 109.256,54	R\$ 56.830,12	R\$ 354.688,01
			Acumulado:	R\$ 21.565,37	R\$ 56.282,00	R\$ 113.793,95	R\$ 188.601,35	R\$ 297.857,89	R\$ 354.688,01	

Várzea Paulista, 12 de agosto de 2025.

CÁSSIO DELORT DE ALMEIDA LEITE
Engenheiro Civil - CREA 0601864627

RENATO GERMANO
Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas