



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

EVENTOGRAMA

Pavimentação e infraestrutura urbana em vias na área insular de São Vicente/SP

							RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
							QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							SUBTOTAL 1.0					R\$ 2.601,68		
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 470,08	R\$ 2.601,68	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625	0,5625
2.0 GUIAS E SARJETAS - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I							SUBTOTAL 2.0					R\$ 121.483,21		
2.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	934,50	R\$ 16,63	R\$ 19.113,55	112,85	145,75	281,95	254,00	139,95			
2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1377,64	R\$ 2,25	R\$ 3.812,31	166,36	214,86	415,65	374,45	206,31			
2.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	21,03	R\$ 196,06	R\$ 5.070,15	2,54	3,28	6,34	5,72	3,15			
2.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	439,45	R\$ 2,25	R\$ 1.216,08	53,07	68,54	132,59	119,44	65,81			
2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	788,30	R\$ 45,70	R\$ 44.307,53	98,35	127,25	239,20	210,50	113,00			
2.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	146,20	R\$ 49,25	R\$ 8.855,71	14,50	18,50	42,75	43,50	26,95			
2.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	788,30	R\$ 32,72	R\$ 31.723,03	98,35	127,25	239,20	210,50	113,00			
2.8	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	146,20	R\$ 41,07	R\$ 7.384,85	14,50	18,50	42,75	43,50	26,95			
3.0 PAVIMENTAÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I							SUBTOTAL 3.0					R\$ 1.111.797,19		
3.1	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	2693,83	R\$ 26,98	R\$ 89.388,56	422,43	567,22	1132,37	571,81	0,00			
3.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3529,99	R\$ 2,25	R\$ 9.768,47	322,37	432,86	864,14	1910,63	0,00			
3.3	101124	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1266,10	R\$ 15,78	R\$ 24.572,25	198,54	266,59	532,21	268,75	0,00			
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2693,83	R\$ 0,51	R\$ 1.689,70	422,43	567,22	1132,37	571,81	0,00			
3.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20738,72	R\$ 2,25	R\$ 57.389,74	3252,12	4366,80	8717,66	4402,14	0,00			



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
							QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
							ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
3.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	808,15	R\$ 98,50	R\$ 97.903,33	126,73	170,17	339,71	171,54	0,00			
3.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	538,77	R\$ 140,12	R\$ 92.847,48	84,49	113,44	226,47	114,36	0,00			
3.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28150,52	R\$ 2,25	R\$ 77.900,24	4414,39	5927,45	11833,27	5975,41	0,00			
3.9	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2693,83	R\$ 6,47	R\$ 21.436,03	422,43	567,22	1132,37	571,81	0,00			
3.10	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	134,69	R\$ 1.438,17	R\$ 238.243,04	21,12	28,36	56,62	28,59	0,00			
3.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2815,05	R\$ 2,25	R\$ 7.790,02	441,44	592,74	1183,33	597,54	0,00			
3.12	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1075,96	R\$ 26,98	R\$ 35.703,26	0,00	0,00	0,00	565,19	510,77			
3.13	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1409,94	R\$ 2,25	R\$ 3.901,69	0,00	0,00	0,00	740,62	669,31			
3.14	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	559,50	R\$ 15,78	R\$ 10.858,66	0,00	0,00	0,00	293,90	265,60			
3.15	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1075,96	R\$ 0,51	R\$ 674,89	0,00	0,00	0,00	565,19	510,77			
3.16	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9164,60	R\$ 2,25	R\$ 25.360,96	0,00	0,00	0,00	4814,06	4350,53			
3.17	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	322,79	R\$ 98,50	R\$ 39.104,20	0,00	0,00	0,00	169,56	153,23			
3.18	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,19	R\$ 140,12	R\$ 37.084,81	0,00	0,00	0,00	113,04	102,15			
3.19	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11243,78	R\$ 2,25	R\$ 31.114,64	0,00	0,00	0,00	5906,24	5337,55			
3.20	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1075,96	R\$ 12,91	R\$ 17.084,10	0,00	0,00	0,00	565,19	510,77			
3.21	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,80	R\$ 1.239,88	R\$ 82.038,10	0,00	0,00	0,00	28,26	25,54			
3.22	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1075,96	R\$ 6,47	R\$ 8.561,90	0,00	0,00	0,00	565,19	510,77			
3.23	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,80	R\$ 1.438,17	R\$ 95.158,19	0,00	0,00	0,00	28,26	25,54			
3.24	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2248,76	R\$ 2,25	R\$ 6.222,93	0,00	0,00	0,00	1181,25	1067,51			
4.0	ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I					SUBTOTAL 4.0	R\$ 240.547,13							
4.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	283,83	R\$ 125,04	R\$ 43.649,43	24,27	37,31	123,68	36,04	62,53			
4.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4649,15	R\$ 2,25	R\$ 12.865,48	397,51	611,12	2025,86	590,37	1024,29			



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

							RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
							QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
4.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	141,92	R\$ 196,06	R\$ 34.220,68	12,13	18,65	66,56	29,64	14,92			
4.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2966,03	R\$ 2,25	R\$ 8.207,83	253,60	389,88	1391,17	619,50	311,89			
4.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	141,92	R\$ 650,71	R\$ 113.576,14	12,13	18,65	66,56	29,64	14,92			
4.6	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	16,80	R\$ 38,49	R\$ 795,29	2,40	3,00	4,80	4,20	2,40			
4.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	198,40	R\$ 38,49	R\$ 9.392,03	12,80	35,20	43,20	51,20	56,00			
4.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M	M	128,00	R\$ 67,99	R\$ 10.703,48	16,00	16,00	40,00	36,00	20,00			
4.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,28	R\$ 924,00	R\$ 7.136,77	0,79	0,79	1,96	1,77	0,98			
5.0	DRENAGEM - MANUTENÇÃO - RUA CARAMURU / PRAÇA DOM PEDRO I				SUBTOTAL 5.0	R\$ 5.903,14								
5.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	17,00	R\$ 23,77	R\$ 496,99	2,00	4,00	5,00	5,00	1,00			
5.2	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	370,00	R\$ 11,88	R\$ 5.406,15	60,00	55,00	100,00	100,00	55,00			
6.0	GUIAS E SARJETAS - RUA LEONARDO NUNES				SUBTOTAL 6.0	R\$ 69.880,76								
6.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	540,70	R\$ 16,63	R\$ 11.059,07						281,25	259,45	
6.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	778,12	R\$ 2,25	R\$ 2.153,28						404,75	373,37	
6.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,17	R\$ 196,06	R\$ 2.933,58						6,33	5,84	
6.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,05	R\$ 2,25	R\$ 700,25						131,63	121,42	
6.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	480,25	R\$ 45,70	R\$ 26.993,14						240,90	239,35	
6.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	60,45	R\$ 49,25	R\$ 3.661,61						40,35	20,10	
6.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	480,25	R\$ 32,72	R\$ 19.326,38						240,90	239,35	
6.8	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	60,45	R\$ 41,07	R\$ 3.053,45						40,35	20,10	
7.0	PAVIMENTAÇÃO - RUA LEONARDO NUNES				SUBTOTAL 7.0	R\$ 536.680,58								
7.1	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	2016,58	R\$ 26,98	R\$ 66.915,57						1059,35	957,23	
7.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2579,61	R\$ 2,25	R\$ 7.138,49						1355,12	1224,49	



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
7.3	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	947,79	R\$ 15,78	R\$ 18.394,59
7.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2016,58	R\$ 0,51	R\$ 1.264,90
7.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15155,20	R\$ 2,25	R\$ 41.938,62
7.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	604,97	R\$ 98,50	R\$ 73.289,67
7.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	403,32	R\$ 140,12	R\$ 69.504,89
7.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20972,43	R\$ 2,25	R\$ 58.036,49
7.9	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2016,58	R\$ 6,47	R\$ 16.046,84
7.10	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,83	R\$ 1.438,17	R\$ 178.346,87
7.11	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2097,24	R\$ 2,25	R\$ 5.803,65
8.0	ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO - RUA LEONARDO NUNES				SUBTOTAL 8.0	R\$ 104.493,97
8.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	124,74	R\$ 125,04	R\$ 19.183,81
8.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1994,64	R\$ 2,25	R\$ 5.519,72
8.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	62,37	R\$ 196,06	R\$ 15.039,90
8.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1297,33	R\$ 2,25	R\$ 3.590,06
8.5	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	62,37	R\$ 650,71	R\$ 49.916,42
8.6	38135	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	8,40	R\$ 38,49	R\$ 397,65
8.7	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	89,60	R\$ 38,49	R\$ 4.241,56
8.8	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M	M	48,00	R\$ 67,99	R\$ 4.013,80
8.9	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,28	R\$ 924,00	R\$ 2.591,05
9.0	DRENAGEM - MANUTENÇÃO - RUA LEONARDO NUNES				SUBTOTAL 9.0	R\$ 4.792,65
9.1	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UNID	14,00	R\$ 23,77	R\$ 409,29
9.2	55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	M	300,00	R\$ 11,88	R\$ 4.383,36
10.0	GUIAS E SARJETAS - AV. VER. WILSON THOMAZ - PIÇARRO				SUBTOTAL 10.0	R\$ 42.160,36

RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
					497,89	449,90	
					1059,35	957,23	
					7961,33	7193,87	
					317,81	287,17	
					6,36	396,96	
					11017,24	9955,19	
					1059,35	957,23	
					52,97	47,86	
					1101,72	995,52	
					39,11	85,63	
					625,35	1369,29	
					32,62	29,75	
					678,58	618,75	
					32,62	29,75	
					4,52	3,88	
					38,40	51,20	
					24,00	24,00	
					1,14	1,14	
					8,00	6,00	
					150,00	150,00	



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)	RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
							QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
							ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
10.1	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	324,90	R\$ 16,63	R\$ 6.645,26								324,90
10.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	471,36	R\$ 2,25	R\$ 1.304,40								471,36
10.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,31	R\$ 196,06	R\$ 1.762,75								7,31
10.4	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	151,32	R\$ 2,25	R\$ 418,75								151,32
10.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	277,55	R\$ 45,70	R\$ 15.600,09								277,55
10.6	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	47,35	R\$ 49,25	R\$ 2.868,11								47,35
10.7	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	277,55	R\$ 32,72	R\$ 11.169,26								277,55
10.8	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	47,35	R\$ 41,07	R\$ 2.391,74								47,35
11.0	PAVIMENTAÇÃO - AV. VER. WILSON THOMAZ - PIÇARRO				SUBTOTAL 11.0	R\$ 479.875,04								
11.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1328,96	R\$ 24,63	R\$ 40.257,44								1328,96
11.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2142,28	R\$ 2,25	R\$ 5.928,29								2142,28
11.3	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	664,48	R\$ 15,78	R\$ 12.896,11								664,48
11.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1328,96	R\$ 0,51	R\$ 833,59								1328,96
11.5	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10711,42	R\$ 2,25	R\$ 29.641,44								10711,42
11.6	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	398,69	R\$ 98,50	R\$ 48.299,12								398,69
11.7	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	265,79	R\$ 140,12	R\$ 45.804,89								265,79
11.8	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13754,74	R\$ 2,25	R\$ 38.063,14								13754,74
11.9	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1328,96	R\$ 12,91	R\$ 21.101,24								1328,96
11.10	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,45	R\$ 1.239,88	R\$ 101.328,44								66,45
11.11	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1328,96	R\$ 6,47	R\$ 10.575,14								1328,96
11.12	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	66,45	R\$ 1.438,17	R\$ 117.533,57								66,45



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Serviços Públicos

						RUA CARAMURU					RUA LEON. NUNES		AV. W. T.
						QD01	QD02	QD03	QD04	QD05	QD01	QD02	ÚNICA
						ET1	ET2	ET3	ET4	ET5	ET6	ET7	FT8
												</	