

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMC	001	RESERVATÓRIO DE CONCRETO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50M E ALTURA DE 10,50M	M		186.620,12	187.850,98
SIURB EDIF	10002030	ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M	UN	21	7.095,92	7.095,92
SIURB EDIF	10002040	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO	UN	1	3.497,52	3.497,52
SIURB EDIF	10002041	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO	UN	1	5.117,45	5.117,45
SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	82,425	33,84	35,77
CDHU 196	32.16.070	Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster	M2	82,425	68,99	72,73
SIURB EDIF	5003012	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	7,06	113,60	113,60
CDHU 196	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	0,64	1.398,20	1.410,88
SIURB EDIF	17005052	ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	10	404,87	419,50
SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,42	559,15	586,35
SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	16,36	57,37	60,25
CDHU 196	33.03.770	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente	M2	98,91	56,51	58,76
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	98,91	14,15	14,71
CDHU 196	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	10,5	28,32	29,00
CDHU 196	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	10,5	11,30	13,04
SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	689,75	691,18

25/03/2025

Data

Responsável Técnico: Eng. Gilson Mendes de Souza
CREA/CAU: CREA 0600735161-SP