



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091854-62	Nº TransfereGOV 954018	PROponente / Tomador P.M. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, PISOS, COBERTURAS E			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote Lote 2 - Licitação do Remanescente de Obras	Município / UF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 13,03%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote 2 - Licitação do Remanescente de Obras									658.940,56	
2.			Construção de Packing House (2ª Licitação)					-	658.940,56	
2.1.			FUNDAÇÕES					-	1.464,33	
2.1.1.			FUNDAÇÃO PROFUNDA					-	781,72	
2.1.1.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	271,43	2,36	BDI 1	2,88	781,72	RA
2.1.2.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO					-	682,61	
2.1.2.1.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,51	27,97	BDI 1	34,13	188,06	RA
2.1.2.2.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	171,72	2,36	BDI 1	2,88	494,55	RA
2.2.			ESTRUTURA					-	380.027,72	
2.2.1.			ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (Pilares, Vigas e Paineis)					-	380.027,72	
2.2.1.1.	CDHU	15.05.290	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	96,91	3.469,39	BDI 2	3.921,45	380.027,72	RA
2.3.			COBERTURA					-	137.306,56	
2.3.1.			TELHAS METÁLICAS					-	137.306,56	
2.3.1.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	480,76	213,39	BDI 1	260,42	125.199,52	RA
2.3.1.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	105,60	53,51	BDI 1	65,30	6.895,68	RA
2.3.1.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	105,60	40,44	BDI 1	49,35	5.211,36	RA
2.4.			PISO DE CONCRETO					-	112.816,84	
2.4.1.			PISO INTERNO					-	79.890,56	
2.4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	511,56	3,19	BDI 1	3,89	1.989,97	RA
2.4.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	25,58	201,73	BDI 1	246,19	6.297,54	RA
2.4.1.3.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	511,56	114,69	BDI 1	139,97	71.603,05	RA
2.4.2.			CALÇADA PERIMETRAL					-	32.926,28	
2.4.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	210,84	3,19	BDI 1	3,89	820,17	RA
2.4.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,54	201,73	BDI 1	246,19	2.594,84	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091854-62	Nº TransfereGOV 954018	PROPONENTE / TOMADOR P.M. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, PISOS, COBERTURAS E			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 2 - Licitação do Remanescente de Obras	MUNICÍPIO / UF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 13,03%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote 2 - Licitação do Remanescente de Obras									658.940,56	
2.4.2.3.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	210,84	114,69	BDI 1	139,97	29.511,27	RA
2.5.			ESQUADRIAS					-	27.325,11	
2.5.1.			METÁLICAS					-	21.943,50	
2.5.1.1.	Cotação	VENEZ-MAT	VENEZIANAS INDUSTRIAIS, PERFIL EM AÇO GALVANIZADO COM ALETAS EM PVC - 10,00 x 1,25M	m2	75,00	204,17	BDI 2	230,77	17.307,75	RA
2.5.1.2.	Composição	VENEZ-MDO	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE VENEZIANAS	MÊS	75,00	50,65	BDI 1	61,81	4.635,75	RA
2.5.2.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.381,61	
2.5.2.1.	Composição	LIMP	LIMPEZA MANUAL DE OBRA COM USO DE DETERGENTE	m2	511,56	8,62	BDI 1	10,52	5.381,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALISON FERNANDO SILVA TOLEDO
CREA/CAU: 5070281266
ART/RRT: 2620261159984