



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

LOCAL: TRAVESSA ASSEMBLEIA DE DEUS - BAIRRO PARURU - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - SP

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CDHU VERSÃO 192 SEM DESONERAÇÃO Vigência: a partir de 11/2023 BDI : 20,09 % L.S.: 128,23 %

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	BOLETIM	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS
TV. ASSEMBLEIA									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	6,00	R\$ 925,95	R\$ 5.555,70	R\$ 5.555,70	
SUBTOTAL							R\$ 5.555,70	R\$ 5.555,70	R\$ -
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO									
2									
2.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	63,00	R\$ 26,51	R\$ 1.670,13	R\$ 1.670,13	
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	63,00	R\$ 22,99	R\$ 1.448,37	R\$ 1.448,37	
2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	63,00	R\$ 3,46	R\$ 217,98	R\$ 217,98	
2.4	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	12,60	R\$ 217,02	R\$ 2.734,45	R\$ 2.734,45	
2.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	11,34	R\$ 244,51	R\$ 2.772,74	R\$ 2.772,74	
2.6	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	63,00	R\$ 7,31	R\$ 460,53		R\$ 460,53
2.7	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	63,00	R\$ 14,55	R\$ 916,65		R\$ 916,65
2.8	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	2,52	R\$ 1.543,97	R\$ 3.890,80		R\$ 3.890,80
SUBTOTAL							R\$ 14.111,65	R\$ 8.843,67	R\$ 5.267,98
PAVIMENTAÇÃO									
3									
3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	384,00	R\$ 22,99	R\$ 8.828,16	R\$ 8.828,16	
3.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	384,00	R\$ 3,46	R\$ 1.328,64	R\$ 1.328,64	
3.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	76,80	R\$ 217,02	R\$ 16.667,14	R\$ 16.667,14	
3.4	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m³	69,12	R\$ 244,51	R\$ 16.900,53	R\$ 16.900,53	
3.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	384,00	R\$ 7,31	R\$ 2.807,04		R\$ 2.807,04
3.6	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	384,00	R\$ 14,55	R\$ 5.587,20		R\$ 5.587,20
3.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	15,36	R\$ 1.543,97	R\$ 23.715,38		R\$ 23.715,38
SUBTOTAL							R\$ 75.834,09	R\$ 43.724,47	R\$ 32.109,62
DRENAGEM SUPERFICIAL									
4									
4.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	15,47	R\$ 404,89	R\$ 6.263,65	R\$ 6.263,65	
4.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	15,47	R\$ 569,92	R\$ 8.816,66	R\$ 8.816,66	
SUBTOTAL							R\$ 15.080,31	R\$ 15.080,31	R\$ -
SERVIÇO COMPLEMENTAR									
5									
5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m2	447,00	R\$ 0,20	R\$ 89,40		R\$ 89,40
SUBTOTAL							R\$ 89,40	R\$ -	R\$ 89,40
VALOR TOTAL SEM BDI							R\$ 110.671,15	R\$ 73.204,15	R\$ 37.467,00
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 132.904,99	R\$ 87.910,87	R\$ 44.994,12

DATA: 19/03/24

NICOLAS RICIERI CORRÊA GANDOLFI
ENGº CIVIL
CREA: 5070986378