


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA										 EVOLUÇÃO FINANCEIRA
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA										
ENDEREÇO: Avenida Gabriel Monteiro da Silva, nº 888, Jd. Aurea, Ibiúna/SP										
DATA DA ELABORAÇÃO: 16/04/2026										
FONTE: CDHU-201 / SINAPI 03-26 / FDE 10-25 - TODOS DESONERADOS										
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES										
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços (Planilha)	Descrição dos Serviços (Projeto)	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 1
BLOCO OXIGÊNIO/GERADOR										
1				ACESSÓRIOS						
1.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa pvc 4x2"	UN	3,00	R\$ 24,46	R\$ 73,38	R\$ 92,77	R\$ 92,77
1.2	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa pvc octogonal 4x4"	UN	16,00	R\$ 21,89	R\$ 350,24	R\$ 442,81	R\$ 442,81
1.3	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	caixa de luz 4"x2"	UN	2,00	R\$ 24,46	R\$ 48,92	R\$ 61,85	R\$ 61,85
1.4	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	condulete tipo E - 1"	UN	34,00	R\$ 37,87	R\$ 1.287,58	R\$ 1.627,89	R\$ 1.627,89
1.5	composição	1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 15 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	condulete tipo E - 1/2"	UN	2,00	R\$ 29,21	R\$ 58,42	R\$ 73,86	R\$ 73,86
1.6	SINAPI	104448	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	luva aço galv leve - 1"	UN	18,00	R\$ 11,05	R\$ 198,90	R\$ 251,47	R\$ 251,47
SUBTOTAL								R\$ 2.017,44	R\$ 2.550,65	R\$ 2.550,65
BLOCO UNIPOLAR (COBRE)										
2.1	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,5 mm² - Amarelo	M	48,25	R\$ 3,80	R\$ 183,35	R\$ 231,81	R\$ 231,81
2.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,5 mm² - Azul claro	M	50,47	R\$ 3,80	R\$ 191,79	R\$ 242,48	R\$ 242,48
2.3	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,5 mm² - Branco	M	87,92	R\$ 3,80	R\$ 334,10	R\$ 422,40	R\$ 422,40
2.4	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,5 mm² - Verde-amarelo	M	16,15	R\$ 3,80	R\$ 61,37	R\$ 77,59	R\$ 77,59
2.5	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,5 mm² - Azul claro	M	167,57	R\$ 5,43	R\$ 909,91	R\$ 1.150,39	R\$ 1.150,39
2.6	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,5 mm² - Branco	M	118,07	R\$ 5,43	R\$ 641,12	R\$ 810,57	R\$ 810,57
2.7	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,5 mm² - Preto	M	77,69	R\$ 5,43	R\$ 421,86	R\$ 533,35	R\$ 533,35
2.8	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,5 mm² - Verde-amarelo	M	144,17	R\$ 5,43	R\$ 782,84	R\$ 989,75	R\$ 989,75
2.9	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,5 mm² - Vermelho	M	62,99	R\$ 5,43	R\$ 342,04	R\$ 432,44	R\$ 432,44
SUBTOTAL								R\$ 3.868,38	R\$ 4.890,78	R\$ 4.890,78
BLOCO DISPOSITIVO ELÉTRICO										
3.1	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	interruptor intermediário - 1 tecla	UN	2,00	R\$ 65,16	R\$ 130,32	R\$ 164,76	R\$ 164,76
3.2	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	interruptor paralelo - 1 tecla	UN	2,00	R\$ 47,88	R\$ 95,76	R\$ 121,07	R\$ 121,07
3.3	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	interruptor simples - 1 tecla	UN	11,00	R\$ 39,25	R\$ 431,75	R\$ 545,86	R\$ 545,86
3.4	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	UN	21,00	R\$ 49,02	R\$ 1.029,42	R\$ 1.301,50	R\$ 1.301,50
SUBTOTAL								R\$ 1.687,25	R\$ 2.133,19	R\$ 2.133,19
BLOCO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO										
4.1	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	16 A - 10 kA	UN	3,00	R\$ 11,55	R\$ 34,65	R\$ 43,81	R\$ 43,81
4.2	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	10 A - 10 kA	UN	8,00	R\$ 11,55	R\$ 92,40	R\$ 116,82	R\$ 116,82
SUBTOTAL								R\$ 127,05	R\$ 160,63	R\$ 160,63
BLOCO ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE										
5.1	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	3/4"	M	271,87	R\$ 45,30	R\$ 12.315,71	R\$ 15.570,75	R\$ 15.570,75
SUBTOTAL								R\$ 12.315,71	R\$ 15.570,75	R\$ 15.570,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA
 ENDEREÇO: Avenida Gabriel Monteiro da Silva, nº 888, Id. Aurea, Ibiúna/SP
 DATA DA ELABORAÇÃO: 16/04/2026
 FONTE: CDHU-201 / SINAPI 03-26 / FDE 10-25 - TODOS DESONERADOS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES



**EVOLUÇÃO
FINANCEIRA**

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços (Planilha)	Descrição dos Serviços (Projeto)	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 1
6				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA PINTADA - EMBUTIR						
6.1	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Barr. Trif. Disj geral, compacto - DIN Cap. 18 disj. Unip. - In barr. 100 A	UN	2,00	R\$ 557,35	R\$ 1.114,70	R\$ 1.409,32	R\$ 1.409,32
SUBTOTAL								R\$ 1.114,70	R\$ 1.409,32	R\$ 1.409,32
TOTAL								R\$ 21.130,53	R\$ 26.715,32	R\$ 26.715,32

TOTAL SEM BDI		R\$ 21.130,53
BDI (%)		26,43
VALOR DO BDI		R\$ 5.584,79
TOTAL GERAL		R\$ 26.715,32
VALOR DE RECURSO		R\$ -
PERCENTUAL DE RECURSO		0,00%
VALOR DE CONTRAPARTIDA		R\$ 26.715,32
PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA		100,00%

Nome: Stéfano Malagueta
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: 5070629425