

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA



OBJETO: REFORMA DA UBS VARGEM DO SALTO

ENDEREÇO: RODOVIA JULIO DAL FABRO KM 14, S/N - BAIRRO: VARGEM DO SALTO - IBIÚNA-SP

DATA DA ELABORAÇÃO: 28/04/2026

FONTE: CDHU 201 C/DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
MACROSSERVIÇO											
PLACA DE OBRA											
	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M ²	6,00	R\$ 882,62	R\$ 5.295,72	R\$ 6.695,38	R\$ 6.695,38	X	X
1			TELHADO								
1.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M ²	488,71	R\$ 8,48	R\$ 4.144,26	R\$ 5.239,59	R\$ 5.239,59	X	X
1.2	CDHU	16.13.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	M ²	517,92	R\$ 216,63	R\$ 112.197,23	R\$ 141.850,96	R\$ 141.850,96	X	X
1.3	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M ³	16,33	R\$ 233,09	R\$ 3.807,29	R\$ 4.813,56	R\$ 4.813,56	X	X
1.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M ³	16,33	R\$ 111,74	R\$ 1.824,71	R\$ 2.306,98	R\$ 2.306,98	X	X
1.5	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	50,00	R\$ 4,87	R\$ 243,50	R\$ 307,86	R\$ 307,86	X	X
1.6	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	41,96	R\$ 239,52	R\$ 10.050,26	R\$ 12.706,54	R\$ 12.706,54	X	X
1.7	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Kg	6.215,05	R\$ 29,12	R\$ 180.982,31	R\$ 228.815,93	R\$ 228.815,93	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 318.545,28	R\$ 402.736,80	R\$ 402.736,80		
2			FORRO								
2.1	CDHU	03.08.060	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	M ²	488,71	R\$ 6,36	R\$ 3.108,20	R\$ 3.929,70	R\$ 3.929,70	X	X
2.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M ³	97,80	R\$ 111,74	R\$ 10.928,17	R\$ 13.816,49	R\$ 13.816,49	X	X
2.3	CDHU	22.03.030	Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex	M ²	488,71	R\$ 181,89	R\$ 88.891,46	R\$ 112.385,47	R\$ 112.385,47	X	X
						SUBTOTAL	R\$ 102.927,83	R\$ 130.131,66	R\$ 130.131,66		
3			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS								
3.1	CDHU	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UNI	2,00	R\$ 413,81	R\$ 827,62	R\$ 1.046,36	X	R\$ 1.046,36	X
3.2	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UNI	2,00	R\$ 43,15	R\$ 86,30	R\$ 109,11	X	R\$ 109,11	X
3.3	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UNI	2,00	R\$ 13,48	R\$ 26,96	R\$ 34,09	X	R\$ 34,09	X
3.4	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UNI	2,00	R\$ 12,36	R\$ 24,72	R\$ 31,25	X	R\$ 31,25	X
3.5	CDHU	04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	UNI	2,00	R\$ 34,00	R\$ 68,00	R\$ 85,97	X	R\$ 85,97	X
3.6	CDHU	04.11.060	Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor	UNI	2,00	R\$ 6,45	R\$ 12,90	R\$ 16,31	X	R\$ 16,31	X
						SUBTOTAL	R\$ 1.046,50	R\$ 1.323,09		R\$ 1.323,09	
4			PINTURA INTERNA								
4.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M ²	525,12	R\$ 6,57	R\$ 3.450,04	R\$ 4.361,89	X	R\$ 4.361,89	X
4.2	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M ²	525,12	R\$ 36,43	R\$ 19.130,12	R\$ 24.186,21	X	R\$ 24.186,21	X
						SUBTOTAL	R\$ 22.580,16	R\$ 28.548,10		R\$ 28.548,10	
5			PINTURA EXTERNA(SERVIÇOS COMPLEMENTARES)								
5.1	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M ²	1200,00	R\$ 9,02	R\$ 10.824,00	R\$ 13.684,78	X	R\$ 13.684,78	X
5.2	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M ²	1200,00	R\$ 6,57	R\$ 7.884,00	R\$ 9.967,74	X	R\$ 9.967,74	X
5.3	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M ²	1200,00	R\$ 36,43	R\$ 43.716,00	R\$ 55.270,14	X	R\$ 55.270,14	X
5.4	CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M	30,00	R\$ 105,41	R\$ 3.162,30	R\$ 3.998,10	X	R\$ 3.998,10	X
5.5	CDHU	21.03.151	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M ²	6,00	R\$ 861,52	R\$ 5.169,12	R\$ 6.535,32	X	R\$ 6.535,32	X
						SUBTOTAL	R\$ 70.755,42	R\$ 89.456,08		R\$ 89.456,08	
6			SPDA E PPCI (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)								
6.1	CDHU	42.01.040	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	UNI	6,00	R\$ 104,15	R\$ 624,90	R\$ 790,06	X	X	R\$ 790,06
6.2	CDHU	42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UNI	1,00	R\$ 479,79	R\$ 479,79	R\$ 606,60	X	X	R\$ 606,60
6.3	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UNI	12,00	R\$ 311,69	R\$ 3.740,28	R\$ 4.728,84	X	X	R\$ 4.728,84
6.4	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h= 250 mm	UNI	16,00	R\$ 30,92	R\$ 494,72	R\$ 625,47	X	X	R\$ 625,47
6.5	CDHU	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4'	UNI	30,00	R\$ 22,59	R\$ 677,70	R\$ 856,82	X	X	R\$ 856,82
6.6	CDHU	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm ²	M	120,00	R\$ 44,77	R\$ 5.372,40	R\$ 6.792,33	X	X	R\$ 6.792,33
6.7	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	M	280,00	R\$ 61,96	R\$ 17.348,80	R\$ 21.934,09	X	X	R\$ 21.934,09
6.8	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	48,00	R\$ 61,33	R\$ 2.943,84	R\$ 3.721,90	X	X	R\$ 3.721,90
6.9	CDHU	42.01.086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	UNI	20,00	R\$ 17,31	R\$ 346,20	R\$ 437,70	X	X	R\$ 437,70
6.10	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UNI	12,00	R\$ 202,95	R\$ 2.435,40	R\$ 3.079,08	X	X	R\$ 3.079,08
6.11	CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UNI	12,00	R\$ 246,88	R\$ 2.962,56	R\$ 3.745,56	X	X	R\$ 3.745,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA



OBJETO: REFORMA DA UBS VARGEM DO SALTO
 ENDEREÇO: RODOVIA JULIO DAL FABRO KM 14, S/N - BAIRRO: VARGEM DO SALTO - IBIÚNA-SP
 DATA DA ELABORAÇÃO: 28/04/2026
 FONTE: CDHU 201 C/DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (Sem BDI)	Preço Total (Sem BDI)	Preço Total (Com BDI)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
6.12	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepôr, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UNI	30,00	R\$ 99,52	R\$ 2.985,60	R\$ 3.774,69	X	X	R\$ 3.774,69
6.13	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UNI	24,00	R\$ 21,87	R\$ 524,88	R\$ 663,61	X	X	R\$ 663,61
6.14	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UNI	30,00	R\$ 25,62	R\$ 768,60	R\$ 971,74	X	X	R\$ 971,74
6.15	CDHU	46.04.030	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões	M	40,00	R\$ 119,64	R\$ 4.785,60	R\$ 6.050,43	X	X	R\$ 6.050,43
SUBTOTAL							R\$ 46.491,27	R\$ 58.778,92			R\$ 58.778,92
TOTAL							R\$ 562.346,46	R\$ 710.974,65	R\$ 532.868,46	R\$ 652.195,73	R\$ 710.974,65

	TOTAL SEM BDI	R\$ 562.346,46	R\$ 710.974,65		
	BDI (%)	26,43%	26,43%		
	VALOR DO BDI	ok	R\$ 148.628,19		
	TOTAL GERAL	ok	R\$ 710.974,65		
	VALOR DE RECURSO	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		
	PERCENTUAL DE RECURSO	ok	35,16%		
	VALOR DE CONTRAPARTIDA	ok	R\$ 460.974,65		
	PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA	ok	64,84%		

Nome: JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CAU: 5070232434