



ANEXO IV

MODELO-PADRÃO DE PROPOSTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 420 /2026
DISPENSA N.º 210/2026

Dados do Fornecedor

CNPJ:	Nome da Empresa:		
Endereço:			Nº:
Complemento:	CEP:		
Bairro:	Cidade/Estado:		
Telefone:	E-mail:		
Banco (nome e nº) / Agência / C/Corrente:			

A empresa supracitada propõe fornecer ao Centro Municipal de Formação Profissional "Prefeito Ideval Paccola", em estrito cumprimento ao previsto no aviso da dispensa em epígrafe, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (**Anexo I** do aviso):

Nos moldes do Anexo I – Rua Hugo Cavassuti, 185 – Julio Ferrari

01	Retirada de cerca existente no local
	Retirada de entulho com descarte
	Reconstituição de parte do alambrado com mourão fornecido pelo CMFP
	Reconstituição de calçada e mureta
	Instalação de 35m de arame farpado em cerca existente - 03 fiadas
	Suporte de arame farpado nos portões de entrada
02	Portão de correr - 2,5m x 2m/h - com instalação
	Fabricação em tubo de aço carbono e alambrado
	Pintura de fundo em zarcão
	Pintura final na cor prata metálico brilhante
03	Painel de alambrado - 2,57m x 1,50m/h (entre colunas existentes)
	Painel de alambrado - 2,52m x 1,50m/h
	Painel de alambrado - 2,64m x 1,50m/h
	Portão social - 0,90cm x 1,50m/h
04	Instalação de tela de alambrado - com mureta - 6m x 1,80m/h
	Malha 3" (8cm) - Fio 12 BWG Galvanizado
	Mourão de concreto curvo - 3m/0,10cm x 0,10cm/45° - a cada 3m distantes entre si
	Escoras de concreto - a cada 30m distantes e nos cantos
	Fio tensor - instalado na parte superior da tela - por toda extensão
	Arame farpado - instalado no topo do mourão (parte curva) 03 fiadas
05	Portão de correr - 6m
	Fabricação em tubo de aço carbono e alambrado
	Pintura de fundo em zarcão
	Estrutura de concreto armado para trânsito de máquina pesada
	Pintura final na cor prata metálico brilhante

Remoção de partes danificadas (Portão de Entrada);
Substituição de telas deterioradas (Portão de Entrada);
Substituição ou reforço de mourões (Portão de Entrada);
Instalação de 35 metros de arame farpado em 3 fiadas em cercas existentes;
Confecção de muretinhas (medindo 6,0x0,10x0,30m) de sustentação e apoio dos canos ou mourões de suporte (nas substituições e novas instalações).
Confecção de calçada em frente ao alambrado e ao lado do Portão de Entrada da Oficina Mecânica medindo 8 metros quadrados;



Colocação de um Portão de correr de acesso ao corredor central, isolando o acesso lateral da Oficina medindo 2,50 x 2,00 metros c/ malha de 3” (8 cm) – Fio de 12 BWG Galvanizado;
Colocação de um Portão de Entrada de Equipamentos de correr nos fundos para acesso à área de cursos medindo 6,00 x 1,80 metros com malha de 3” (8 cm) – Fio de 12 BWG Galvanizado;
Confecção de Telas de fechamento em alambrado isolando a área dos fundos (3 Painéis de Alambrados medindo 2,57x1,50m, 2,52x1,50m e 2,64x1,50m e portão social medindo 0,90x1,50m);
Confecção de Telas de fechamento em alambrado na lateral isolando o acesso aos fundos com 6,00 m x 1,80 m com 3 mourões de concreto 3,0x0,10,0,10m a cada 3 m de distancia;
Reposição de arames, esticadores e acessórios (Portões de acesso a Oficina Mecânica);
Alinhamento e tensionamento da estrutura;
Reparos de solda e fixações;
Limpeza final da área de trabalho.
Toda remoção do alambrado existente, transporte e descarregamento dos materiais, devem seguir rigorosamente as normas técnicas e legislações que regulamentam a matéria, em especial a NBR 10004:2004.

OBSERVAÇÕES:

A proponente obriga-se a cumprir o prazo da prestação de serviço previsto no aviso.

A validade desta proposta é de 10 (dez) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de dispensa de licitação.

Declaro, que a empresa está enquadrada como ME, EPP, MEI? () SIM () NÃO

Local e Data:

Nome do administrador:

CPF:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)
C.P.F.: / Cargo