

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	GUAPOREMA			PRIORIDADE N° 40	SAM	32
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA RURAL - SANTA LUZIA <div>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025</div>					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				19/11/2025 - qua
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		06				

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6										
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	66	Sim		18	17	15	8	8										
09.02.11A	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	66	Sim		18	17	15	8	8										
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	66	Sim		18	17	15	8	8										
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	123	Sim		30	30	30	18	15										
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	123	Sim		30	30	30	18	15										
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	120	Sim		30	30	30	15	15										
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	66	Sim		15	15	15	13	8										
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	66	Sim		15	15	15	13	8										
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	32	Sim		8	8	6	5	5										
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	32	Sim		8	8	6	5	5										
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	2	Sim					1	1										

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Rosimeire Aparecida dos Santos Gonçalves - CREA PR-224535 D - ART/RRT Nº	GILBERTO CASTIGLIONI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES (19/11/2025 13:13:23 - CPF: 06635983970)

Documento assinado eletronicamente por:

Nei José Ribeiro (19/11/2025 15:00:46)

Nome do arquivo:

2025111915004611.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111915004611>