

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	IVAIPORA		PRIORIDADE Nº 74	SAM	78
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Diversas vias urbanas nos Bairros: Jardim Paraná, Vila Nova Porã, Centro, Jardim Alvorada e Jardim Itaipava. Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			26/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		540			
		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 10.634.481,85	Valor total Mão de Obra:	R\$ 4.134.919,94	Valor total dos Materiais:	R\$ 6.499.561,91
		38,88%		61,12%	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	540	R\$ 10.634.481,85	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 380.588,25	Iniciará na Rua Luis Fabo, com colocação da placa de obra. Execução dos serviços de terraplagem, drenagem e ensaios para as ruas: Luis Fabo e José Lari Ribeiro.
Medição 2	30	R\$ 898.753,29	Execução dos serviços de base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta e ensaios para as ruas: Luis Fabo e José Lari Ribeiro.
Medição 3	30	R\$ 764.802,21	Execução dos serviços de Revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ) e ensaios para as ruas: Luis Fabo e José Lari Ribeiro.
Medição 4	30	R\$ 326.019,95	Execução dos serviços de Urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: Luis Fabo e José Lari Ribeiro.
Medição 5	30	R\$ 341.644,28	Execução dos serviços de terraplagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta e ensaios para as ruas: DOM PEDRO I, DUQUE DE CAXIAS E DOM JOAO VI
Medição 6	30	R\$ 310.905,80	Execução dos serviços de Revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ), ensaios, Urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: DOM PEDRO I, DUQUE DE CAXIAS E DOM JOAO VI
Medição 7	30	R\$ 474.579,38	Colocação da placa de obra na rua Marialva. Execução dos serviços de terraplagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta e ensaios para as ruas: Marialva, Assaí e Caloré.
Medição 8	30	R\$ 478.601,12	Execução dos serviços de Revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ), ensaios, Urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: Marialva, Assaí e Caloré.
Medição 9	30	R\$ 550.159,88	Execução dos serviços de terraplagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta, revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ), ensaios, urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: e ensaios para a rua Califórnia.
Medição 10	30	R\$ 339.592,19	Execução dos serviços de terraplagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta, revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ), ensaios, urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: e ensaios para a rua Basílio Verenska.
Medição 11	30	R\$ 550.536,76	Execução dos serviços de terraplagem, drenagem, base e sub-base, meio-fio c/ sarjeta, revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ), ensaios, urbanização e calçadas e de sinalização para as ruas: e ensaios para a rua Bulha
Medição 12	30	R\$ 314.853,19	Colocação da placa de obra na rua Mamborê. Execução dos serviços de terraplagem e ensaios para todas as ruas do Jardim Paraná. Execução de drenagem e meio-fio nas ruas: Mamborê, Céu Azul
Medição 13	30	R\$ 511.378,33	Execução de drenagem e meio-fio para as ruas: Cascavel, PEABIRU, PRUDENTOPOLIS, SAPOPEMA, TIBAGI, CERRO AZUL E UMUARAMA
Medição 14	30	R\$ 1.105.169,01	Execução dos serviços de base e sub-base e ensaios para as ruas: Mamborê, Cascavel, PEABIRU
Medição 15	30	R\$ 1.088.241,85	Execução dos serviços de Revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ) e ensaios para as ruas: Mamborê, Cascavel, PEABIRU
Medição 16	30	R\$ 705.049,16	Execução dos serviços de base e sub-base e ensaios para as ruas: PRUDENTOPOLIS, Céu Azul, SAPOPEMA, TIBAGI, CERRO AZUL E UMUARAMA
Medição 17	30	R\$ 709.575,88	Execução dos serviços de Revestimento (pintura, imprimação e capa em CBUQ) e ensaios para as ruas: PRUDENTOPOLIS, Céu Azul, SAPOPEMA, TIBAGI, CERRO AZUL E UMUARAMA
Medição 18	30	R\$ 784.031,32	Execução dos serviços de Urbanização e calçadas e de sinalização para todas as ruas do Jardim Paraná

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LORENA DIVA BONIFÁCIO DOS SANTOS - CREA PR-205008/D - ART/RRT Nº 1720256948775	LUIZ CARLOS GIL
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	