

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	TAPIRA			PRIORIDADE	Nº 73	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL					LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA ÁGUA DO AVIAO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/04/2026 - qui					
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTA PROJETO:				10			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGE M	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	75	Sim	19		19		19		18									
09.02.11A	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	—	—																
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	53	Sim		14		13		13		13								
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	—	—																
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	38	Sim		9		9		10		10								
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	38	Sim		9		9		10		10								
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	—	—																
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	44	Sim		11		11		11		11								
74022/50	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	—	—																
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	44	Sim			11		11		11		11							
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	44	Sim			11		11		11		11							
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	44	Sim			11		11		11		11							
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	44	Sim			11		11		11		11							
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	44	Sim			11		11		11		11							
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	2	Sim					1		1									

Resp. Técnico (assinatura digital):	Profeito(a) (assinatura digital):
LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI - CREA PR-145.172/D - ART/RRT Nº 1720255853444	RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	