

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANTONINA	PRIORIDADE Nº 54	SAM	43
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense	LOTE nº		1
Local da Obra:	PROJETO PADRÃO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/10/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	14	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.412.498,34	Valor total Mão de Obra:	R\$ 774.132,61 32,09%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.638.365,73 67,91%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	420	R\$ 2.412.498,34	
Medição 1 - Início	30	R\$ 140.999,76	Serviços de limpeza do terreno, instalações provisórias, tapumes, levantamentos e locação de obra, metade dos serviços de fundações profundas
Medição 2	30	R\$ 39.136,19	Serviços de fundações profundas, escavações, metade dos serviços de fundações rasas e baldrame
Medição 3	30	R\$ 88.908,49	Baldrame, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, estruturas
Medição 4	30	R\$ 82.653,83	Estruturas e alvenarias
Medição 5	30	R\$ 88.431,05	Estruturas, Alvenarias e Revestimentos
Medição 6	30	R\$ 122.895,24	Estruturas, Alvenarias, Revestimentos e Instalações Elétricas e Hidrossanitárias
Medição 7	30	R\$ 204.744,08	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias e cobertura
Medição 8	30	R\$ 256.884,68	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias, cobertura e impermeabilização
Medição 9	30	R\$ 240.856,95	Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias e cobertura
Medição 10	30	R\$ 204.385,59	Acabamentos de Cobertura, acabamentos de revestimento, ligações de sistemas elétricos e hidrossanitários
Medição 11	30	R\$ 370.694,73	Calçamento e revestimentos de pisos, instalação de mobiliário fixo, aparelhos, luminárias, porcelanas e metais, ajustes de esquadrias e acabamentos de pintura, Instalação de painéis de fachada e sistemas elétricos
Medição 12	30	R\$ 248.848,36	Instalação dos Painéis de Fachada, Instalações finais elétricas e hidrossanitárias, Acabamentos de piso, pinturas e forros, Limpeza Final
Medição 13	30	R\$ 177.559,02	Revestimentos externos pisos e fachadas; Instalação de equipamentos externos e paisagismo.
Medição 14	30	R\$ 145.500,37	Limpeza final da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital): Natalia Santos Weiss - CAU A61302-9 - ART/RRT Nº 16073217	Prefeito(a) (assinatura digital): ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
--	---

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE