

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	ANTONINA	PRIORIDADE Nº	SAM
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	
Local da Obra :	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	08/03/2026 - dom
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO:		06	

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA							
					1	2	3	4	5	6		
09.02.11A	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	3	Ajustar a quantidade de Ensaios			2	1				
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	3	Ajustar a quantidade de Ensaios			2	1				
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	3	Ajustar a quantidade de Ensaios			2	1				
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	2	Ajustar a quantidade de Ensaios			1	1				
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	2	Ajustar a quantidade de Ensaios			1	1				
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	2	Ajustar a quantidade de Ensaios			1	1				
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	7	Sim				2	2	3		
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	7	Sim				2	2	3		
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	7	Sim				2	2	3		
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	7	Sim				2	2	3		
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	7	Sim				2	2	3		
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	1	Sim				0,3	0,3	0,4		

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
- - ART/RRT Nº 1720261383900- Engº Civil –Adalberto Sferelli Neto-Crea 16.723/D	ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	