

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PINHAO	PRIORIDADE N° 101	SAM	84
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense		LOTE nº	1
Local da Obra:	Rua João Artemio Beltrame - Nossa Senhora Aparecida	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/12/2025 - sex		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	14	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.314.889,20	Valor total Mão de Obra:	R\$ 682.099,36 29,47%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.632.789,84 70,53%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	420	R\$ 2.314.889,20	
Medição 1 - Início	30	R\$ 8.419,42	Serviços de limpeza do terreno, instalações provisórias, tapumes, levantamentos e locação de obra e desenvolvimento de projetos.
Medição 2	30	R\$ 29.572,83	Serviços de fundações profundas, escavações, metade dos serviços de fundações rasas e baldrames
Medição 3	30	R\$ 89.370,01	Baldrames, infraestrutura elétrica e hidrossanitária, estruturas
Medição 4	30	R\$ 83.082,79	Estruturas e alvenarias
Medição 5	30	R\$ 88.893,33	Estruturas, Alvenarias e Revestimentos
Medição 6	30	R\$ 123.538,39	Estruturas, Alvenarias, Revestimentos e Instalações Elétricas e Hidrossanitárias
Medição 7	30	R\$ 211.761,57	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias e cobertura
Medição 8	30	R\$ 269.858,20	Estruturas, Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias, cobertura e impermeabilização
Medição 9	30	R\$ 242.115,64	Alvenarias e revestimentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de esquadrias e cobertura
Medição 10	30	R\$ 332.718,97	Acabamentos de Cobertura, acabamentos de revestimento, ligações de sistemas elétricos e hidrosanitários
Medição 11	30	R\$ 295.674,05	Calçamento e revestimentos de pisos, instalação de mobiliário fixo, aparelhos, luminárias, porcelanas e metais, ajustes de esquadrias e acabamentos de pintura, Instalação de painéis de fachada e sistemas elétricos
Medição 12	30	R\$ 211.990,82	Instalação dos Painéis de Fachada, Instalações finais elétricas e hidrossanitárias, Acabamentos de piso, pinturas e forros.
Medição 13	30	R\$ 212.549,68	Revestimentos externos pisos e fachadas; Instalação de equipamentos externos e paisagismo.
Medição 14	30	R\$ 115.343,50	Limpeza final da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Elenice Borges Tesseroli - CAU-PR: 43.475-2 - ART/RRT N° 16176237	VALDECIR BIASEBETTI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--