

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORNELIO PROCOPIO			PRIORIDADE Nº 90	SAM	79
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Diversas vias do bairro centro do município de Cornélio Procopio/PR.				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/06/2026 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 5.550.498,71 100,00%	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.773.413,40 31,95%	Valor total dos Materiais:	R\$ 3.777.085,31 68,05%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 5.550.498,71	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 1.150.537,42	Iniciará na Rua Ametista com a instalação da placa de obra; Em seguida será realizado a fresagem, serviços de regularização, lastro de brita e concretagem dos trechos de calçada a recuperar e a executar das Ruas Ametista, Benedito Custódio, Claudinei Albino, Diamante; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 2	30	R\$ 1.235.601,88	Nesta etapa será realizado a fresagem, serviços de regularização, lastro de brita e concretagem dos trechos de calçada a recuperar e a executar das Ruas Gen. Euclides da Costa, José Luiz Mendes, Laura Atisano; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 3	30	R\$ 733.027,18	Nesta etapa será realizado a fresagem, serviços de regularização, lastro de brita e concretagem dos trechos de calçada a recuperar e a executar das Ruas Mal João Moraes, Mario Concato, Rosa São de Mello; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 4	30	R\$ 1.050.622,86	Nesta etapa será realizado a fresagem, serviços de regularização, lastro de brita e concretagem dos trechos de calçada a recuperar e a executar das Ruas Rubi, Gralha Azul; Após a fresagem será realizado a limpeza geral destas Ruas; Após a limpeza, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 5	30	R\$ 575.683,66	Nesta etapa será serviços extras de base e sub base das Ruas Ana P. Cassimiro, Benedito Cassilha de Oliveira; Após esses serviços será realizado a imprimação destas Ruas; Após isso, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;
Medição 6	30	R\$ 805.025,71	Nesta etapa será realizado serviços extras de base e sub base executar das Ruas Henrique Duzini, Prof. Ivanir Garcia; Após esses serviços será realizado a imprimação destas Ruas; Após isso, será realizado a Pintura de Ligação RR-1C; Com posterior aplicação de 1 camada de 5cm de CBUQ;

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
VANDERLEI CLARO - PR-184783/D - ART/RRT N° 1720262139581	RAPHAEL DIAS SAMPAIO