



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CASTRO.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	MUNICÍPIO / UF CASTRO PR	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO									883.485,90	
1.			UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CASTRO.				-		883.485,90	
1.1.			SERVIÇO PRELIMINAR E SEGURANÇA				-		63.822,54	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	250,00	BDI 1	319,25	1.915,50	RA
1.1.0.2.	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.872,00	25,90	BDI 1	33,07	61.907,04	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM - TERRENO				-		22.897,95	
1.2.0.1.	SINAPI	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.549,54	2,14	BDI 1	2,73	15.150,24	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	661,44	2,68	BDI 1	3,42	2.262,12	RA
1.2.0.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	308,31	12,29	BDI 1	15,69	4.837,38	RA
1.2.0.4.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	661,44	0,77	BDI 1	0,98	648,21	RA
1.3.			ESTRUTURA				-		20.264,35	
1.3.1.			ALVENARIA				-		17.628,02	
1.3.1.1.	SINAPI	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,36	110,05	BDI 1	140,53	6.374,44	RA
1.3.1.2.	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	8,62	1.022,33	BDI 1	1.305,52	11.253,58	RA
1.3.2.			REVESTIMENTO				-		2.636,33	
1.3.2.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	45,36	5,19	BDI 1	6,63	300,74	RA
1.3.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	45,36	40,32	BDI 1	51,49	2.335,59	RA
1.4.			ESTRUTURA PRÉMOLDADA				-		776.449,65	
1.4.0.1.	Cotação	1	BARRACAO PRÉ-MOLDADO COM 20 X 30 m , PAREDES EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL COM TELA, PORTAS DE 4,50 X 4,50 m BACULANTES, TELHADO EM TELHAS (e = 0,43 mm MÍNIMO) E TERÇAS METÁLICAS)	0	1,00	600.320,00	BDI 1	766.608,64	766.608,64	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	10,80	184,95	BDI 1	236,18	2.550,74	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	10491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	M2	10,80	201,87	BDI 1	257,79	2.784,13	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CASTRO.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	MUNICÍPIO / UF CASTRO PR	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO									883.485,90	
1.4.0.4.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	132,30	26,67	BDI 1	34,06	4.506,14	RA
1.5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	45,31	
1.5.0.1.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,85	BDI 1	1,09	1,09	RA
1.5.0.2.	SINAPI-I	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	150,00	0,01	BDI 1	0,01	1,50	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	311,40	0,01	BDI 1	0,01	3,11	RA
1.5.0.4.	SINAPI-I	1093	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	UN	15,00	0,08	BDI 1	0,10	1,50	RA
-	SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	150,00	0,00	BDI 1	-	-	RA
1.5.0.5.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00	0,02	BDI 1	0,03	0,12	RA
1.5.0.6.	SINAPI-I	393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	90,00	0,01	BDI 1	0,01	0,90	RA
1.5.0.7.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	45,00	0,01	BDI 1	0,01	0,45	RA
-	SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	115,00	0,00	BDI 1	-	-	RA
1.5.0.8.	SINAPI-I	7525	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA	UN	6,00	0,08	BDI 1	0,10	0,60	RA
1.5.0.9.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	0,96	BDI 1	1,23	18,45	RA
1.5.0.10.	SINAPI-I	34729	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1,00	1,96	BDI 1	2,50	2,50	RA
1.5.0.11.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	6,00	0,10	BDI 1	0,13	0,78	RA
1.5.0.12.	SINAPI-I	40918	ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	1,00	6,34	BDI 1	8,10	8,10	RA
1.5.0.13.	SINAPI-I	40919	AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)	MES	1,00	4,86	BDI 1	6,21	6,21	RA
1.6.			LIMPEZA FINAL					-	6,10	
1.6.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	610,04	0,01	BDI 1	0,01	6,10	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/06/2024 08:21 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/p666ad64e81ac3
POR MARIO SILVIO JAKIEMIN MARTINS - (*** 658.439-**) EM 13/06/2024 08:21





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CASTRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE CASTRO.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	MUNICÍPIO / UF CASTRO PR	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO									883.485,90
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CASTRO PR
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: MARIO SILVIO JAKIEMIN MARTINS

CREA/CAU: 8.972/D CREA PR

ART/RRT: 20135105376

RECURSO

