



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
1.			LOTE 1					-	579.647,90	
1.1.			CONTAINER TIPO 1					-	579.647,90	
1.1.0.1.	Cotação	004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 1 1 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto com revestimento de piso, com fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para sala livre sem divisórias, com 4 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	5,00	101.072,00	BDI 2	115.929,58	579.647,90	RA
2.			LOTE 2					-	782.102,60	
2.1.			CONTAINER TIPO 2					-	782.102,60	
2.1.0.1.	Cotação	010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 2 1 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, com fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para salas administrativas com 2 ambientes separados, 2 WC e copa. Com 5 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	4,00	170.467,00	BDI 2	195.525,65	782.102,60	RA
3.			LOTE 3					-	146.741,46	
3.1.			CONTAINER TIPO 3					-	146.741,46	
3.1.0.1.	Cotação	011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 3 1 Container DRY 20 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,59 de altura, 6,06m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso. Porta original do container. Container para fins diversos - depósito	UNIDADE	3,00	42.645,00	BDI 2	48.913,82	146.741,46	RA
4.			LOTE 4					-	296.356,98	
4.1.			CONTAINER TIPO 4					-	296.356,98	
4.1.0.1.	Cotação	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 4 1 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para alojamento com 2 ambientes, 1 BWC e cozinha. Deverá possuir 4 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	2,00	129.187,87	BDI 2	148.178,49	296.356,98	RA
5.			LOTE 5					-	205.865,86	
5.1.			CONTAINER TIPO 5					-	205.865,86	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
5.1.0.1.	Cotação	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 5 Container REEFER 20 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 6,06m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para sala administrativa com 1 WC, copa, 3 janelas, 1 porta janela e 1 porta de abrir externa.	UNIDADE	2,00	89.741,00	BDI 2	102.932,93	205.865,86	RA
6.			LOTE 6					-	380.230,50	
6.1.			CONTAINER TIPO 6					-	380.230,50	
6.1.0.1.	Cotação	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 6 1 Container DRY 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,59 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso. Porta original do container. Container para fins diversos - depósito	UNIDADE	6,00	55.250,00	BDI 2	63.371,75	380.230,50	RA
7.			LOTE 7					-	498.913,11	
7.1.			CONTAINER TIPO 7					-	498.913,11	
7.1.0.1.	Cotação	007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 7 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,90 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para farmácia com 1 sala com WC PNE, 3 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	3,00	144.990,73	BDI 2	166.304,37	498.913,11	RA
8.			LOTE 8					-	639.522,47	
8.1.			CONTAINER TIPO 8					-	639.522,47	
8.1.0.1.	Cotação	006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 8 4 Containers REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,90 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container para salas administrativas em dois pavimentos com 2 WC PNE, cozinha e divisórias conforme projetos. Deverá conter 14 janelas e duas portas.	UNIDADE	1,00	557.561,00	BDI 2	639.522,47	639.522,47	RA
9.			LOTE 9					-	229.250,90	
9.1.			CONTAINER TIPO 9					-	229.250,90	
9.1.0.1.	Cotação	005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 9 1 Container DRY 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,59 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso. Container para sanitários de apoio, com 3 sanitários sendo 1 masculino e outro feminino, 1 WC PNE e um depósito.	UNIDADE	2,00	99.935,00	BDI 2	114.625,45	229.250,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
10.			LOTE 10					-	799.227,60	
10.1.			CONTAINER TIPO 10					-	799.227,60	
10.1.0.1.	Cotação	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 10 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 12,19m de comprimento, padrão para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container com dois consultórios e 1 recepção. Deverá conter 5 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	4,00	174.199,56	BDI 2	199.806,90	799.227,60	RA
11.			LOTE 11					-	641.692,80	
11.1.			CONTAINER TIPO 11					-	641.692,80	
11.1.0.1.	Cotação	009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER TIPO 11 1 Container REEFER 40 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 12,19m de comprimento e 1 container REEFER 20 pés com suas medidas externas 2,44m de largura, 2,89 de altura, 6,06m de comprimento para projeto sem piso canaletado de alumínio, com revestimento de piso, fechamento do vão do maquinário, sem maquinário de refrigeração. Container com dois consultórios, 1 recepção e um WC PNE. Deverá conter 5 janelas e 1 porta janela.	UNIDADE	3,00	186.484,39	BDI 2	213.897,60	641.692,80	RA
12.			LOTE 12					-	206.460,00	
12.1.			TENDA PARA FOOD PARK					-	206.460,00	
12.1.0.1.	Cotação	014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DO TIPO TENDA COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA PIRAMIDAL CALHADA COM MODULOS 10X10M - 3 UNIDADES	UNIDADE	2,00	90.000,00	BDI 2	103.230,00	206.460,00	RA
13.			LOTE 13 SERVIÇOS ADICIONAIS CONTAINER					-	4.501.676,95	
13.1.			LOCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	152.463,68	
13.1.0.1.	Composição	ITP 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	2.265,24	BDI 1	2.774,24	33.290,88	RA
13.1.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	500,00	91,70	BDI 1	112,30	56.150,00	RA
13.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	500,00	95,24	BDI 1	116,64	58.320,00	RA
13.1.0.4.	Cotação	002	CONTAINER DEPOSITO 3,00 X 1,50 X 2,00	MÊS	12,00	320,00	BDI 1	391,90	4.702,80	RA
13.2.			PREPARO DO SOLO					-	197.476,00	
13.2.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	400,00	111,67	BDI 1	136,76	54.704,00	RA
13.2.0.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.000,00	10,52	BDI 1	12,88	12.880,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.2.0.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.000,00	0,68	BDI 1	0,83	830,00	RA
13.2.0.4.	SINAPI	105745	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	200,00	131,83	BDI 1	161,45	32.290,00	RA
13.2.0.5.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.000,00	7,55	BDI 1	9,25	9.250,00	RA
13.2.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.000,00	2,63	BDI 1	3,22	16.100,00	RA
13.2.0.7.	SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	400,00	141,98	BDI 1	173,88	69.552,00	RA
13.2.0.8.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.000,00	1,53	BDI 1	1,87	1.870,00	RA
13.3.			DEMOLIÇÕES					-	99.257,60	
13.3.0.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	200,00	59,99	BDI 1	73,47	14.694,00	RA
13.3.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	13,66	BDI 1	16,73	5.019,00	RA
13.3.0.3.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	30,00	235,42	BDI 1	288,32	8.649,60	RA
13.3.0.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	27,28	BDI 1	33,41	10.023,00	RA
13.3.0.5.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	5,79	BDI 1	7,09	2.836,00	RA
13.3.0.6.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	400,00	11,56	BDI 1	14,16	5.664,00	RA
13.3.0.7.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300,00	19,67	BDI 1	24,09	7.227,00	RA
13.3.0.8.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,00	22,21	BDI 1	27,20	16.320,00	RA
13.3.0.9.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	40,00	139,67	BDI 1	171,05	6.842,00	RA
13.3.0.10.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	41,79	BDI 1	51,18	15.354,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.3.0.11.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	300,00	4,35	BDI 1	5,33	1.599,00	RA
13.3.0.12.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	100,00	11,46	BDI 1	14,04	1.404,00	RA
13.3.0.13.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	100,00	29,61	BDI 1	36,26	3.626,00	RA
13.4.			ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES					-	1.389.560,70	
13.4.0.1.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	200,00	36,28	BDI 1	44,43	8.886,00	RA
13.4.0.2.	SINAPI	104594	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	200,00	70,84	BDI 1	86,76	17.352,00	RA
13.4.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	600,00	102,49	BDI 1	125,52	75.312,00	RA
13.4.0.4.	SINAPI	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	300,00	196,40	BDI 1	240,53	72.159,00	RA
13.4.0.5.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2021	M2	200,00	193,95	BDI 1	237,53	47.506,00	RA
13.4.0.6.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	200,00	157,53	BDI 1	192,93	38.586,00	RA
13.4.0.7.	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	200,00	134,75	BDI 1	165,03	33.006,00	RA
13.4.0.8.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	400,00	97,83	BDI 1	119,81	47.924,00	RA
13.4.0.9.	Composição	ITP 01	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA EDIFICAÇÕES TÊRREAS, INCLUINDO FUNDAÇÕES RASAS, VIGAS E PILARES	m³	180,00	3.641,38	BDI 1	4.459,60	802.728,00	RA
13.4.0.10.	Composição	ITP 02	DECK DE MADEIRA PINUS TRATADO ESPESSURA 3,00CM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, COM PINTURA STEIN IMPREGNANTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FIXADOS COM PREGOS GALVANIZADOS	M2	120,00	926,40	BDI 1	1.134,56	136.147,20	RA
13.4.0.11.	Composição	ITP 03	FECHAMENTO VERTICAL EM MADEIRA PINUS TRATADO ESPESSURA 2.00CM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, COM PINTURA STEIN IMPREGNANTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FIXADOS COM PREGOS GALVANIZADOS	M2	150,00	598,54	BDI 1	733,03	109.954,50	RA
13.5.			ACABAMENTOS					-	1.782.075,00	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.5.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	150,00	542,06	BDI 1	663,86	99.579,00	RA
13.5.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	300,00	111,49	BDI 1	136,54	40.962,00	RA
13.5.0.3.	SINAPI-I	7184	TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLUCIDA / INCOLOR, E = *0,6* MM, DE *0,50 X 2,44* M (L X C)	M2	100,00	50,00	BDI 1	61,24	6.124,00	RA
13.5.0.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	150,00	48,30	BDI 1	59,15	8.872,50	RA
13.5.0.5.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,00	49,93	BDI 1	61,15	12.230,00	RA
13.5.0.6.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	186,14	BDI 1	227,97	45.594,00	RA
13.5.0.7.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200,00	83,82	BDI 1	102,65	20.530,00	RA
13.5.0.8.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	200,00	56,07	BDI 1	68,67	13.734,00	RA
13.5.0.9.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	450,00	47,07	BDI 1	57,65	25.942,50	RA
13.5.0.10.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	450,00	8,43	BDI 1	10,32	4.644,00	RA
13.5.0.11.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.000,00	14,00	BDI 1	17,15	17.150,00	RA
13.5.0.12.	SINAPI	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	2.500,00	19,25	BDI 1	23,58	58.950,00	RA
13.5.0.13.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.500,00	13,44	BDI 1	16,46	57.610,00	RA
13.5.0.14.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	6.000,00	4,36	BDI 1	5,34	32.040,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.5.0.15.	SINAPI	98523	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 5MM RETANGULAR RIGIDOS, REVESTIDOS COM PVC, EM MODULOS DE 2,00 X 2,50M INCLUINDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO PARA OS SUPORTES METÁLICOS (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_ 05/2018	M2	1.500,00	712,12	BDI 1	872,13	1.308.195,00	RA
13.5.0.16.	SINAPI	101972	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	350,00	69,80	BDI 1	85,48	29.918,00	RA
13.6.			INSTALAÇÕES					-	789.344,77	
13.6.1.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO					-	209.575,62	
13.6.1.1.	SINAPI	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	18,00	3.551,94	BDI 1	4.350,06	78.301,08	RA
13.6.1.2.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	18,00	2.156,15	BDI 1	2.640,64	47.531,52	RA
13.6.1.3.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	18,00	3.798,80	BDI 1	4.652,39	83.743,02	RA
13.6.2.			CAIXAS DE TUBOS DE ESGOTO					-	233.923,50	
13.6.2.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	600,00	42,97	BDI 1	52,63	31.578,00	RA
13.6.2.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	400,00	38,26	BDI 1	46,86	18.744,00	RA
13.6.2.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	500,00	24,84	BDI 1	30,42	15.210,00	RA
13.6.2.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	400,00	30,85	BDI 1	37,78	15.112,00	RA
13.6.2.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	350,00	29,54	BDI 1	36,18	12.663,00	RA
13.6.2.6.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	350,00	16,37	BDI 1	20,05	7.017,50	RA
13.6.2.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	350,00	11,96	BDI 1	14,65	5.127,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.6.2.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	350,00	12,19	BDI 1	14,93	5.225,50	RA
13.6.2.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	350,00	17,09	BDI 1	20,93	7.325,50	RA
13.6.2.10.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	200,00	53,85	BDI 1	65,95	13.190,00	RA
13.6.2.11.	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	200,00	92,85	BDI 1	113,71	22.742,00	RA
13.6.2.12.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	200,00	28,40	BDI 1	34,78	6.956,00	RA
13.6.2.13.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	200,00	17,25	BDI 1	21,13	4.226,00	RA
13.6.2.14.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	150,00	54,19	BDI 1	66,37	9.955,50	RA
13.6.2.15.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	90,00	533,93	BDI 1	653,90	58.851,00	RA
13.6.3.			ÁGUA FRIA					-	87.762,40	
13.6.3.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	600,00	13,95	BDI 1	17,08	10.248,00	RA
13.6.3.2.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	400,00	20,64	BDI 1	25,28	10.112,00	RA
13.6.3.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	500,00	10,31	BDI 1	12,63	6.315,00	RA
13.6.3.4.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	500,00	14,20	BDI 1	17,39	8.695,00	RA
13.6.3.5.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	35,00	171,98	BDI 1	210,62	7.371,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.6.3.6.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	120,00	225,34	BDI 1	275,97	33.116,40	RA
13.6.3.7.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	90,00	41,95	BDI 1	51,38	4.624,20	RA
13.6.3.8.	SINAPI-I	7602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	90,00	66,05	BDI 1	80,89	7.280,10	RA
13.6.4.			ELETRICA					-	231.788,25	
13.6.4.1.	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	UN	35,00	2.234,15	BDI 1	2.736,16	95.765,60	RA
13.6.4.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	120,00	55,20	BDI 1	67,60	8.112,00	RA
13.6.4.3.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	120,00	125,85	BDI 1	154,13	18.495,60	RA
13.6.4.4.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	35,00	152,64	BDI 1	186,94	6.542,90	RA
13.6.4.5.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	35,00	104,96	BDI 1	128,54	4.498,90	RA
13.6.4.6.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	500,00	8,69	BDI 1	10,64	5.320,00	RA
13.6.4.7.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	700,00	18,44	BDI 1	22,58	15.806,00	RA
13.6.4.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.200,00	11,59	BDI 1	14,19	17.028,00	RA
13.6.4.9.	SINAPI-I	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	35,00	709,65	BDI 1	869,11	30.418,85	RA
13.6.4.10.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	35,00	695,22	BDI 1	851,44	29.800,40	RA
13.6.5.			PREVENTIVO DE INCENDIO					-	26.295,00	
13.6.5.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	300,00	21,67	BDI 1	26,54	7.962,00	RA
13.6.5.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	70,00	213,85	BDI 1	261,90	18.333,00	RA
13.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	91.499,20	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE	MUNICÍPIO / UF ITAPEMA/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 14,70%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS E ESTRUTURAS DE COBERTURAS PARA EDIFICAÇÕES DIVERSAS									9.907.689,13	
13.7.0.1.	Composição	ITP 05	REMOÇÃO DE ENTULHOS COM TRANSPORTE EM CAÇAMBA 6M³ PARA LOCAL LICENCIADO	UND	40,00	1.826,55	BDI 1	2.236,98	89.479,20	RA
13.7.0.2.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	500,00	3,30	BDI 1	4,04	2.020,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAPEMA/SC
Local

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA MARIA MOTTER
CREA/CAU: CAU A39185-9
ART/RRT: 0