

**Relatório de Composição do Serviço do Orçamento**

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Ano : 2024  
 Orçamento : 25716/SIE - Casa Catarina  
 Município(s) : Florianópolis  
 Versão : 23 - Kit Esgoto  
 Dimensão : 1,000 UN

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/12/2024

Serviço: CPU126209 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  
 DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M.  
 Observações: Baseado em 98058/SINAPI.

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	12532	UN	132,81	1,0000000	132,81
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURADE 0,50 M	12551	UN	318,18	3,0000000	954,54
Insumo	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM ( CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	42686	UN	64,92	1,0000000	64,92
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	129,20	0,7318000	94,54
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	621,56	0,0366000	22,74
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	97738	M3	4.355,35	0,0154000	67,07
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97739	M3	3.149,84	0,1164000	366,64
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	32,37	1,2258000	39,67
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	101623	M3	270,31	0,1539000	41,60
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	23,62	0,9632000	22,75
Composição	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	89849	M	55,00	1,5000000	82,50

**Total:** 1.889,78

**Relatório de Composição do Serviço do Orçamento**

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Ano : 2024  
 Orçamento : 25716/SIE - Casa Catarina  
 Município(s) : Florianópolis  
 Versão : 23 - Kit Esgoto  
 Dimensão : 1,000 UN

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/12/2024

Serviço: CPU126203 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  
 DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M.  
 Observações: Baseado em 98062/SINAPI.

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1, 20 M E ALTURA DE 0,50 M	43425	UN	276,80	3,0000000	830,40
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	764,77	0,0146000	11,16
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97740	M3	2.242,25	0,2373000	532,08
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	97738	M3	4.355,35	0,0154000	67,07
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	32,37	1,0449000	33,82
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	101624	M3	220,84	0,3733000	82,43
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	23,62	0,8210000	19,39

**Total:** 1.576,39

ESTE DOCUMENTO FOI CLASSIFICADO EM: 26/05/2025 16:01:03-00-03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/rpde6735af5120>



**Relatório de Composição do Serviço do Orçamento**

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade  
 Ano : 2024  
 Orçamento : 25716/SIE - Casa Catarina  
 Município(s) : Florianópolis  
 Versão : 23 - Kit Esgoto  
 Dimensão : 1,000 UN

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/12/2024

Serviço: CPU126207 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,  
 DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M.  
 Observações: Baseado em 98052/SINAPI.

Unidade: UN

Tipo	Descrição	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURADE 0,50 M	12563	UN	440,10	3,0000000	1.320,30
Insumo	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM ( CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	42686	UN	64,92	1,0000000	64,92
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7091	UN	14,45	1,0000000	14,45
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	621,56	0,0478000	29,71
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024 PS	97738	M3	4.355,35	0,0154000	67,07
Composição	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97739	M3	3.149,84	0,0792000	249,46
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	32,37	1,5562000	50,37
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	101623	M3	270,31	0,1539000	41,66
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	23,62	1,2228000	28,88

**Total: 1.866,76**