



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	MUNICÍPIO / UF VARGÊÃO - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.			CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO					-	637.335,37	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	18.929,28	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	156,54	BDI 1	193,39	12.376,96	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	41,44	BDI 1	51,19	6.552,32	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	35.673,15	
1.2.0.0.1.	Composição	10775	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA - LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPOSITO E ESCRITORIO DE OBRA (PERIODO DE 6 MESES - INCLUSO TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO E RETIRADA COM CAMINHAO MUNCK)	UN	1,00	7.812,00	BDI 1	9.650,94	9.650,94	RA
1.2.0.0.2.	Cotação	COT.2026002	2 UNIDADE DE BANHEIRO QUIMICO PARA OBRAS	MÊS	6,00	1.150,00	BDI 1	1.420,71	8.524,26	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	220,15	BDI 1	271,97	271,97	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.184,15	BDI 1	2.698,30	2.698,30	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	502,41	BDI 1	620,68	3.724,08	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	90,00	97,17	BDI 1	120,04	10.803,60	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	17.641,38	
1.3.0.0.1.	SINAPI	90090	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	520,00	10,05	BDI 1	12,42	6.458,40	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	340,50	7,17	BDI 1	8,86	3.016,83	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	430,25	15,36	BDI 1	18,98	8.166,15	RA
1.4.			ESTRUTURAS					-	250.651,53	
1.4.1.			INFRAESTRUTURAS					-	134.923,41	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC	MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	VARGÊÃO - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.4.1.1.			FUNDAÇÃO					-	83.958,23	
1.4.1.1.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	315,00	135,30	BDI 1	167,15	52.652,25	RA
1.4.1.1.2.	SINAPI	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	2.002,08	8,50	BDI 1	10,50	21.021,84	RA
1.4.1.1.3.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	421,80	14,55	BDI 1	17,98	7.583,96	RA
1.4.1.1.4.	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	63,00	34,69	BDI 1	42,86	2.700,18	RA
1.4.1.2.			BLOCOS DE CORAMENTO					-	50.965,18	
1.4.1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,80	48,29	BDI 1	59,66	1.360,25	RA
1.4.1.2.2.	SINAPI	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	83,20	153,84	BDI 1	190,05	15.812,16	RA
1.4.1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	917,20	14,62	BDI 1	18,06	16.564,63	RA
1.4.1.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,60	17,05	BDI 1	21,06	1.381,54	RA
1.4.1.2.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,20	830,60	BDI 1	1.026,12	15.597,02	RA
1.4.1.2.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,60	26,58	BDI 1	32,84	249,58	RA
1.4.2.			SUPRAESTRUTURA					-	115.728,12	
1.4.2.1.			FORMAS					-	46.836,53	
1.4.2.1.1.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	203,90	120,97	BDI 1	149,45	30.472,86	RA
1.4.2.1.2.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	141,20	93,81	BDI 1	115,89	16.363,67	RA
1.4.2.2.			ARMADURAS CA-50 E CA-60					-	46.494,07	
1.4.2.2.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	449,60	14,98	BDI 1	18,51	8.322,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	MUNICÍPIO / UF VARGÊÃO - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.4.2.2.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	271,30	13,54	BDI 1	16,73	4.538,85	RA
1.4.2.2.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,60	12,33	BDI 1	15,23	2.126,11	RA
1.4.2.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	637,80	10,80	BDI 1	13,34	8.508,25	RA
1.4.2.2.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.075,70	8,97	BDI 1	11,08	22.998,76	RA
1.4.2.3.			CONCRETAGEM					-	22.397,52	
1.4.2.3.1.	Composição	20	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	8,40	774,56	BDI 1	956,89	8.037,88	RA
1.4.2.3.2.	Composição	21	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA FECHAMENTOS PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	14,50	801,62	BDI 1	990,32	14.359,64	RA
1.5.			FECHAMENTOS					-	73.584,35	
1.5.1.			PLACAS PRE MOLDADAS					-	53.503,85	
1.5.1.1.			PLACA					-	44.939,25	
1.5.1.1.1.	Composição	25	PLACA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA E=8CM, COM TELA Q-283, CONCRETO FCK=30. AF_03/2024	M3	12,75	1.819,83	BDI 1	2.248,22	28.664,81	RA
1.5.1.1.2.	SINAPI	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	68,00	193,73	BDI 1	239,33	16.274,44	RA
1.5.1.2.			PARAFUSOS DE FIXAÇÃO					-	8.564,60	
1.5.1.2.1.	SINAPI-I	13279	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	KG	136,00	25,06	BDI 1	30,96	4.210,56	RA
1.5.1.2.2.	Composição	26	FURO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA ANCORAGEM DE PBA	UN	272,00	3,90	BDI 1	4,82	1.311,04	RA
1.5.1.2.3.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,00	36,22	BDI 1	44,75	3.043,00	RA
1.5.2.			ALVENARIA					-	20.080,50	
1.5.2.0.1.	SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	49,50	87,20	BDI 1	107,73	5.332,64	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	Nº TransfereGOV N/A	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	MUNICÍPIO / UF VARGÊÃO - SC	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.5.2.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	57,90	8,81	BDI 1	10,88	629,95	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	57,90	48,58	BDI 1	60,02	3.475,16	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	57,90	4,38	BDI 1	5,41	313,24	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	57,90	14,64	BDI 1	18,09	1.047,41	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	57,90	21,71	BDI 1	26,82	1.552,88	RA
1.5.2.0.7.	Composição	22	VIGA DE CINTA DE 10CM PARA FINALIZAÇÃO DE MUROS (ARMAÇÃO INTERNA COM COLUNA PRONTA 8X8CM COM FERRO 8MM)	M	44,86	50,64	BDI 1	62,56	2.806,44	RA
1.5.2.0.8.	Composição	27	PILAR DE TRAVAMENTO DE 19X19CM PARA FINALIZAÇÃO DE MUROS (ARMAÇÃO INTERNA COM COLUNA PRONTA 14X14CM COM FERRO 10,0MM)	M	32,50	122,61	BDI 1	151,47	4.922,78	RA
1.6.			DRENAGEM					-	98.891,44	
1.6.1.			DRENO DO MURO DE CONTEÇÃO					-	98.891,44	
1.6.1.0.1.	Composição	23	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 1,20 X 4,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 400 MM, ENCHIMENTO COM RACHÃO, BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA E/OU AREIA. AF_07/2021	M	40,50	1.348,87	BDI 1	1.666,39	67.488,80	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	73,50	100,49	BDI 1	124,15	9.125,03	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	99283	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	2,00	1.406,09	BDI 1	1.737,08	3.474,16	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	4.190,39	BDI 1	5.176,81	5.176,81	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	99293	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	6,35	1.699,68	BDI 1	2.099,78	13.333,60	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC	MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	VARGÊÃO - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.6.1.0.6.	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2,00	118,60	BDI 1	146,52	293,04	RA
1.7.			URBANISMO					-	31.150,65	
1.7.1.			CALÇADA					-	31.150,65	
1.7.1.0.1.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,34	26,58	BDI 1	32,84	470,93	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	9,90	208,01	BDI 1	256,98	2.544,10	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	98,95	107,42	BDI 1	132,71	13.131,65	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	18,00	151,14	BDI 1	186,72	3.360,96	RA
1.7.1.0.5.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00	833,92	BDI 1	1.030,22	1.030,22	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	87,00	56,00	BDI 1	69,18	6.018,66	RA
1.7.1.0.7.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3,50	62,47	BDI 1	77,18	270,13	RA
1.7.1.0.8.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	21,40	BDI 1	26,44	1.322,00	RA
1.7.1.0.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	50,00	48,60	BDI 1	60,04	3.002,00	RA
1.8.			ASFALTO DE REPOSIÇÃO NA VIA					-	109.953,59	
1.8.1.			BASE E SUB-BASE					-	109.953,59	
1.8.1.0.1.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	70,50	137,15	BDI 1	169,44	11.945,52	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	105735	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	47,00	268,28	BDI 1	331,43	15.577,21	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	352,50	9,54	BDI 1	11,79	4.155,98	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC	MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	VARGEÃO - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37	
1.8.1.0.4.	SINAPI-I	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	T	47,87	598,34	BDI 1	739,19	35.385,03	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	36,00	137,15	BDI 1	169,44	6.099,84	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	105735	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	24,00	268,28	BDI 1	331,43	7.954,32	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	180,00	9,54	BDI 1	11,79	2.122,20	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI-I	34770	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA	T	24,45	598,34	BDI 1	739,19	18.073,20	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.169,60	1,49	BDI 1	1,84	3.992,06	RA
1.8.1.0.10.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.037,44	0,56	BDI 1	0,69	2.095,83	RA
1.8.1.0.11.	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	8,00	76,39	BDI 1	94,37	754,96	RA
1.8.1.0.12.	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	181,87	BDI 1	224,68	1.797,44	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	860,00	
1.9.0.0.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.000,00	0,70	BDI 1	0,86	860,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
PREVISTO REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE GUIA AONDE FOR NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DO ASFALTO, TANTO AO LADO DO MURO QUANTO NA DRENAGEM TOTAL DA RUA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
N/A	N/A	MUNICIPIO DE VARGEÃO - SC	MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS,			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS	VARGEÃO - SC	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE									637.335,37
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

VARGEÃO - SC
Local
quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMUEL FELIPE FAGUNDES DOS SANTOS
CREA/CAU: SC 204879-1
ART/RRT: ART 10402660-6

← RECURSO