



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 42 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS									100.121,47	
1.			PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS					-	100.121,47	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.826,43	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,32	BDI 1	608,81	1.826,43	RA
1.2.			FUNDAÇÕES					-	14.857,63	
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	9,57	46,02	BDI 1	55,78	533,81	RA
1.2.2.	SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,74	226,86	BDI 1	274,95	203,46	RA
1.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,18	17,16	BDI 1	20,80	3.206,94	RA
1.2.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,74	22,56	BDI 1	27,34	1.769,99	RA
1.2.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,06	935,99	BDI 1	1.134,42	9.143,43	RA
1.3.			PILARES					-	34.951,31	
1.3.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	30,00	177,94	BDI 1	215,66	6.469,80	RA
1.3.2.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	11,54	1.717,77	BDI 1	2.081,94	24.025,59	RA
1.3.3.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	577,20	3,36	BDI 1	4,07	2.349,20	RA
1.3.4.	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	45,26	BDI 1	54,86	877,76	RA
1.3.5.	SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	27,15	BDI 1	32,91	526,56	RA
1.3.6.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	36,22	BDI 1	43,90	702,40	RA
1.4.			VIGAS					-	17.770,49	
1.4.1.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	7,43	1.717,77	BDI 1	2.081,94	15.468,81	RA
1.4.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	371,40	3,36	BDI 1	4,07	1.511,60	RA
1.4.3.	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	45,26	BDI 1	54,86	438,88	RA
1.4.4.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	36,22	BDI 1	43,90	351,20	RA
1.5.			TRAVESSAS					-	30.715,61	
1.5.1.	SINAPI	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	10,08	1.717,77	BDI 1	2.081,94	20.985,96	RA

RECURSO
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TransfereGOV 000	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE DESCANSO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS	MUNICÍPIO / UF DESCANSO/SC	BDI 1 21,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 42 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PÓRTICO PRÉ-MOLDADO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS									100.121,47	
1.5.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	503,80	3,36	BDI 1	4,07	2.050,47	RA
1.5.3.	SINAPI	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	45,26	BDI 1	54,86	438,88	RA
1.5.4.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	36,22	BDI 1	43,90	351,20	RA
1.5.5.	ORSE	03848	CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (CONTRAVENTAMENTO)	M	130,50	43,56	BDI 1	52,79	6.889,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DESCANSO/SC
Local
sexta-feira, 26 de junho de 2026
Data

ISMAEL
BRUSTOLIN:07762734937
Responsável Técnico
Nome: ISMAEL BRUSTOLIN
CREA/CAU: SC 164229-1
ART/RRT: 0

Assinantes



JULIANO JUNIOR KASPER

Assinou em 09/10/2026 às 12:43:49 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de JULIANO JUNIOR KASPER com o CPF ***.495.869-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, JULIANO JUNIOR KASPER, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

M9L-96K-6DP-3LW

ASSINADO DIGITALMENTE

JULIANO JUNIOR KASPER:06149586952

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

