

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO				ORÇAMENTO DISCRIMINADO									
				OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - RUA CONSOLATA									
				BDI: 0,2288 NÃO DESONERADO									
				DATA: JUNHO DE 2024									
				ÁREA 2.040,00 m2									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	UNITÁRIOS		TOTAL		TOTAL GERAL
									MATERIAL	MÃO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MÃO DE OBRA	
1.0 PROLONGAMENTO RUA CONSOLATA													
1.1 SERVIÇOS INICIAIS													
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	198,00			198,00	m	0,48	0,21	95,04	41,58	R\$ 136,62
1.1.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88			2,88	m2	308,16	132,07	887,50	380,36	R\$ 1.267,86
TOTAL ITEM 1.1											R\$ 982,54	R\$ 421,94	R\$ 1.404,48
1.2 PAVIMENTAÇÃO													
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA ESPESURA 15CM, REJUNTADO COM PO DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	2040,00			2040,00	m²	32,91	14,10	67.136,40	28.764,00	R\$ 95.900,40
1.2.2	SINAPI	95875	(PEDRA BASALTICA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	3610,80			3610,80	m³xKm	2,18	0,93	7.871,54	3.358,04	R\$ 11.229,58
1.2.3	SINAPI	95875	(PO DE PEDRA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	505,52			505,52	m³xKm	2,18	0,93	1.102,03	470,13	R\$ 1.572,16
1.2.3	SINAPI	95875	(ARGILA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	6604,16			6604,16	m³xKm	2,18	0,93	14.397,07	6.141,87	R\$ 20.538,94
TOTAL ITEM 1.2											R\$ 76.109,07	R\$ 32.592,17	R\$ 108.702,14
1.3 GUIAS E SARJETAS													
1.3.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	393,43			393,43	m	47,62	20,41	18.735,14	8.029,91	R\$ 26.765,05
1.3.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	100,57			100,57	m	52,63	22,56	5.293,00	2.268,86	R\$ 7.561,86
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 24.028,14	R\$ 10.298,77	R\$ 34.326,91
1.3 DRENAGEM PLUVIAL													
1.3.1	COMPOSIÇÃO	11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	50,00			50,00	m	272,70	116,87	13.635,00	5.843,50	R\$ 19.478,50
1.3.2	COMPOSIÇÃO	12	CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	4,00			4,00	m	2.663,19	1.141,37	10.652,76	4.565,48	R\$ 15.218,24
1.3.3	SINAPI	89306	(DISSIPADOR) ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2014	5,00			5,00	m²	81,12	34,77	405,60	173,85	R\$ 579,45
1.3.3	SINAPI	102476	(DISSIPADOR) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	2,00			2,00	m³	538,42	230,75	1.076,84	461,50	R\$ 1.538,34
TOTAL ITEM 1.3											R\$ 25.770,20	R\$ 11.044,33	R\$ 36.814,53
1.4 SERVIÇOS FINAIS													
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	2040,00			2040,00	m²	0,19	0,08	387,60	163,20	R\$ 550,80
TOTAL ITEM 1.4											R\$ 387,60	R\$ 163,20	R\$ 550,80
TOTAL DA OBRA											R\$ 127.278,45	R\$ 54.620,41	R\$ 181.798,86
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 02/24 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 82,26% E MENSALISTA 46,00%													

Três de Maio/RS
segunda-feira, 10 de junho de 2024


VITOR MOTA
Engenheiro Civil
CREA_R5208014


PREFEITO MUNICIPAL
Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

FL. 28 RUB. 44
PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO ORÇAMENTO DISCRIMINADO				OBRA: Pavimentação com pedras irregulares de basalto - Rua São Roque (Bairro Ullmann)											
				BDI: 22,88%		NÃO DESONERADO									
				DATA: quarta-feira, 12 de junho de 2024											
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	ORÇAMENTO	PERÍODO	ACUMULADO	A EXECUTAR	UN.	ÁREA		m2		TOTAL	TOTAL GERAL	
									MATERIAL	MAO DE OBRA	P.T. MATERIAL	P.T. MAO DE OBRA			
1.0 PROLONGAMENTO RUA SÃO ROQUE															
1.1 SERVIÇOS INICIAIS															
1.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF. 10/2018	430,00		-	430,00	m	0,48	0,21		206,40	90,30	R\$ 296,70	
1.1.2	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,88		-	2,88	m2	308,16	132,07		887,50	380,36	R\$ 1.267,86	
TOTAL ITEM 1.1												R\$ 1.093,90	R\$ 470,68	R\$ 1.564,56	
1.2 PAVIMENTAÇÃO															
1.2.1	COMPOSIÇÃO	101170	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA MEDIA 15CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 2 CM, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	4.345,50		-	4.345,50	m²	37,08	15,89		161.131,14	69.050,00	R\$ 230.181,14	
1.2.2	SINAPI	95875	(PEDRA BASÁLTICA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	7.691,54		-	7.691,54	m³xKm	2,17	0,93		16.690,64	7.153,13	R\$ 23.843,77	
1.2.3	SINAPI	95875	(PÓ DE PEDRA BASE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	1.025,54		-	1.025,54	m³xKm	2,17	0,93		2.225,42	953,75	R\$ 3.179,17	
1.2.4	SINAPI	95875	(PÓ DE PEDRA REVESTIMENTO) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	7.691,54		-	7.691,54	m³xKm	2,17	0,93		16.690,64	7.153,13	R\$ 23.843,77	
TOTAL ITEM 1.2												R\$ 180.047,20	R\$ 77.156,88	R\$ 257.204,08	
1.3 GUIAS E SARJETAS															
1.3.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF. 06/2016	497,07		-	497,07	m	47,63	20,41		23.675,44	10.145,20	R\$ 33.820,64	
1.3.2	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF. 06/2016	102,77		-	102,77	m	52,66	22,57		5.411,87	2.319,52	R\$ 7.731,39	
TOTAL ITEM 1.3												R\$ 29.087,31	R\$ 12.464,72	R\$ 41.552,03	
1.3 DRENAGEM PLUVIAL															
1.3.1	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 12/2015	55,00		-	55,00	m	167,27	71,69		9.199,85	3.942,95	R\$ 13.142,80	
1.3.2	COMPOSIÇÃO	12	CAIXA COLETOIRA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METÁLICA	6,00		-	6,00	m	2.681,33	1.149,14		16.087,98	6.894,84	R\$ 22.982,82	
TOTAL ITEM 1.3												R\$ 25.287,83	R\$ 10.837,79	R\$ 36.125,62	
1.4 SERVIÇOS FINAIS															
1.4.1	COMPOSIÇÃO	03	LIMPEZA FINAL DA PISTA E ENTORNO COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO	4.345,50		-	4.345,50	m²		0,27		-	1.173,29	R\$ 1.173,29	
TOTAL ITEM 1.4												R\$ -	R\$ 1.173,29	R\$ 1.173,29	
TOTAL DA OBRA												R\$ 235.516,24	R\$ 102.103,34	R\$ 337.619,58	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI 03/24 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MÃO DE OBRA HORISTA 82,28% E MENSALISTA 46,00%															


 VITOR MOTA
 Engenheiro Civil
 CREA_RS208014

TRÊS DE MAIO/RS
 quarta-feira, 12 de junho de 2024
 MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO
 Prefeito Municipal

 Marcos V. Benedetti Corso
 Prefeito Municipal

FL. 21
 P. 12
 PREFEITURA MUNICIPAL
 PROTOCOLO