

PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA

BDI ADOTADO 20,27%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL		
			valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	acumul. %	valor R\$	perc. %	
1 SERVIÇOS INICIAIS														
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	R\$ 1.720,77	R\$ 1.720,77	100%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ 1.720,77	100%	
2 REMOÇÃO PAVIMENTO E SOLO MOLE														
.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	R\$ 18.066,92	R\$ 9.033,46	50%	50%	R\$ 9.033,46	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 18.066,92	100%	
.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE	R\$ 23.284,00	R\$ 11.642,00	50%	50%	R\$ 11.642,00	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 23.284,00	100%	
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - EMP = 1,29 - DMT= 1km	R\$ 7.590,18	R\$ 3.795,09	50%	50%	R\$ 3.795,09	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 7.590,18	100%	
.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	R\$ 3.632,65	R\$ 1.816,33	50%	50%	R\$ 1.816,33	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 3.632,65	100%	
.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE	R\$ 6.525,53	R\$ 3.262,77	50%	50%	R\$ 3.262,77	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 6.525,53	100%	
.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - EMP = 1,29 - DMT= 1km	R\$ 2.127,21	R\$ 1.063,61	50%	50%	R\$ 1.063,61	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 2.127,21	100%	
.7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	R\$ 70.790,60	R\$ 35.395,30	50%	50%	R\$ 35.395,30	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 70.790,60	100%	
.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 EMP = 1,29 - DMT= 18,8km	R\$ 29.993,66	R\$ 14.996,83	50%	50%	R\$ 14.996,83	50%	100%	R\$ -		100%	R\$ 29.993,66	100%	
3 PAVIMENTAÇÃO														
.1	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA PRODUZIDA	R\$ 108.654,62	R\$ -	0%	0%	R\$ 54.327,31	50%	50%	R\$ 54.327,31	50%	100%	R\$ 108.654,62	100%	
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 EMP = 1,29 - DMT= 25,6km	R\$ 40.133,10	R\$ -	0%	0%	R\$ 20.066,55	50%	50%	R\$ 20.066,55	50%	100%	R\$ 40.133,10	100%	
.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.	R\$ 420.912,54	R\$ -	0%	0%	R\$ 210.456,27	50%	50%	R\$ 210.456,27	50%	100%	R\$ 420.912,54	100%	
.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 3.999,09	R\$ -	0%	0%	R\$ 1.999,55	50%	50%	R\$ 1.999,55	50%	100%	R\$ 3.999,09	100%	
.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). SEM MEIO FIO	R\$ 16.911,26	R\$ -	0%	0%	R\$ 8.455,63	50%	50%	R\$ 8.455,63	50%	100%	R\$ 16.911,26	100%	
TOTAL		754.342,13	82.726,15		10,97%	376.310,68		49,89%	295.305,31		39,15%	754.342,13		
TOTAL ACUMULADO			82.726,15		10,97%	459.036,83		60,85%	754.342,13		100,00%			