

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE			PRIORIDADE	Nº 69	SAM	69
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA					LOTE nº	1
Local da Obra:	AVENIDA IGUAÇU S/N - CENTRO			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					18/11/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12				Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.314.414,49	Valor total Mão de Obra:	R\$ 101.426,55	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.212.987,94
			7,72%		92,28%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 1.314.414,50	
Medição 1 - Início	30	R\$ 91.540,74	SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ ATERRO E COMPACTAÇÃO DE TERRA/ DRENAGEM/ / FUNDAÇÕES
Medição 2	30	R\$ 119.193,59	ESTRUTURAS PILARETES/ LEVANTAMENTO MUROS/ ENTRADA ENERGIA/ ENTRADA AGUA
Medição 3	30	R\$ 121.151,71	IMPERMEABILIZAÇÕES/ INICIO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/ ARGAMASSAS/ PREPARO MUROS
Medição 4	30	R\$ 116.246,15	FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS/ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ PREPARO BASE DA PAVIMENTAÇÃO
Medição 5	30	R\$ 104.962,24	MOVIMENTAÇÃO TERRA/ REQUADRO E EMASSAMENTO DAS ESTRUTURAS/ TEXTURA MUROS/ PAVIMENTAÇÃO PAVER
Medição 6	30	R\$ 113.263,06	ACABAMENTO E PREPARO SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS E MUROS/ BASE DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
Medição 7	30	R\$ 107.697,79	TUBULAÇÃO ELÉTRICA/ PINTURA DAS ESTRUTURAS E MUROS/ PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO
Medição 8	30	R\$ 114.351,54	ENTREGA ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA ÁREA MULTIUSO/ FIAÇÃO ELÉTRICA
Medição 9	30	R\$ 120.101,43	INSTALAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA ESPAÇO MULTIUSO/ PREPARO CANTEIROS P/ PAISAGISMO
Medição 10	30	R\$ 132.218,60	INSTALAÇÃO FOLHAS EM ACRÍLICO P/ COBERTURA DO ESPAÇO MULTIUSO/ PAISAGISMO
Medição 11	30	R\$ 75.081,02	PLANTIO DE GRAMA E VEGETAÇÕES DE PAISAGISMO/ PINTURA DEMÃO FINAL/ LIMPEZA OBRA/ RETIRADA DE ENTULHOS/ BANCOS E LIXEIRAS
Medição 12	30	R\$ 98.606,63	INSTALAÇÃO POSTES E LUMINÁRIAS/ RETOQUES E ACABAMENTOS FINAIS NAS CALÇADAS/ MUROS E ESTRUTURAS

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
PAULO CEZAR DE ANDRADE - CAU A81323-0 - ART/RRT Nº 16137498	JAIME DA SILVA STANG

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--