

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	CIDADE GAUCHA	PRIORIDADE Nº 87	SAM 69
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA BERNADELLI	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	12/12/2025 - sex
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO: 06			

FILTRO	CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGEM	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
						1	2	3	4	5	6										
X																					
X	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	152	Sim	30	25	23	25	24	25										
X	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	125	Sim	20	20	20	20	25	20										
X	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	125	Sim	20	20	25	20	20	20										
X	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	125	Sim	20	25	20	20	20	20										
X	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	167	Sim	30	30	30	30	20	27										
X	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	136	Sim	25	25	23	20	23	20										
X	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	136	Sim	25	25	23	20	23	20										
X	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	136	Sim	25	25	23	20	23	20										
X	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	136	Sim	25	25	23	20	23	20										
X	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	6	Sim	1	1	1	1	1	1										
X	Resp. Técnico (assinatura digital):				Prefeito(a) (assinatura digital):																
X																					
X	SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 1720257356294				ALEXANDRE LUCENA																
X	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE																				