

MEMORANDO INTERNO

Setor de Engenharia

Data: 24/02/2026

Para: Setor de Licitações/Administração

De: Setor de Engenharia

Assunto: Relação de serviços a serem executados na Praça Municipal

Após vistoria técnica realizada na Praça Municipal, o Setor de Engenharia identificou a necessidade de execução dos seguintes serviços de manutenção e reforma:

1. QUADRA DE VÔLEI

- Construção de muro lateral com dimensões de 9,00 m de comprimento por 1,10 m de altura.

2. BANHEIROS (FEMININO E MASCULINO) – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM AMBOS:

- Retirada e substituição das janelas existentes (02 unidades – 2,0x0,5m).
- Retirada e substituição das portas existentes (02 unidades – 0,90x1,90m).
- Instalação de 01 (um) chuveiro por banheiro.
- Instalação de box para vaso, com dimensões: 1,50mx1,50m/H: 2,00m.
- Remoção do revestimento cerâmico existente (2,80mx3,10m).
- Assentamento de novo revestimento cerâmico (2,80mx3,10m).

3. ÁREA EXTERNA EM FRENTE AOS BANHEIROS

- Execução de piso externo com dimensões de 4,00 m x 11,00 m.
- Execução de contrapiso.
- Assentamento de revestimento apropriado para área externa, com caimento para escoamento de água.

4. PARTE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO

- Aplicação de massa fina para correção de imperfeições nas paredes externas.
- Pintura completa da área externa.
- Retirada e substituição total do telhado.
- Substituição completa das calhas.

Os serviços elencados são necessários para garantir melhores condições de uso, segurança e conservação do espaço público. Solicitamos as providências cabíveis para planejamento orçamentário e posterior execução.

Sagrada Família, 24 de Fevereiro de 2026.