

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURÍCIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PAVLHÃO INDUSTRIAL						
Planilha de Materiais e Serviços						
Item/Descrição			QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	TOTAL
ITEM	FORTE	COD	MATERIAIS E SERVIÇOS			
PAVLHÃO 12X20						
01.	COTAÇÃO	-	Sapatas, com dimensões aproximadas de 1,00 m de diâmetro, 1,50 m de profundidade, concretadas e armadas com gaiola de ferro de 8 mm	14,00	UNID	550,007.700,00
02.	COTAÇÃO	-	Pilares pré-moldados, com dimensões aproximadas de 29 cm x 40 cm, altura de aproximadarr	14,00	UNID	2.300,0032.200,00
03.	COTAÇÃO	-	Placas pré-moldadas, com dimensões aproximadas de 4,74 m x 1,25 m x 10 cm, revestidas com malha POP 15 x 15 cm, tipo 4,2.(Concreto Usinado 30 MPA)	60,00	UNID	1.800,00108.000,00
04.	COTAÇÃO	-	Tesouras metálicas com vão de 12,00 m	5,00	UNID	2.000,0010.000,00
05.	COTAÇÃO	-	Terças enrijecidas 75 x 40 x 2,25 mm	56,00	UNID	120,006.720,00
06.	COTAÇÃO	-	Cobertura Aluzinco Trapezoidal	300,00	m	39,0011.700,00
07.	COTAÇÃO	-	Parafusos Autobrocantes	1.500,00	UNID	0,751.125,00
08.	COTAÇÃO	-	Piso em concreto polido (1lcm)	260,00	m²	150,0039.000,00
09.	COTAÇÃO	-	Portas de correr, com dimensões aproximadas de 5,00 m x 5,00 m cada	2,00		9.075,0018.150,00
2 VARANDAS 10X20						
10.	COTAÇÃO	-	Sapatas, com dimensões aproximadas de 1,00 m de diâmetro, 1,50 m de profundidade, concretadas e armadas com gaiola de ferro de 8 mm	14,00		550,007.700,00
11.	COTAÇÃO	-	Pilares pré-moldados, com dimensões aproximadas de 29 cm x 40 cm, altura de aproximadarr	14,00		2.300,0032.200,00
12.	COTAÇÃO	-	Placas pré-moldadas, com dimensões aproximadas de 4,74 m x 1,25 m x 10 cm, revestidas com malha POP 15 x 15 cm, tipo 4,2.(Concreto Usinado 30 MPA)	60,00		1.800,00108.000,00
13.	COTAÇÃO	-	Portas de correr, com dimensões aproximadas de 4,50 m x 4,00 m cada	2,00	UNID	9.075,0018.150,00
14.	COTAÇÃO	-	Piso em concreto polido (1lcm)	400,00	m²	150,0060.000,00
15.	COTAÇÃO	-	Tesouras de 10 metros	10,00	UNID	2.000,0020.000,00
16.	COTAÇÃO	-	Terças enrijecidas 75 x 40 x 2,25 mm	65,00	UNID	120,007.800,00
17.	COTAÇÃO	-	Cobertura Aluzinco Trapezoidal	460,00	m	39,0017.940,00
18.	COTAÇÃO	-	Parafusos Autobrocantes	2.500,00	UNID	0,751.875,00
19.	COTAÇÃO	-	Janelas Basculantes	4,00	UNID	335,001.340,00
BDI INCLUSO 23,92%						
Total						509.600,00

Doutor Mauricio Cardoso, 26 de agosto de 2.026

ANDRÉ VERNIER
Arquiteto e Urbanista
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Cau 30160-4