TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL					
			PLANILHA A - ORÇAMENTO SINTÉTICO																		
1			SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS								2.657,81										
1.1			ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA								296,76										
1.1.1	C34511 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00.	UN	1,00	0,00	215,12	215,12	0,00	215,12	215,12		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	215,12	0,0%	0,00
1.1.2	C34510 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ATÉ R$ 15.000,00.	UN	1,00	0,00	81,64	81,64	0,00	81,64	81,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	81,64
1.2			PROJETOS								2.361,05										
1.2.1	CP0170	Próprio	CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO ESTRUTURAL	M²	223,55	6,11	0,11	6,23	1.366,44	25,65	1.392,09		0,0%	0,00	0,00	0,00	223,55	100,0%	1.392,09	0,0%	0,01
1.2.2	CP0029 - CRO 5	Próprio	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	M²	223,55	4,25	0,08	4,33	950,65	18,31	968,96		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	968,96
2			SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS								68.054,15										
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								68.054,15										
2.1.1	C32001 - 2 - CRO5	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00	645,98	34,56	680,54	64.598,06	3.456,09	68.054,15	7,60	7,6%	4.909,45	262,66	5.172,12	96,13	96,1%	65.420,45	3,9%	2.633,70
3			SERVICOS COMPLEMENTARES								12.421,72										
3.1			DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS								8.700,00										
3.1.1	IOPES 030304 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA.	M³	115,00	8,46	67,19	75,65	973,37	7.726,63	8.700,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	115,00	100,0%	8.700,00	0,0%	0,00
3.2			ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO								2.165,34										
3.2.1	74022/030 ADAPT (1)	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	15,00	134,49	9,87	144,36	2.017,36	147,98	2.165,34		0,0%	0,00	0,00	0,00	15,00	100,0%	2.165,34	0,0%	0,00
3.3			ENTREGA DA OBRA								760,14										
3.3.1	9537 ADAPT (2)	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	223,55	1,88	1,15	3,02	419,45	256,44	675,89		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	675,89
3.3.2	SETOP ED-4291ADAPT	Próprio	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	m²	223,55	0,37	0,01	0,38	82,42	1,84	84,26		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	84,26
3.4			MOVIMENTAÇÃO DE POSTE ELÉTRICO								796,24										
3.4.1	100614	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	221,98	574,26	796,24	221,98	574,26	796,24		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	796,24	0,0%	0,00
4			SERVICOS PRELIMINARES								7.131,24										
4.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								7.131,24										
4.1.1	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	251,97	2,53	1,07	3,61	637,94	270,46	908,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	251,97	100,0%	908,40	0,0%	0,00
4.1.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	251,97	1,79	0,37	2,16	452,13	92,91	545,04		0,0%	0,00	0,00	0,00	251,97	100,0%	545,04	0,0%	0,00
4.1.3	97653	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	29,50	82,57	112,06	265,47	743,11	1.008,58		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,00	100,0%	1.008,58	0,0%	0,00
4.1.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	35,01	8,05	43,48	51,52	281,98	1.522,08	1.804,06		0,0%	0,00	0,00	0,00	35,01	100,0%	1.804,06	0,0%	0,00
4.1.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,60	37,81	47,46	85,26	476,35	597,97	1.074,31		0,0%	0,00	0,00	0,00	12,60	100,0%	1.074,31	0,0%	0,00
4.1.6	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,41	108,01	26,93	134,94	44,28	11,04	55,32		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,41	100,0%	55,32	0,0%	0,00
4.1.7	SEDOP 021525 ADAPT (1)	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO COM MARTELETE	m²	128,18	1,34	5,78	7,13	172,24	741,49	913,73		0,0%	0,00	0,00	0,00	128,18	100,0%	913,73	0,0%	0,00
4.1.8	SINAPI (85184) - ADAPT(1)	Próprio	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	140,05	3,36	0,81	4,17	470,48	113,61	584,09		0,0%	0,00	0,00	0,00	140,05	100,0%	584,09	0,0%	0,01
4.1.9	CPOS 04.21.130 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUSO MUNCK.	UN	1,00	118,27	119,43	237,70	118,27	119,43	237,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	237,70	0,0%	0,00
5			SERVICOS DIVERSOS								1.756,71										
5.1			ANDAIMES								1.756,71										
5.1.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	11,40	16,83	2,89	19,72	191,85	32,97	224,83		0,0%	0,00	0,00	0,00	11,40	100,0%	224,83	0,0%	0,00
5.1.2	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	45,60	0,00	33,59	33,59	0,00	1.531,89	1.531,89		0,0%	0,00	0,00	0,00	44,20	96,9%	1.484,86	3,1%	47,03
6			SERVICOS TECNICOS								5.749,74										
6.1			LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO								5.749,74										
6.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	81,36	25,69	44,98	70,67	2.089,90	3.659,84	5.749,74		0,0%	0,00	0,00	0,00	81,36	100,0%	5.749,74	0,0%	0,00
7			CANTEIRO DE OBRAS								25.546,58										
7.1			SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO								10.364,28										
7.1.1	CPOS 02.08.050 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE OBRA BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	2,88	40,24	119,55	159,78	115,88	344,29	460,17		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,88	100,0%	460,18	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249									
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024									
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73			DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
7.1.2	98459 ADAPT (01)	Próprio	TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO E = 0,50 MM.	m²	74,16	14,38	43,18	57,56	1.066,41	3.202,28	4.268,69		0,0%	0,00	0,00	0,00	74,16	100,0%	4.268,69	0,0%	0,00
7.1.3	98458 ADAPT (03)	Próprio	TAPUME COM TELA DE POLIPROPILENO, ALTURA 2,20 M	m²	129,16	11,58	32,05	43,63	1.495,37	4.140,05	5.635,42		0,0%	0,00	0,00	0,00	129,16	100,0%	5.635,42	0,0%	0,00
7.2			**IMPLANTAÇÃO**								**10.663,33**										
7.2.1	SBC 012225 ADAPT (1)	Próprio	ALUGUEL MENSAL CONTAINER	MES	8,00	0,00	532,91	532,91	0,00	4.263,26	4.263,26	0,61	7,6%	0,00	324,01	324,01	7,68	96,0%	4.093,16	4,0%	170,10
7.2.2	104897 ADAPT (01)	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	7,56	217,56	629,01	846,57	1.644,74	4.755,33	6.400,07		0,0%	0,00	0,00	0,00	7,56	100,0%	6.400,07	0,0%	0,00
7.3			**OPERAÇÃO DO CANTEIRO**								**4.518,97**										
7.3.1	00044480	SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D	m³	171,52	0,00	11,47	11,47	0,00	1.967,53	1.967,53		0,0%	0,00	0,00	0,00	171,52	100,0%	1.967,53	0,0%	0,00
7.3.2	00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	4208,00	0,00	0,61	0,61	0,00	2.551,44	2.551,44		0,0%	0,00	0,00	0,00	4.208,00	100,0%	2.551,44	0,0%	0,00
8			**MOVIMENTO DE TERRA**								**0,00**										
9			**DRENAGEM / CONTENCAO / POCOS VISITA / CAIXAS**								**0,00**										
10			**ESCORAMENTO EM VALAS**								**0,00**										
11			**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS**								**0,00**										
12			**LIGACOES PREDIAIS AGUA / ESGOTO /ENERGIA / TEL**								**0,00**										
13			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								**150.123,59**										
13.1			**FUNDAÇÕES**								**78.400,12**										
13.1.1			**SAPATAS**								**46.113,31**										
13.1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	118,80	10,14	22,95	33,09	1.205,08	2.726,52	3.931,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	118,80	100,0%	3.931,59	0,0%	0,00
13.1.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	39,52	11,97	22,51	34,48	473,09	889,52	1.362,61		0,0%	0,00	0,00	0,00	39,52	100,0%	1.362,61	0,0%	0,00
13.1.1.3	96529	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	40,00	104,26	109,87	214,13	4.170,24	4.394,76	8.565,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	100,0%	8.565,00	0,0%	0,00
13.1.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,50	7,57	8,62	16,19	79,49	90,51	170,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	10,50	100,0%	170,00	0,0%	0,00
13.1.1.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	620,20	3,07	8,32	11,40	1.905,64	5.163,02	7.068,66		0,0%	0,00	0,00	0,00	620,20	100,0%	7.068,66	0,0%	0,00
13.1.1.6	96547 ADAPT (1)	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,90	1,74	7,08	8,82	150,94	615,20	766,14		0,0%	0,00	0,00	0,00	86,90	100,0%	766,14	0,0%	0,00
13.1.1.7	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,60	1,26	6,98	8,24	31,04	171,73	202,77		0,0%	0,00	0,00	0,00	24,60	100,0%	202,77	0,0%	0,00
13.1.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	19,80	23,38	639,57	662,95	462,85	12.663,55	13.126,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	19,80	100,0%	13.126,40	0,0%	0,00
13.1.1.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	128,70	14,67	5,61	20,28	1.887,60	722,35	2.609,95		0,0%	0,00	0,00	0,00	128,70	100,0%	2.609,95	0,0%	0,00
13.1.1.10	101585 ADAPT (01)	Próprio	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M	m²	170,00	29,01	19,87	48,88	4.932,34	3.377,84	8.310,18		0,0%	0,00	0,00	0,00	170,00	100,0%	8.310,18	0,0%	0,00
13.1.2			**PILARES - TÉRREO**								**6.049,84**										
13.1.2.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	20,30	86,12	108,62	194,75	1.748,30	2.205,06	3.953,36		0,0%	0,00	0,00	0,00	20,30	100,0%	3.953,36	0,0%	0,00
13.1.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,50	3,59	7,87	11,45	80,75	176,98	257,73		0,0%	0,00	0,00	0,00	22,50	100,0%	257,73	0,0%	0,00
13.1.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,10	1,03	7,95	8,98	16,62	127,96	144,58		0,0%	0,00	0,00	0,00	16,10	100,0%	144,58	0,0%	0,00
13.1.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,70	0,66	6,88	7,54	5,70	59,88	65,58		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,70	100,0%	65,58	0,0%	0,00
13.1.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,20	0,46	6,83	7,29	41,38	616,39	657,77		0,0%	0,00	0,00	0,00	90,20	100,0%	657,77	0,0%	0,00
13.1.2.6	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,90	0,35	7,92	8,28	8,77	197,29	206,06		0,0%	0,00	0,00	0,00	24,90	100,0%	206,06	0,0%	0,00
13.1.2.7	103672 ADAPT (1)	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,30	26,82	561,45	588,27	34,86	729,89	764,75		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,30	100,0%	764,75	0,0%	0,00
13.1.3			**VIGAS - TÉRREO**								**26.236,97**										
13.1.3.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	36,57	13,50	28,46	41,97	493,81	1.040,96	1.534,76		0,0%	0,00	0,00	0,00	36,57	100,0%	1.534,76	0,0%	0,00
13.1.3.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	1,27	48,49	136,50	184,99	61,58	173,35	234,93		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,27	100,0%	234,93	0,0%	0,00
13.1.3.3	96530 ADAPT (1)	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA (PINUS), E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO	m²	95,60	40,85	76,22	117,06	3.904,82	7.286,39	11.191,21		0,0%	0,00	0,00	0,00	95,60	100,0%	11.191,21	0,0%	0,00
13.1.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	110,00	7,57	8,62	16,19	832,80	948,17	1.780,98		0,0%	0,00	0,00	0,00	110,00	100,0%	1.780,98	0,0%	0,00
13.1.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,40	5,57	8,96	14,54	124,80	200,79	325,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	22,40	100,0%	325,60	0,0%	-0,01

Assinado digitalmente

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO QTD	INÍCIO %	20/02/26 MO	FIM MAT	09/03/26 TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
13.1.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,60	4,09	8,96	13,04	390,87	856,16	1.247,04		0,0%	0,00	0,00	0,00	95,60	100,0%	1.247,04	0,0%	0,00
13.1.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	77,90	3,07	8,32	11,40	239,35	648,50	887,85		0,0%	0,00	0,00	0,00	77,90	100,0%	887,86	0,0%	-0,01
13.1.3.8	96547 ADAPT (1)	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	225,70	1,74	7,08	8,82	392,05	1.597,81	1.989,86		0,0%	0,00	0,00	0,00	225,70	100,0%	1.989,86	0,0%	0,01
13.1.3.9	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	146,70	1,26	6,98	8,24	185,10	1.024,12	1.209,22		0,0%	0,00	0,00	0,00	146,70	100,0%	1.209,22	0,0%	0,00
13.1.3.10	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	8,00	13,30	622,28	635,57	106,38	4.978,21	5.084,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,00	100,0%	5.084,60	0,0%	0,00
13.1.3.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	37,03	14,67	5,61	20,28	543,10	207,84	750,94		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,03	100,0%	750,94	0,0%	-0,01
13.2			**SUPERESTRUTURA - COBERTURA**								**70.862,67**										
13.2.1			**PILAR**								**19.769,10**										
13.2.1.1	92409	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	70,00	86,12	108,62	194,75	6.028,66	7.603,64	13.632,30		0,0%	0,00	0,00	0,00	70,00	100,0%	13.632,30	0,0%	0,00
13.2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,20	3,59	7,87	11,45	262,70	575,79	838,48		0,0%	0,00	0,00	0,00	73,20	100,0%	838,48	0,0%	0,00
13.2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,80	1,03	7,95	8,98	28,69	220,95	249,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	27,80	100,0%	249,64	0,0%	0,00
13.2.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,30	0,66	6,88	7,54	51,98	545,80	597,78		0,0%	0,00	0,00	0,00	79,30	100,0%	597,78	0,0%	0,00
13.2.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,30	0,46	6,83	7,29	97,87	1.457,60	1.555,47		0,0%	0,00	0,00	0,00	213,30	100,0%	1.555,47	0,0%	0,00
13.2.1.6	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10	0,35	7,92	8,28	13,07	293,96	307,03		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,10	100,0%	307,03	0,0%	0,00
13.2.1.7	103672 ADAPT (1)	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,40	26,82	561,45	588,27	118,00	2.470,40	2.588,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,40	100,0%	2.588,40	0,0%	0,00
13.2.2			**VIGAS**								**26.960,55**										
13.2.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	102,50	47,07	101,28	148,35	4.824,94	10.381,40	15.206,34		0,0%	0,00	0,00	0,00	102,50	100,0%	15.206,34	0,0%	0,00
13.2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,80	3,59	7,87	11,45	490,95	1.076,06	1.567,01		0,0%	0,00	0,00	0,00	136,80	100,0%	1.567,01	0,0%	0,00
13.2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	184,70	1,56	8,51	10,07	289,05	1.570,88	1.859,93		0,0%	0,00	0,00	0,00	184,70	100,0%	1.859,93	0,0%	0,00
13.2.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,50	1,03	7,95	8,98	36,65	282,15	318,80		0,0%	0,00	0,00	0,00	35,50	100,0%	318,80	0,0%	0,00
13.2.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,10	0,66	6,88	7,54	74,14	778,43	852,57		0,0%	0,00	0,00	0,00	113,10	100,0%	852,57	0,0%	0,00
13.2.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,70	0,46	6,83	7,29	31,06	462,63	493,69		0,0%	0,00	0,00	0,00	67,70	100,0%	493,69	0,0%	0,00
13.2.2.7	103675 ADAPT (1)	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	11,30	28,33	561,24	589,57	320,17	6.342,03	6.662,21		0,0%	0,00	0,00	0,00	11,30	100,0%	6.662,14	0,0%	0,07
13.2.3			**LAJES**								**24.133,02**										
13.2.3.1	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	146,30	14,24	32,91	47,15	2.083,39	4.814,12	6.897,51		0,0%	0,00	0,00	0,00	146,30	100,0%	6.897,51	0,0%	0,00
13.2.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,00	3,08	7,92	11,00	452,88	1.164,72	1.617,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	147,00	100,0%	1.617,60	0,0%	0,00
13.2.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	295,30	1,97	8,36	10,32	580,70	2.467,98	3.048,68		0,0%	0,00	0,00	0,00	295,30	100,0%	3.048,68	0,0%	0,00
13.2.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,20	1,21	8,45	9,66	32,98	229,78	262,76		0,0%	0,00	0,00	0,00	27,20	100,0%	262,76	0,0%	0,00
13.2.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	429,50	0,74	7,87	8,61	316,72	3.381,93	3.698,65		0,0%	0,00	0,00	0,00	429,50	100,0%	3.698,66	0,0%	-0,01
13.2.3.6	103675 ADAPT (1)	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	14,60	28,33	561,24	589,57	413,67	8.194,13	8.607,81		0,0%	0,00	0,00	0,00	14,60	100,0%	8.607,72	0,0%	0,09
13.3			**CAIXA DE MANEJO DE CONCRETO**								**860,79**										
13.3.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	0,63	20,01	569,08	589,09	12,60	358,52	371,12		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	371,12

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC			SOLICITAÇÃO:	202305000249								
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240		DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024									
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO QTD	INÍCIO %	20/02/26 MO	FIM MAT	09/03/26 TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
13.3.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	3,28	33,00	104,36	137,35	108,22	342,31	450,53	3,28	100,0%	108,23	342,31	450,51	3,28	100,0%	450,51	0,0%	0,02
13.3.3	91594	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF 06/2019	KG	4,85	0,84	7,24	8,07	4,05	35,09	39,14	2,43	50,1%	2,03	17,58	19,61	2,43	50,1%	19,61	49,9%	19,53
14			**INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)**								**0,00**										
15			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**6.203,38**										
15.1			**ALIMENTAÇÃO**								**1.015,90**										
15.1.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1,00	52,10	119,39	171,49	52,10	119,39	171,49	1,00	100,0%	52,10	119,39	171,49	1,00	100,0%	171,49	0,0%	0,00
15.1.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1,00	18,67	154,99	173,66	18,67	154,99	173,66	1,00	100,0%	18,67	154,99	173,66	1,00	100,0%	173,66	0,0%	0,00
15.1.3	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	1,00	9,19	104,21	113,40	9,19	104,21	113,40	1,00	100,0%	9,19	104,21	113,40	1,00	100,0%	113,40	0,0%	0,00
15.1.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	4,74	2,27	7,01	18,97	9,08	28,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	28,06	0,0%	-0,01
15.1.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	53,30	5,54	4,39	9,93	295,22	234,08	529,30	8,80	16,5%	48,74	38,65	87,39	53,30	100,0%	529,31	0,0%	-0,01
15.2			**ÁGUA FRIA**								**611,24**										
15.2.1	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	3,84	28,28	32,12	3,84	28,28	32,12		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	32,12	0,0%	0,00
15.2.2	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	3,73	29,41	33,14	3,73	29,41	33,14		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	33,14	0,0%	0,00
15.2.3	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	3,73	4,88	8,60	3,73	4,88	8,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	8,60	0,0%	0,00
15.2.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	4,74	2,27	7,01	18,98	9,08	28,06		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	28,06	0,0%	0,00
15.2.5	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	5,20	5,54	4,39	9,93	28,80	22,84	51,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	5,20	100,0%	51,64	0,0%	0,00
15.2.6	ORSE 1609 ADAPT (1)	Próprio	TÊ 90 SOLDÁVEL, PVC, 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	4,04	5,24	9,28	4,04	5,24	9,28		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	9,28	0,0%	0,00
15.2.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	4,57	5,78	10,36	9,14	11,57	20,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	20,71	0,0%	0,00
15.2.8	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	22,09	5,73	0,84	6,56	126,51	18,47	144,98		0,0%	0,00	0,00	0,00	22,09	100,0%	144,98	0,0%	0,00
15.2.9	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	22,09	9,19	3,61	12,80	202,89	79,82	282,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	22,09	100,0%	282,72	0,0%	-0,01
15.3			**ESGOTO SANITÁRIO**								**3.355,63**										
15.3.1	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,00	72,46	94,24	166,71	72,46	94,24	166,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	166,71	0,0%	0,00
15.3.2	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	14,78	51,19	65,98	14,78	51,19	65,98		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	65,98	0,0%	0,00
15.3.3	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	3,02	4,69	7,71	3,02	4,69	7,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	7,71	0,0%	0,00
15.3.4	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	4,43	5,27	9,70	4,43	5,27	9,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	9,70	0,0%	0,00
15.3.5	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	7,59	13,95	21,53	22,76	41,84	64,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	64,60	0,0%	0,00
15.3.6	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	4,81	6,78	11,59	4,81	6,78	11,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	11,59	0,0%	0,00
15.3.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	6,72	13,31	20,03	6,72	13,31	20,03		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	20,03	0,0%	0,00
15.3.8	89724 ADAPT (3)	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, COM ANEL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	4,43	5,67	10,10	4,43	5,67	10,10		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	10,10	0,0%	0,00
15.3.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,96	26,88	35,84	8,96	26,88	35,84		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	35,84	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC			SOLICITAÇÃO:	202305000249								
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240		DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024									
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73			DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
15.3.10	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	4,47	8,60	13,07	13,42	25,79	39,21		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	39,21	0,0%	0,00
15.3.11	89557 ADAPT (4)	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3,32	9,32	12,64	3,32	9,32	12,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	12,64	0,0%	0,00
15.3.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,20	15,53	12,18	27,71	49,69	38,99	88,67		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,20	100,0%	88,68	0,0%	-0,01
15.3.12	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,50	1,44	7,24	8,68	0,72	3,61	4,33		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,50	100,0%	4,34	0,0%	-0,01
15.3.13	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,90	10,23	5,88	16,12	9,21	5,29	14,50		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,90	100,0%	14,51	0,0%	-0,01
15.3.14	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52,50	15,53	12,18	27,71	815,16	639,66	1.454,82	9,00	17,1%	139,74	109,66	249,40	52,50	100,0%	1.454,83	0,0%	-0,01
15.3.15	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	1,19	5,74	6,93	2,38	11,49	13,86		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	13,86	0,0%	0,00
15.3.16	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	0,39	6,77	7,16	0,39	6,77	7,16	1,00	100,0%	0,39	6,77	7,16	1,00	100,0%	7,16	0,0%	0,00
15.3.17	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,30	1,44	7,24	8,68	6,19	31,11	37,31		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,30	100,0%	37,31	0,0%	0,00
15.3.18	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,59	10,38	11,97	1,59	10,38	11,97		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	11,97	0,0%	0,00
15.3.19	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,54	53,15	12,91	66,06	825,98	200,55	1.026,53	4,29	27,6%	228,02	55,36	283,39	15,54	100,0%	1.026,53	0,0%	0,00
15.3.20	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	14,96	11,95	4,92	16,87	178,83	73,55	252,38	4,46	29,8%	53,32	21,93	75,24	14,96	100,0%	252,39	0,0%	-0,01
15.4			**LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS**								**1.220,60**										
15.4.1	85469 ADAPT (1)	Próprio	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA LINHA DECA IZY OU SIMILAR, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	18,53	515,23	533,76	18,53	515,23	533,76	1,00	100,0%	18,53	515,23	533,76	1,00	100,0%	533,76	0,0%	0,00
15.4.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,38	114,42	124,80	10,38	114,42	124,80	1,00	100,0%	10,38	114,42	124,80	1,00	100,0%	124,80	0,0%	0,00
15.4.3	100854 ADAPT (2)	Próprio	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,81	145,91	161,73	15,81	145,91	161,73	1,00	100,0%	15,81	145,91	161,73	1,00	100,0%	161,73	0,0%	0,00
15.4.4	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	6,69	126,53	133,23	6,69	126,53	133,23	1,00	100,0%	6,69	126,53	133,23	1,00	100,0%	133,23	0,0%	0,00
15.4.5	ORSE 12208 ADAPT (01)	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA.	un	1,00	11,81	40,79	52,60	11,80	40,79	52,59	1,00	100,0%	11,81	40,79	52,60	1,00	100,0%	52,60	0,0%	-0,01
15.4.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,74	38,44	46,19	7,74	38,44	46,19	1,00	100,0%	7,74	38,44	46,19	1,00	100,0%	46,19	0,0%	0,00
15.4.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,74	33,90	41,64	7,74	33,90	41,64	1,00	100,0%	7,74	33,90	41,64	1,00	100,0%	41,64	0,0%	0,00
15.4.8	ORSE 1889 ADAPT (01)	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,35	34,99	326,96	361,95	12,24	114,43	126,67	0,35	100,0%	12,25	114,44	126,68	0,35	100,0%	126,68	0,0%	-0,01
16			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA**								**34.673,49**										
16.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**34.673,49**										
16.1.1			**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**								**969,01**										
16.1.1.1	CAERN 2070310 ADAPT (3)	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 150 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	114,33	854,68	969,01	114,33	854,68	969,01	1,00	100,0%	114,33	854,68	969,01	1,00	100,0%	969,01	0,0%	0,00
16.1.2			**CABOS**								**8.116,48**										
16.1.2.1	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	75,00	0,44	21,54	21,98	33,18	1.615,59	1.648,77	50,00	66,7%	22,12	1.077,06	1.099,18	50,00	66,7%	1.099,18	33,3%	549,59
16.1.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	1,93	6,13	8,06	531,77	1.685,44	2.217,21		0,0%	0,00	0,00	0,00	275,00	100,0%	2.217,21	0,0%	0,00
16.1.2.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	1,48	4,29	5,77	474,58	1.371,29	1.845,87		0,0%	0,00	0,00	0,00	320,00	100,0%	1.845,87	0,0%	0,00
16.1.2.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	645,00	1,10	2,63	3,73	708,18	1.696,46	2.404,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	645,00	100,0%	2.404,64	0,0%	0,00
16.1.3			**ELETROCALHAS E CONEXÕES**								**2.521,62**										
16.1.3.1	ORSE 8359 ADAPT (1)	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	15,24	19,68	34,92	259,08	334,58	593,66		0,0%	0,00	0,00	0,00	17,00	100,0%	593,66	0,0%	0,00
16.1.3.2	ORSE 8318 ADAPT (1)	Próprio	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	13,32	4,75	18,08	53,29	19,01	72,30		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	72,30	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI		LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249											
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%		Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024											
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024											
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
16.1.3.3	ORSE 9524 ADAPT (3)	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	3,81	1,76	5,57	205,74	95,13	300,87		0,0%	0,00	0,00	0,00	54,00	100,0%	300,87	0,0%	0,00
16.1.3.4	ORSE 7879 ADAPT (1)	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00	7,62	5,35	12,97	335,28	235,42	570,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	44,00	100,0%	570,71	0,0%	0,00
16.1.3.5	EMOP 15.018.0750-A ADAPT (1)	Próprio	TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	19,05	24,53	43,58	57,15	73,60	130,75		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	130,75	0,0%	0,00
16.1.3.6	ORSE 12526 ADAPT (02)	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA T HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	3,00	7,31	15,89	23,20	21,93	47,66	69,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	69,59	0,0%	0,00
16.1.3.7	AGETOP CIVIL 072326 ADAPT (01)	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	18,00	4,56	3,11	7,67	82,15	55,90	138,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	18,00	100,0%	138,05	0,0%	0,00
16.1.3.8	SEDOP 1716019 ADAPT (01)	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000MM, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	18,00	7,62	28,25	35,87	137,16	508,53	645,69		0,0%	0,00	0,00	0,00	18,00	100,0%	645,69	0,0%	0,00
16.1.4			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**								**4.162,54**										
16.1.4.1	95777 ADAPT (49)	Próprio	Copia da SINAPI (93009) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	4,91	55,71	60,62	88,34	1.002,76	1.091,10		0,0%	0,00	0,00	0,00	18,00	100,0%	1.091,10	0,0%	0,00
16.1.4.2	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	5,67	6,98	12,65	226,80	279,24	506,04		0,0%	0,00	0,00	0,00	40,00	100,0%	506,04	0,0%	0,00
16.1.4.3	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,00	2,70	3,87	6,56	390,88	560,77	951,65		0,0%	0,00	0,00	0,00	145,00	100,0%	951,65	0,0%	0,00
16.1.4.4	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	75,00	10,25	3,85	14,10	768,77	288,83	1.057,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	75,00	100,0%	1.057,60	0,0%	0,00
16.1.4.5	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	75,00	6,41	1,01	7,42	480,56	75,59	556,15		0,0%	0,00	0,00	0,00	75,00	100,0%	556,15	0,0%	0,00
16.1.5			**LUMINÁRIAS**								**13.558,39**										
16.1.5.1	ORSE 12807 ADAPT (1).	Próprio	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00	16,05	37,89	53,94	32,10	75,78	107,88		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	107,88	0,0%	0,00
16.1.5.2	ORSE (12368) - ADAPT (1)	Próprio	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w	un	25,00	36,55	201,37	237,92	913,80	5.034,19	5.947,99	2,00	8,0%	73,10	402,74	475,84	25,00	100,0%	5.947,99	0,0%	0,00
16.1.5.4	SCO IT 30.15.0500 ADAPT (01)	Próprio	LUMINÁRIA LINEAR TUBULAR ÁREA CLASSIFICADA A PROVA DE EXPLOSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	19,05	1.516,25	1.535,30	76,20	6.065,02	6.141,22		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	6.141,22	0,0%	0,00
16.1.5.5	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	16,57	69,71	86,28	33,14	139,42	172,56	2,00	100,0%	33,14	139,42	172,56	2,00	100,0%	172,56	0,0%	0,00
16.1.5.6	104761	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	32,00	5,68	1,27	6,95	181,70	40,64	222,34		0,0%	0,00	0,00	0,00	32,00	100,0%	222,34	0,0%	0,00
16.1.5.7	97607 ADAPT (01)	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	16,19	91,19	107,38	145,72	820,69	966,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,00	100,0%	966,40	0,0%	0,00
16.1.6			**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**								**739,96**										
16.1.6.1	ORSE 11572 ADAPT (1)	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	un	1,00	36,55	107,03	143,59	36,55	107,03	143,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	143,59	0,0%	0,00
16.1.6.2	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	6,94	42,62	49,56	20,82	127,87	148,69		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	148,69	0,0%	0,00
16.1.6.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	5,04	41,86	46,90	10,08	83,72	93,80		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	93,80	0,0%	0,00
16.1.6.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1,81	7,92	9,73	5,43	23,75	29,18		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	29,18	0,0%	0,00
16.1.6.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	1,34	7,83	9,17	9,35	54,83	64,18		0,0%	0,00	0,00	0,00	7,00	100,0%	64,18	0,0%	0,00
16.1.6.6	ORSE 13150 ADAPT (2).	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃI CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA - 175V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	4,00	12,92	52,21	65,13	51,69	208,84	260,53		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	260,53	0,0%	0,00
16.1.7			**DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**								**3.254,65**										
16.1.7.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	8,46	6,21	14,67	194,48	142,85	337,33		0,0%	0,00	0,00	0,00	23,00	100,0%	337,33	0,0%	0,00
16.1.7.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	13,71	12,08	25,79	68,54	60,39	128,93		0,0%	0,00	0,00	0,00	5,00	100,0%	128,93	0,0%	0,00
16.1.7.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,19	19,10	39,29	40,38	38,20	78,58		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	78,58	0,0%	0,00
16.1.7.4	SETOP ELE-PLA-065 - ADAPT (1)	Próprio	PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	1,90	3,11	5,01	5,70	9,32	15,02		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	15,02	0,0%	0,00
16.1.7.5	91978 - ADAPT (1)	Próprio	PLACA 1 MODULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	15,31	4,66	19,98	229,71	69,93	299,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	15,00	100,0%	299,64	0,0%	0,00
16.1.7.6	AGESUL 1201002036 ADAPT (1)	Próprio	TOMADA DUPLA (2 MODULOS) 2P+T 10 A, INCLUSO CONDULETE 3/4", COM TAMAPA, E SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	36,99	30,19	67,17	110,96	90,56	201,52		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	201,52	0,0%	0,00
16.1.7.7	ORSE (11418) - ADAPT (1)	Próprio	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	3,00	7,31	29,46	36,77	21,93	88,39	110,32		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	110,32
16.1.7.8	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	12,08	8,81	20,89	241,55	176,16	417,71		0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	100,0%	417,71	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI		LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%		Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
16.1.7.9	ORSE 9422 ADAPT (2)	Próprio	TOMADA 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 63A, 220/240, MARCA STECK OU SIMILAR. FORNECIMENOT E INSTALAÇAO.	un	2,00	17,14	39,18	56,32	34,28	78,36	112,65		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	112,65	0,0%	0,00
16.1.7.10	AGETOP CIVIL (072385) - ADAPT (1)	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	55,00	1,13	4,32	5,45	62,19	237,49	299,68		0,0%	0,00	0,00	0,00	55,00	100,0%	299,68	0,0%	0,00
16.1.7.11	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	8,46	4,76	13,22	33,82	19,04	52,87		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,00	100,0%	52,87	0,0%	0,00
16.1.7.12	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	6,34	3,34	9,68	234,65	123,69	358,34		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,00	100,0%	358,34	0,0%	0,00
16.1.7.13	EMOP 15.018.0119-A ADAPT (01)	Próprio	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	55,00	6,93	7,66	14,59	381,25	421,36	802,61		0,0%	0,00	0,00	0,00	55,00	100,0%	802,61	0,0%	0,00
16.1.7.14	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	7,84	5,01	12,86	7,84	5,01	12,86		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	12,86	0,0%	0,00
16.1.7.15	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	6,17	3,20	9,37	6,17	3,20	9,37		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	9,37	0,0%	0,00
16.1.7.16	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	4,11	1,64	5,74	12,32	4,92	17,23		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	17,23	0,0%	0,00
16.1.8			**CAIXAS DE PASSAGEM**								**599,10**										
16.1.8.1	83446 ADAPT (1)	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	93,28	105,15	198,43	186,55	210,30	396,85		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	396,85	0,0%	0,00
16.1.8.2	7003	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20 X 20 X 12 CM	UN	2,00	47,63	53,50	101,13	95,26	106,99	202,25		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	202,25	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI		LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249										
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%		Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024										
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
16.1.9			**ENTRADA DE ENERGIA**								**751,74**										
16.1.9.1	CPOS 69.20.070 ADAPT (4)	Próprio	FITA EM AÇO INOX PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	7,62	5,29	12,91	45,72	31,76	77,48	6,00	100,0%	45,72	31,76	77,48	6,00	100,0%	77,48	0,0%	0,00
16.1.9.2	AGETOP CIVIL 071215 ADAPT (01)	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 62 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	30,48	63,39	93,87	121,92	253,54	375,47	4,00	100,0%	121,92	253,54	375,47	4,00	100,0%	375,47	0,0%	0,00
16.1.9.3	AGETOP CIVIL 071155 ADAPT (1)	Próprio	CURVA DE 90 GRAUS FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	2,00	17,90	35,54	53,44	35,81	71,07	106,88	2,00	100,0%	35,81	71,07	106,88	2,00	100,0%	106,88	0,0%	0,00
16.1.9.4	AGETOP CIVIL 071705 ADAPT (01)	Próprio	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	UN	4,00	4,94	11,03	15,97	19,76	44,11	63,88	4,00	100,0%	19,76	44,11	63,88	4,00	100,0%	63,88	0,0%	0,00
16.1.9.5	AGETOP CIVIL 070507 ADAPT (02)	Próprio	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	Un	1,00	20,95	18,79	39,74	20,95	18,79	39,74	1,00	100,0%	20,95	18,79	39,74	1,00	100,0%	39,74	0,0%	0,00
16.1.9.6	ORSE 10694 ADAPT(1)	Próprio	CONECTOR DE DERIVAÇÃO REDE B.T. PERFURANTE PARA CABOS 16 - 50 mm²	un	4,00	3,04	19,03	22,07	12,16	76,14	88,29	4,00	100,0%	12,16	76,14	88,29	4,00	100,0%	88,29	0,0%	0,00
16.2			**(I009) - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA**								**0,00**										
17			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**								**52.875,28**										
17.1			**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA / CFTV**								**24.574,49**										
17.1.1			**CABEAMENTO ESTRUTURADO E ACESSÓRIOS**								**17.744,68**										
17.1.1.1	SBC 059251 ADAPT (04)	Próprio	DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 24 FIBRAS	UN	1,00	80,72	723,36	804,09	80,72	723,36	804,09		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	804,09
17.1.1.2	SEINFRA C3760 ADAPT (1)	Próprio	HUB TIPO 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	510,89	1.611,39	2.122,28	510,89	1.611,39	2.122,28		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	2.122,28
17.1.1.3	AGETOP CIVIL (071887) - ADAPT (1)	Próprio	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	2,00	66,68	682,76	749,44	133,36	1.365,52	1.498,88		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	1.498,88
17.1.1.4	ORSE 8460 ADAPT (2)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	UN	1,00	76,22	706,75	782,97	76,22	706,75	782,97	1,00	100,0%	76,22	706,75	782,97	1,00	100,0%	782,97	0,0%	0,00
17.1.1.5	12791 ORSE ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1,00	38,11	3.765,35	3.803,46	38,11	3.765,35	3.803,46		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	3.803,46
17.1.1.6	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	400,00	0,16	7,86	8,02	65,55	3.143,09	3.208,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	400,00	100,0%	3.208,64	0,0%	0,00
17.1.1.7	SBC 059564 ADAPT (1)	Próprio	CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	4,38	16,02	20,39	393,79	1.441,68	1.835,46		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	1.835,46
17.1.1.8	SETOP (CAB-RACK-010) ADAPT (1)	Próprio	RÉGUA COM 6 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1,00	5,60	143,19	148,80	5,60	143,19	148,80		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	148,80
17.1.1.9	CPOS/CDHU 66.20.150 ADAPT (01)	Próprio	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U	UN	1,00	7,72	18,61	26,33	7,72	18,61	26,33		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	26,33
17.1.1.10	39.09.010 CPOS ADPT(1)	Próprio	Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compatível com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm	UN	3,00	3,81	108,67	112,48	11,43	326,02	337,45		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	337,45
17.1.1.11	AGETOP CIVIL 071026 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6	UN	4,00	1,90	3,64	5,54	7,60	14,55	22,16		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	22,16
17.1.1.12	ORSE 7164 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	72,00	3,81	28,25	32,06	274,32	2.034,13	2.308,45		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	2.308,45
17.1.1.13	ORSE 11230 ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M	UN	4,00	7,62	24,89	32,51	30,48	99,57	130,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	130,05
17.1.1.14	11417 ADAPT (1)	Próprio	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	2,00	7,62	350,21	357,83	15,24	700,43	715,67		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	715,67
17.1.2			**ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**								**3.918,82**										
17.1.2.1	ORSE 8359 ADAPT (1)	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	15,24	19,68	34,92	137,16	177,13	314,29		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,00	100,0%	314,29	0,0%	0,00
17.1.2.2	SEDOP 1716019 ADAPT (01)	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000MM, ZINCADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	9,00	7,62	28,25	35,87	68,58	254,27	322,85		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,00	100,0%	322,85	0,0%	0,00
17.1.2.3	ORSE 9524 ADAPT (3)	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	3,81	1,76	5,57	99,06	45,80	144,86		0,0%	0,00	0,00	0,00	26,00	100,0%	144,86	0,0%	0,00
17.1.2.4	ORSE 7879 ADAPT (1)	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	21,00	7,62	5,35	12,97	160,02	112,36	272,38		0,0%	0,00	0,00	0,00	21,00	100,0%	272,38	0,0%	0,00
17.1.2.5	EMOP 15.018.0750-A ADAPT (1)	Próprio	TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	19,05	24,53	43,58	19,05	24,53	43,58		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	43,58	0,0%	0,00
17.1.2.6	ORSE 12526 ADAPT (02)	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA T HORIZONTAL, 100MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	un	1,00	7,31	15,89	23,20	7,31	15,89	23,20		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	100,0%	23,20	0,0%	0,00
17.1.2.7	AGETOP CIVIL 072326 ADAPT (01)	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	6,00	4,56	3,11	7,67	27,38	18,63	46,02		0,0%	0,00	0,00	0,00	6,00	100,0%	46,02	0,0%	0,00
17.1.2.8	ORSE 8318 ADAPT (1)	Próprio	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	13,32	4,75	18,08	26,65	9,50	36,15		0,0%	0,00	0,00	0,00	2,00	100,0%	36,15	0,0%	0,00
17.1.2.9	ORSE 357 ADAPT (4)	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	12,42	10,58	23,00	198,75	169,25	367,99		0,0%	0,00	0,00	0,00	16,00	100,0%	367,99	0,0%	0,00
17.1.2.10	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,00	5,67	6,98	12,65	368,55	453,77	822,32		0,0%	0,00	0,00	0,00	65,00	100,0%	822,32	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249									
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024									
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL					
17.1.2.11	AGETOP CIVIL (072385) - ADAPT (1)	Próprio	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	23,00	1,13	4,32	5,45	26,01	99,32	125,32		0,0%	0,00	0,00	0,00	23,00	100,0%	125,32	0,0%	0,00
17.1.2.12	CPOS 40.20.330 ADAPT (1)	Próprio	PLACA 2X4, COM 2 MODULOS TOMADA DE LÓGICA RJ-45 PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,84	31,79	48,63	33,68	63,58	97,26		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	97,26
17.1.2.13	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	6,34	3,34	9,68	139,52	73,55	213,07		0,0%	0,00	0,00	0,00	22,00	100,0%	213,07	0,0%	0,00
17.1.2.14	EMOP 15.018.0119-A ADAPT (01)	Próprio	CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS ,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	23,00	6,93	7,66	14,59	159,43	176,20	335,64		0,0%	0,00	0,00	0,00	23,00	100,0%	335,64	0,0%	0,00
17.1.2.15	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	23,00	10,25	3,85	14,10	235,76	88,57	324,33		0,0%	0,00	0,00	0,00	23,00	100,0%	324,33	0,0%	0,00
17.1.2.16	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	23,00	6,41	1,01	7,42	147,37	23,18	170,55		0,0%	0,00	0,00	0,00	23,00	100,0%	170,55	0,0%	0,00
17.1.2.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,00	53,15	12,91	66,06	159,46	38,72	198,17		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	198,17	0,0%	0,00
17.1.2.18	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,00	14,67	5,61	20,28	44,00	16,84	60,84		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,00	100,0%	60,84	0,0%	0,00
17.1.3			**CÂMERAS**								**2.736,04**										
17.1.3.1	SBC 067611 ADAPT (2)	Próprio	KIT CENTRAL DE ALARME COM SENSOR DE PRESENÇA - COMPLETO	CJ	1,00	414,21	2.321,82	2.736,04	414,21	2.321,82	2.736,04		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	2.736,04
17.1.4			**CAIXAS DE PASSAGEM**								**174,95**										
17.1.4.1	C35025-CRO5	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAF. 200x200x100	UN	2,00	54,26	33,22	87,48	108,52	66,43	174,95		0,0%	0,00	0,00	0,00	1,00	50,0%	87,48	50,0%	87,48
17.2			**SPDA**								**20.139,80**										
17.2.1	ORSE 11273 ADAPT (2)	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 11 TERMINAIS. (SPDA)	un	1,00	57,16	818,75	875,91	57,16	818,75	875,91		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	875,91
17.2.2	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	14,79	75,17	89,96	443,69	2.255,06	2.698,75		0,0%	0,00	0,00	0,00	30,00	100,0%	2.698,75	0,0%	0,00
17.2.3	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	68,26	75,97	144,23	682,61	759,72	1.442,33		0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	100,0%	1.442,33	0,0%	0,00
17.2.4	ORSE 8795 ADAPT (1)	Próprio	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8"X 50 cm, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL.	un	21,00	19,05	11,69	30,74	400,06	245,54	645,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	21,00	100,0%	645,60	0,0%	0,00
17.2.5	AGETOP CIVIL 070544 ADAPT (01)	Próprio	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	140,00	6,47	37,65	44,12	906,22	5.270,99	6.177,21		0,0%	0,00	0,00	0,00	140,00	100,0%	6.177,21	0,0%	0,00
17.2.6	ADAPT SINAPI 72253 (2)	Próprio	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	8,00	34,25	42,25	1.279,52	5.479,93	6.759,45		0,0%	0,00	0,00	0,00	160,00	100,0%	6.759,45	0,0%	0,00
17.2.7	91864 ADAPT (1)	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	27,00	5,29	7,96	13,26	142,91	215,03	357,95		0,0%	0,00	0,00	0,00	27,00	100,0%	357,95	0,0%	0,00
17.2.8	ORSE 9953 ADAPT (02)	Próprio	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	20,00	0,00	20,84	20,84	0,00	416,89	416,89		0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	100,0%	416,89	0,0%	0,00
17.2.9	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8	UN	32,00	7,09	5,91	13,00	226,80	189,04	415,85		0,0%	0,00	0,00	0,00	32,00	100,0%	415,85	0,0%	0,00
17.2.10	72272 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	7,62	9,87	17,49	152,40	197,47	349,87		0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00	100,0%	349,87	0,0%	0,00
17.3			**AR CONDICIONADO**								**6.319,06**										
17.3.1	ORSE 11679 ADAPT (2)	Próprio	CABO PP TETRAPOLAR 4X1,5 mm² ISOL. PVC - 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	4,01	6,55	10,56	240,89	392,80	633,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	60,00	100,0%	633,70	0,0%	0,00
17.3.2	ORSE 11506 ADAPT (01)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"	m	63,00	6,83	2,59	9,42	430,51	163,12	593,63		0,0%	0,00	0,00	0,00	63,00	100,0%	593,63	0,0%	0,00
17.3.3	ORSE 11507 ADAPT (01)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"	m	63,00	6,83	2,97	9,80	430,51	186,86	617,38		0,0%	0,00	0,00	0,00	63,00	100,0%	617,38	0,0%	0,00
17.3.4	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00	2,06	18,58	20,64	129,57	1.170,74	1.300,31		0,0%	0,00	0,00	0,00	63,00	100,0%	1.300,31	0,0%	0,00
17.3.5	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00	2,26	31,31	33,57	142,47	1.972,40	2.114,88		0,0%	0,00	0,00	0,00	63,00	100,0%	2.114,88	0,0%	0,00
17.3.6	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	3,86	2,08	5,94	38,59	20,81	59,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	100,0%	59,40	0,0%	0,00
17.3.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	16,00	8,91	4,90	13,81	142,64	78,40	221,03		0,0%	0,00	0,00	0,00	16,00	100,0%	221,03	0,0%	0,00
17.3.8	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	2,56	1,96	4,52	25,65	19,58	45,23		0,0%	0,00	0,00	0,00	10,00	100,0%	45,23	0,0%	0,00
17.3.9	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,00	5,73	0,84	6,56	91,64	13,37	105,01		0,0%	0,00	0,00	0,00	16,00	100,0%	105,01	0,0%	0,00
17.3.10	9821 ORSE ADAPT (1)	Próprio	FITA PVC VINILICA BRANCA, ISOLAMENTO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	188,00	2,02	1,04	3,06	380,48	195,63	576,11		0,0%	0,00	0,00	0,00	188,00	100,0%	576,11	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC			SOLICITAÇÃO:	202305000249								
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024										
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
(A)			(B)			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26					
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
17.3.11	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	3,86	2,69	6,55	30,87	21,50	52,37		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,00	100,0%	52,37	0,0%	0,00
17.4			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**								**1.841,93**										
17.4.1	SUDECAP 10.90.04 ADAPT (2)	Próprio	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	5,93	139,87	145,80	41,53	979,06	1.020,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	7,00	100,0%	1.020,59	0,0%	0,00
17.4.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	5,26	10,11	15,37	15,78	30,33	46,11	3,00	100,0%	15,78	30,33	46,11	3,00	100,0%	46,11	0,0%	0,00
17.4.3	12138 ORSE ADAPT	Próprio	PLACA QUADRADA FOTOLUMINESCENTE VERMELHA DE LOCALIZACAO DE EXTINTOR PORTÁTIL (E5) 15 x 15 cm	Un	7,00	2,69	11,37	14,06	18,81	79,61	98,42	7,00	100,0%	18,81	79,61	98,42	7,00	100,0%	98,42	0,0%	0,00
17.4.4	IOPES 160612 - ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO " SAIDA DE EMERGÊNCIA"- PLACA S3	UN	2,00	2,69	13,89	16,58	5,38	27,78	33,15	2,00	100,0%	5,38	27,78	33,15	2,00	100,0%	33,15	0,0%	0,00
17.4.5	ORSE 12895 ADAPT (1)	Próprio	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	3,00	2,69	11,53	14,22	8,06	34,59	42,65	2,00	66,7%	5,38	23,06	28,43	2,00	66,7%	28,43	33,3%	14,22
17.4.6	EMOP 18.032.0042 ADAP (01)	Próprio	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25) CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA E LETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCL USIVE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	16,55	148,17	164,71	33,10	296,33	329,44		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	329,44
17.4.7	72815 ADAPT (1)	Próprio	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO.	m²	4,00	16,55	37,11	53,66	66,20	148,44	214,64	4,00	100,0%	66,20	148,44	214,64	4,00	100,0%	214,64	0,0%	0,00
17.4.8	SBC 055034 ADAPT (02)	Próprio	PLACA DE PVC 20 CM X 15 CM, "EXPLOSIVOS - PERIGO"	UN	1,00	3,79	14,72	18,51	3,79	14,72	18,51		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	18,51
17.4.9	SBC 055034 ADAPT (01)	Próprio	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	UN	1,00	3,79	34,63	38,42	3,79	34,63	38,42		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	38,42
18			**PAREDES / PAINÉIS**								**55.565,53**										
18.1			**PAREDE DUPLA - TIJOLO MACIÇO**								**23.551,26**										
18.1.1	CAERN 2050003 ADAPT (1)	Próprio	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M²	180,98	55,36	74,78	130,13	10.018,40	13.532,86	23.551,26		0,0%	0,00	0,00	0,00	180,98	100,0%	23.551,26	0,0%	0,00
18.2			**PAREDE DUPLA - BLOCO CERÂMICO**								**13.999,40**										
18.2.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	184,55	32,50	43,36	75,86	5.997,15	8.002,25	13.999,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	184,55	100,0%	13.999,40	0,0%	0,00
18.3			**ENCUNHAMENTO E TRATAMENTO TÉRMICO**								**1.122,35**										
18.3.	93201 ADAPT (2)	Próprio	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER.	M	81,36	3,62	2,00	5,62	294,65	162,65	457,30		0,0%	0,00	0,00	0,00	81,36	100,0%	457,31	0,0%	0,00
18.3.1	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	56,72	1,14	10,59	11,72	64,60	600,45	665,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	56,72	100,0%	664,80	0,0%	0,25
18.4			**VERGA E CONTRAVERGA**								**2.270,03**										
18.4.1	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	8,00	9,02	35,53	44,55	72,16	284,22	356,39		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,00	100,0%	356,39	0,0%	0,00
18.4.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	8,40	11,33	39,81	51,14	95,19	334,42	429,61		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,40	100,0%	429,61	0,0%	0,00
18.4.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	12,80	14,10	42,59	56,69	180,49	545,17	725,66		0,0%	0,00	0,00	0,00	12,80	100,0%	725,66	0,0%	0,00
18.4.4	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,20	17,99	49,72	67,71	201,52	556,85	758,37		0,0%	0,00	0,00	0,00	11,20	100,0%	758,37	0,0%	0,00
18.5			**DIVISÓRIA**								**14.622,49**										
18.5.1	SEINFRA C2423 ADAPT (3)	Próprio	TELA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA, MALHA 1", FIO 12 BWG, COM QUADRO SEM PINTURA	m²	21,40	42,31	213,41	255,72	905,47	4.567,03	5.472,50	21,40	100,0%	905,48	4.567,02	5.472,50	21,40	100,0%	5.472,50	0,0%	0,00
18.5.2	74145 ADAPT (2)	Próprio	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	21,40	5,46	15,17	20,63	116,77	324,74	441,51	21,40	100,0%	116,78	324,74	441,52	21,40	100,0%	441,52	0,0%	-0,01
18.5.3	FDE 16.01.058 ADAPT (1)	Próprio	GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	m²	24,90	39,30	310,44	349,74	978,49	7.730,00	8.708,48	24,90	100,0%	978,49	7.730,00	8.708,49	24,90	100,0%	8.708,49	0,0%	-0,01
19			**COBERTURA**								**90.145,49**										
19.1			**ESTRUTURA**								**55.939,29**										
19.1.1	100378 ADAPT (04)	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	1250,95	1,13	13,53	14,66	1.414,48	16.922,53	18.337,01		0,0%	0,00	0,00	0,00	1.250,95	100,0%	18.337,02	0,0%	-0,01
19.1.2	100767 ADAPT (03)	Próprio	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MF 01	KG	8,26	2,79	15,37	18,16	23,01	126,97	149,98		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,26	100,0%	149,98	0,0%	0,00
19.1.3	100767 ADAPT (4)	Próprio	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MF 02	KG	7,15	2,79	14,22	17,00	19,92	101,64	121,56		0,0%	0,00	0,00	0,00	7,15	100,0%	121,56	0,0%	0,00
19.1.4	100767ADAPT (5)	Próprio	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MF 03	KG	30,20	2,79	148,86	151,65	84,13	4.495,65	4.579,78		0,0%	0,00	0,00	0,00	30,20	100,0%	4.579,78	0,0%	0,00

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO QTD	INÍCIO %	20/02/26 MO	FIM MAT	09/03/26 TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
19.1.5	FDE 16.14.055 ADAPT (1)	Próprio	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO.	m³	0,01	134,27	341,82	476,09	1,34	3,42	4,76		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,01	100,0%	4,76	0,0%	0,00
19.1.6	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	208,52	2,45	19,20	21,65	510,85	4.003,11	4.513,97		0,0%	0,00	0,00	0,00	208,52	100,0%	4.513,97	0,0%	0,00
19.1.7	100728	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1251,12	4,08	15,54	19,62	5.105,12	19.446,65	24.551,77		0,0%	0,00	0,00	0,00	1.251,12	100,0%	24.551,77	0,0%	0,00
19.1.8	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	417,07	1,20	7,62	8,82	502,34	3.178,12	3.680,46		0,0%	0,00	0,00	0,00	417,07	100,0%	3.680,46	0,0%	0,00
19.2			**TELHAMENTO**								**34.206,19**										
19.2.1	92581 ADAPT (04)	Próprio	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	238,90	4,88	66,51	71,39	1.166,65	15.888,76	17.055,41		0,0%	0,00	0,00	0,00	238,90	100,0%	17.055,41	0,0%	0,00
19.2.2	94207 ADAPT (02)	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	252,93	4,46	53,66	58,12	1.127,39	13.572,31	14.699,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	252,93	100,0%	14.699,70	0,0%	0,00
19.2.3	94223 ADAPT (2)	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	24,02	2,20	68,64	70,84	52,94	1.648,69	1.701,63		0,0%	0,00	0,00	0,00	24,02	100,0%	1.701,63	0,0%	0,00
19.2.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	9,42	6,61	39,82	46,43	62,28	375,12	437,40		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,42	100,0%	437,40	0,0%	-0,01
19.2.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	9,42	4,72	28,41	33,13	44,45	267,60	312,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,42	100,0%	312,06	0,0%	-0,01
20			**IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS**								**9.153,02**										
20.1			**ELEMENTOS ENTERRADOS**								**9.061,77**										
20.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	218,05	9,83	31,73	41,56	2.143,95	6.917,82	9.061,77		0,0%	0,00	0,00	0,00	218,05	100,0%	9.061,74	0,0%	0,03
20.2			**ÁREAS MOLHADAS**								**91,25**										
20.2.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	3,11	13,81	12,88	26,69	42,96	40,06	83,02	3,11	100,0%	42,96	40,06	83,02	3,11	100,0%	83,02	0,0%	0,00
20.2.2	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	1,00	3,11	5,13	8,23	3,11	5,13	8,23	1,00	100,0%	3,11	5,13	8,23	1,00	100,0%	8,23	0,0%	0,00
21			**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**								**51.464,23**										
21.1			**JANELA**								**9.344,99**										
21.1.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,80	123,36	453,51	576,87	592,10	2.176,85	2.768,96		0,0%	0,00	0,00	0,00	4,80	100,0%	2.768,96	0,0%	0,00
21.1.2	91341 ADAPT (23)	Próprio	VENTILAÇÃO FIXA - ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	0,48	10,09	744,19	754,28	4,84	357,21	362,05	0,48	100,0%	4,85	357,21	362,06	0,48	100,0%	362,06	0,0%	-0,01
21.1.3	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	6,40	267,45	251,58	519,03	1.711,67	1.610,10	3.321,78	5,00	78,1%	1.337,25	1.257,89	2.595,14	5,00	78,1%	2.595,14	21,9%	726,64
21.1.4	SEINFRA C2423 ADAPT (3)	Próprio	TELA DE AÇO GALVANIZADO ONDULADA, MALHA 1", FIO 12 BWG, COM QUADRO SEM PINTURA	m²	6,40	42,31	213,41	255,72	270,79	1.365,84	1.636,63	6,40	100,0%	270,80	1.365,84	1.636,64	6,40	100,0%	1.636,64	0,0%	-0,01
21.1.5	74145 ADAPT (2)	Próprio	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	m²	6,40	5,46	15,17	20,63	34,92	97,12	132,04	6,40	100,0%	34,92	97,12	132,04	6,40	100,0%	132,04	0,0%	0,00
21.1.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,40	17,84	115,92	133,75	149,83	973,69	1.123,52	4,20	50,0%	74,92	486,85	561,76	8,40	100,0%	1.123,53	0,0%	-0,01
21.2			**PORTAS**								**9.806,05**										
21.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	10,09	744,19	754,28	33,91	2.500,48	2.534,39		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,36	100,0%	2.534,40	0,0%	-0,01
21.2.2	CPOS/CDHU 24.02.460 ADAPT (1)	Próprio	Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa	m²	3,20	46,56	850,37	896,93	148,98	2.721,19	2.870,17	3,20	100,0%	148,98	2.721,19	2.870,17	3,20	100,0%	2.870,17	0,0%	0,00
21.2.3	SUDECAP 48.78.17 ADAPT (1)	Próprio	PORTA DE AÇO, 80x210CM, DE GIRO - 1 FOLHA, COM CHAPA DUPLA METALON DE AÇO GALVANIZADO E REFORÇO INTERNO TUBOS DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	244,99	1.172,45	1.417,43	489,98	2.344,90	2.834,88	2,00	100,0%	489,98	2.344,90	2.834,86	2,00	100,0%	2.834,86	0,0%	0,02
21.2.4	SUDECAP 48.78.17 ADAPT (02)	Próprio	PORTA DE ABRIR DE METALON 1FL. 1,10x2,20M	UN	1,00	244,99	1.141,13	1.386,12	244,99	1.141,13	1.386,12	1,00	100,0%	244,99	1.141,13	1.386,12	1,00	100,0%	1.386,12	0,0%	0,00
21.2.5	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	25,11	65,14	90,25	50,21	130,28	180,49	2,00	100,0%	50,21	130,28	180,49	2,00	100,0%	180,49	0,0%	0,00

Assinado digitalmente

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI			LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%			Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73					DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO QTD	INÍCIO %	20/02/26 MO	FIM MAT	09/03/26 TOTAL	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
21.3			**PORTÃO**								**31.330,49**										
21.3.1	CPOS/CDHU 24.02.280 ADAPT (1)	Próprio	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	m²	9,25	70,91	598,62	669,53	655,89	5.537,25	6.193,14		0,0%	0,00	0,00	0,00	9,25	100,0%	6.193,15	0,0%	-0,01
21.3.2	SEINFRA C2423 ADAPT (2)	Próprio	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 COM QUADRO E PINTURA	m²	148,43	53,23	116,13	169,35	7.900,34	17.237,00	25.137,35		0,0%	0,00	0,00	0,00	148,43	100,0%	25.137,35	0,0%	0,00
21.4			**COMPLEMENTOS**								**982,70**										
21.4.1	73916/002 ADAPT (3)	Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	10,00	2,69	64,42	67,11	26,88	644,19	671,06		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	671,06
21.4.2	95547 ADAPT (9)	Próprio	CLAVICULÁRIO PARA 24 CHAVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	35,92	258,78	294,70	35,92	258,78	294,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	294,70
21.4.3	84121 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO 12 X 12 CM SANITARIO FEMININO/MASCULINO AUTOADESIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2,69	14,25	16,94	2,69	14,25	16,94		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	100,0%	16,94
22			**REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS**								**42.386,16**										
22.1			**PAREDE EXTERNA**								**15.224,69**										
22.1.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	294,75	3,65	2,08	5,74	1.077,12	613,44	1.690,56		0,0%	0,00	0,00	0,00	294,75	100,0%	1.690,56	0,0%	0,00
22.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	294,75	15,00	15,02	30,02	4.422,02	4.426,85	8.848,87		0,0%	0,00	0,00	0,00	294,75	100,0%	8.848,87	0,0%	0,00
22.1.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	294,75	8,46	7,44	15,90	2.492,36	2.192,90	4.685,26		0,0%	0,00	0,00	0,00	294,75	100,0%	4.685,26	0,0%	0,00
22.2			**PAREDE INTERNA**								**17.887,19**										
22.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	360,18	1,97	1,78	3,74	708,28	640,41	1.348,69		0,0%	0,00	0,00	0,00	360,18	100,0%	1.348,69	0,0%	0,00
22.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	360,18	15,00	15,02	30,02	5.403,63	5.409,54	10.813,18		0,0%	0,00	0,00	0,00	360,18	100,0%	10.813,18	0,0%	0,00
22.2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	360,18	8,46	7,44	15,90	3.045,63	2.679,69	5.725,32		0,0%	0,00	0,00	0,00	360,18	100,0%	5.725,32	0,0%	0,00
22.3			**LAJE**								**9.274,28**										
22.3.1	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	151,18	3,91	8,11	12,02	590,86	1.226,34	1.817,20		0,0%	0,00	0,00	0,00	151,18	100,0%	1.817,20	0,0%	0,00
22.3.2	90409 ADAPT (01)	Próprio	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	151,18	19,42	12,22	31,64	2.935,76	1.848,17	4.783,93		0,0%	0,00	0,00	0,00	151,18	100,0%	4.783,93	0,0%	0,00
22.3.3	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	151,18	11,86	5,83	17,68	1.792,42	880,73	2.673,15		0,0%	0,00	0,00	0,00	151,18	100,0%	2.673,16	0,0%	-0,01
23			**PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS**								**35.325,05**										
23.1			**CONTRAPISO**								**10.472,86**										
23.1.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	10,06	4,48	151,94	156,43	45,08	1.528,55	1.573,63		0,0%	0,00	0,00	0,00	10,06	100,0%	1.573,63	0,0%	0,00
23.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	201,24	0,34	2,45	2,79	67,60	493,02	560,62		0,0%	0,00	0,00	0,00	201,24	100,0%	560,62	0,0%	0,00
23.1.3	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	3,11	16,76	20,90	37,66	52,10	65,01	117,11		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,11	100,0%	117,11	0,0%	0,00
23.1.4	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	51,88	8,44	19,32	27,76	437,84	1.002,36	1.440,20		0,0%	0,00	0,00	0,00	51,88	100,0%	1.440,20	0,0%	0,00
23.1.5	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	m²	146,25	13,84	32,53	46,37	2.023,96	4.757,34	6.781,30		0,0%	0,00	0,00	0,00	146,25	100,0%	6.781,30	0,0%	0,00
23.2			**PASSEIO PAVER**								**4.396,68**										
23.2.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	61,76	7,00	54,50	61,50	432,15	3.366,18	3.798,34		0,0%	0,00	0,00	0,00	61,76	100,0%	3.798,34	0,0%	0,00
23.2.2	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	m³	3,09	48,49	136,50	184,99	149,83	421,77	571,60		0,0%	0,00	0,00	0,00	3,09	100,0%	571,61	0,0%	-0,01
23.2.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,99	0,09	0,70	0,79	3,06	23,67	26,74		0,0%	0,00	0,00	0,00	33,99	100,0%	26,74	0,0%	0,00
23.3			**CIMENTO QUEIMADO**								**275,05**										
23.3.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	94,03	2,42	0,51	2,93	227,28	47,77	275,05		0,0%	0,00	0,00	0,00	94,03	100,0%	275,05	0,0%	0,00
23.4			**PISO INTERNO**								**20.180,46**										
23.4.1	101727 ADAPT (3)	Próprio	PISO VINILICO TARKETT AMBIENTA STONE TARKETT 3MM COR LIGHT PORCELAIN 600X600MM	m²	108,83	4,50	166,17	170,67	489,55	18.084,02	18.573,57		0,0%	0,00	0,00	0,00	108,83	100,0%	18.573,57	0,0%	0,00

Assinado digitalmente

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI		LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%		Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit M. O.	Valor Unit MAT.	Valor Unit Total	Total M. O.	Total MAT.	Total Total	MEDIÇÃO Nº 16 PERÍODO QTD	MEDIÇÃO Nº 16 INÍCIO %	MEDIÇÃO Nº 16 20/02/26 MO	MEDIÇÃO Nº 16 FIM MAT	MEDIÇÃO Nº 16 09/03/26 TOTAL	VALORES ACUMULADOS QTD	VALORES ACUMULADOS %	VALORES ACUMULADOS FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS SALDO	VALORES ACUMULADOS FINANC
23.4.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	68,19	10,59	12,98	23,56	721,87	885,02	1.606,89		0,0%	0,00	0,00	0,00	68,19	100,0%	1.606,90	0,0%	-0,01
24			**PINTURAS**								**13.530,83**										
24.1			**PAREDES E ESTRUTURAS EXTERNAS**								**3.728,88**										
24.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	294,75	1,56	1,34	2,90	458,86	396,07	854,94		0,0%	0,00	0,00	0,00	294,75	100,0%	854,94	0,0%	0,00
24.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	294,75	3,83	5,92	9,75	1.127,84	1.746,11	2.873,95	294,75	100,0%	1.127,84	1.746,11	2.873,95	294,75	100,0%	2.873,95	0,0%	0,00
24.2			**FORRO E LAJE**								**2.311,44**										
24.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	151,18	2,16	1,50	3,66	327,02	226,69	553,70		0,0%	0,00	0,00	0,00	151,18	100,0%	553,71	0,0%	-0,01
24.2.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	151,18	5,33	6,30	11,63	805,17	952,57	1.757,74	41,18	27,2%	219,32	259,47	478,79	151,18	100,0%	1.757,74	0,0%	0,00
24.3			**PAREDES INTERNAS**								**4.556,64**										
24.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	360,18	1,56	1,34	2,90	560,73	483,99	1.044,72		0,0%	0,00	0,00	0,00	360,18	100,0%	1.044,72	0,0%	-0,01
24.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	360,18	3,83	5,92	9,75	1.378,20	2.133,71	3.511,92	100,18	27,8%	383,33	593,47	976,80	360,18	100,0%	3.511,92	0,0%	0,00
24.4			**PISO**								**2.933,87**										
24.4.1	SIURB 138070 ADAPT (01)	Próprio	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	m²	94,03	17,50	13,70	31,20	1.645,68	1.288,19	2.933,87	94,03	100,0%	1.645,68	1.288,19	2.933,88	94,03	100,0%	2.933,88	0,0%	-0,01
25			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)**								**0,00**										
26			**PAVIMENTAÇÃO**								**13.945,65**										
26.1			**PAVIMENTAÇÃO**								**13.945,65**										
26.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	185,97	0,15	0,34	0,49	27,42	64,00	91,42		0,0%	0,00	0,00	0,00	185,97	100,0%	91,42	0,0%	-0,01
26.1.2	101128	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	37,19	2,25	9,73	11,98	83,49	362,00	445,50		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,19	100,0%	445,50	0,0%	0,00
26.1.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	185,97	0,22	0,77	0,99	41,14	143,23	184,37		0,0%	0,00	0,00	0,00	185,97	100,0%	184,38	0,0%	-0,01
26.1.4	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	37,19	1,79	5,28	7,07	66,73	196,24	262,97		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,19	100,0%	262,98	0,0%	-0,01
26.1.5	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,60	4,48	151,94	156,43	83,36	2.826,14	2.909,51		0,0%	0,00	0,00	0,00	18,60	100,0%	2.909,51	0,0%	0,00
26.1.6	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,60	5,23	134,54	139,77	97,23	2.502,44	2.599,67		0,0%	0,00	0,00	0,00	18,60	100,0%	2.599,68	0,0%	-0,01
26.1.7	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	37,19	0,70	4,71	5,41	25,90	175,21	201,11		0,0%	0,00	0,00	0,00	37,19	100,0%	201,12	0,0%	-0,01
26.1.8	100939	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	409,09	0,56	4,68	5,24	227,93	1.913,96	2.141,89		0,0%	0,00	0,00	0,00	409,09	100,0%	2.141,89	0,0%	0,00
26.1.9	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	185,97	0,02	6,10	6,12	4,56	1.133,69	1.138,26		0,0%	0,00	0,00	0,00	185,97	100,0%	1.138,26	0,0%	0,00
26.1.10	4011382	SICRO3	Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial	m²	185,97	0,29	21,06	21,35	54,85	3.916,11	3.970,95	15,97	8,6%	4,71	336,29	341,00	185,97	100,0%	3.970,96	0,0%	-0,01
27			**URBANIZAÇÃO**								**3.717,48**										
27.1			**VEGETAÇÃO**								**3.717,48**										
27.1.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	103,31	2,65	10,47	13,12	273,41	1.081,81	1.355,22	23,31	22,6%	61,69	244,09	305,78	103,31	100,0%	1.355,23	0,0%	-0,01
27.1.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	8,63	9,12	25,72	34,84	78,70	221,96	300,66		0,0%	0,00	0,00	0,00	8,63	100,0%	300,66	0,0%	0,00
27.1.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	63,25	7,24	25,35	32,59	458,13	1.603,46	2.061,59		0,0%	0,00	0,00	0,00	63,25	100,0%	2.061,59	0,0%	0,00
			Custos Totais ->						**222.313,00**	**460.114,11**	**682.427,12**			**14.493,93**	**33.709,42**	**48.203,35**			**657.055,61**		**25.371,99**
			BDI						**59.802,19**	**123.770,69**	**183.572,88**		**7,06%**	**3.898,87**	**9.067,83**	**12.966,70**		**96,28%**	**176.747,90**	**3,72%**	**6.825,06**
			Total Geral						**282.115,19**	**583.884,80**	**866.000,00**			**18.392,80**	**42.777,25**	**61.170,05**			**833.803,51**		**32.197,05**

ALTERAÇÕES E APOSTILAMENTOS CONTRATUAIS

Item			Descrição	Und	Quant.	Valor Unit M. O.	Valor Unit MAT.	Valor Unit Total	Total M. O.	Total MAT.	Total Total										
28			**TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS 1**		**1**	**11.392,17**	**45.568,67**	**56.960,84**	**11.392,17**	**45.568,67**	**56.960,84**	0,02	1,9%	219,58	878,30	1.097,88	0,99	99,0%	56.372,79	1,0%	- 588,05
29			**TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS 2**		**1**	**13.993,98**	**3.259,52**	**17.253,50**	**13.993,98**	**3.259,52**	**17.253,50**	0,37	37,1%	3.340,55	3.057,36	6.397,91	0,98	98,0%	16.913,02	2,0%	- 340,48
30			**REAJ 01 + COMPL REAJ 01 AO TA 02**		**1**	**9.938,08**	**37.991,69**	**47.929,77**	**9.938,08**	**37.991,69**	**47.929,77**	0,10	9,6%	931,05	3.559,27	4.490,32	0,95	94,9%	44.321,36	5,1%	- 3.608,41
			Total Geral						**35.324,23**	**86.819,88**	**122.144,11**			**4.491,18**	**7.494,93**	**11.986,11**			117.607,17		

RESUMO PARA NOTA FISCAL	M. O.	MAT.	Total	% TOTAL	M. O.	MAT.	Total	TOTAL EXECUTADO	SALDO
Total Geral	**317.439,42**	**670.704,68**	**988.144,11**	**8,45%**	**22.883,98**	**50.272,18**	**73.156,16**	**96,28%** **951.410,68**	**36.733,43**

Curitiba/PR, 16 de março de 2026.

TC: 02/2025	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO			OM:	63º BI		LOCAL:	FLORIANÓPOLIS - SC		SOLICITAÇÃO:	202305000249
BANCO:	SINAPI - 06/2024 - SANTA CATARINA I ORSE - 05/2024 - Sergipe I SEDOP - 05/2024 - PARÁ I SEINFRA			BDI:	26,90%		Prazo:	240	DATA REF ORÇ:	07 de agosto de 2024	
ONTRATADA:	AKON ENGENHARIA LTDA			CNPJ:	26.300.461/0001-73				DATA PROPOSTA	10 de outubro de 2024	

Item (A)	Código	Banco	Descrição (B)	Und	Quant.	Valor Unit			Total			MEDIÇÃO Nº 16					VALORES ACUMULADOS				
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	PERÍODO	INÍCIO	20/02/26	FIM	09/03/26	QTD	%	FINANCEIRO	SALDO	FINANC
												QTD	%	MO	MAT	TOTAL					

36.733,99

VANESSA DE CÁSSIA CUNICO CÓRDOVA ADAMI
Representante Legal
AKON ENGENHARIA LTDA

ROGER ALBERT SCHIESSL - 1º Tenente
Fiscal de Contrato

Assinado digitalmente