SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Eletrônico nº _____/2026 | UASG 200380 | Processo nº 08220.001855/2026-12

Empresa: _____ CNPJ: _____

Endereço: _____ Contato/e-mail: _____

Objeto: Serviços comuns de engenharia para reforma e manutenção da Base FICCO/DRPJ/SR/PF/AC, em Rio Branco/AC, incluindo fornecimento, instalação, configuração e testes do sistema de CFTV.

1. PROPOSTA DE VALOR GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR GLOBAL OFERTADO (R$)
1	Reforma e manutenção da Base FICCO, incluindo sistema de CFTV	serviço	1	R$ _____

Valor global por extenso: _____

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DA PROPOSTA (PREENCHIMENTO PELA LICITANTE)

Preencher as colunas de preço unitário sem BDI, preço unitário com BDI e total. Manter as descrições, unidades e quantitativos previstos no orçamento de referência.

ITEM	CÓDIGO / BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	TOTAL (R$)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
1.1	90777 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	H	40	
1.2	94295 / SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	mês	2	
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1	022094 / SBC	Retirada de revestimento pedra/granito/mármore com remoção	m²	7,125	
2.2	022082 / SBC	Retirada de revestimento de argamassas emboço/reboco c/ remoção	m²	163,89	
3		**ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO**			
3.1	98562 / SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, aditivo impermeabilizante, e = 1,5 cm	m²	163,89	
3.2	87879 / SINAPI	Chapisco em alvenarias e concreto internas; argamassa traço 1:3	m²	163,89	
3.3	87781 / SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura 35 mm	m²	163,89	
3.4	98689 / SINAPI	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	47,50	
3.5	98687 / SINAPI	Rodapé vinílico flexível em manta, altura 10 cm	m	96,26	

3.6	87262 / SINAPI	Revestimento cerâmico piso porcelanato 60 × 60 cm	m²	18,90	
4		**PINTURA**			
4.1	COMP 01 / Próprio	Lixamento de paredes e reparos em massa acrílica para pintura	m²	1.680,13	
4.2	99814 / SINAPI	Limpeza de superfície piso/parede com jato de alta pressão	m²	1.680,13	
4.3	88489 / SINAPI	Pintura látex acrílica premium, duas demãos	m²	1.680,13	
4.4	017034 / SBC	Aluguel mensal de andaime tubular	mês	1	
5		**ESQUADRIAS**			
5.1	91341 / SINAPI	Porta de alumínio de abrir, tipo veneziana, com guarnição — fornecimento e instalação	m²	2,25	
5.2	106317 / SINAPI	Box em L de correr, vidro temperado 8 mm, perfis/ferragens alumínio	m²	1,30	
5.3	99862 / SINAPI	Gradil de alumínio em vãos de janelas, tubos de 3/4 pol.	m²	5,67	
6		**COBERTURA**			
6.1	100100 / SBC	Toldo removível revestido de polivinil com estrutura metálica	m²	8,25	
6.2	94227 / SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 33 cm	m	6,00	
6.3	104085 / SINAPI	Tubo PVC ocre, junta elástica, DN 100 mm, coletor predial de esgoto	m	3,20	
7		**LIMPEZA DA OBRA**			
7.1	106122 / SINAPI	Remoção de entulho classe A e acondicionamento em caçamba	m³	2,70	
7.2	95875 / SINAPI	Transporte caminhão basculante 10 m³, DMT até 30 km	m³×km	79,20	
8		**CFTV — CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO**			
8.1	10143 / Próprio	Sistema CFTV completo, conforme composição e Memorial Descritivo anexos	und	1	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$)					

BDI ofertado: _____% | Encargos sociais: conforme composição anexa | Prazo de execução: 60 dias corridos.

Integram esta proposta, quando exigidos no edital, as composições de custos unitários, composição do BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro readequado à oferta final.

Validade da proposta: _____ dias. Local/data: _____

Representante legal: _____ Assinatura: _____

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO FERES**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 07/11/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=149090928&crc=26FB4974. Código verificador: **149090928** e Código CRC: **26FB4974**.