CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — REFORMA DO RANCHO SO/SG


Base Naval de Natal — Planilha Sintética Simples nº 537 — Atualização JUN/2026 — Não Desonerado

Valor total com BDI	539.368,49
BDI	26,24%
Prazo adotado	4 meses

Etapa / Serviço	Valor Total (R$)	Mês 1 (%)	Mês 2 (%)	Mês 3 (%)	Mês 4 (%)	Total (%)	Valor (R$)
1. Serviços Complementares	24.220,04	1,00%	0,00%	0,00%	3,49%	4,49%	24.220,04
2. Telhado	188.417,62	10,00%	12,00%	10,00%	2,93%	34,93%	188.417,62
3. Forro	65.171,40	0,00%	4,00%	6,00%	2,08%	12,08%	65.171,40
4. Elétrica	130.600,53	2,00%	8,00%	9,00%	5,21%	24,21%	130.600,53
5. Administração da Obra	112.287,60	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%	20,82%	112.287,60
6. Projetos	18.671,30	2,00%	0,69%	0,00%	0,78%	3,46%	18.671,30
TOTAL	**539.368,49**	**20,20%**	**29,89%**	**30,20%**	**19,70%**	**100,00%**	**539.368,49**

DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL

Período	Avanço Físico (%)	Valor do Período	Avanço Acumul	Valor Acumulado (R$)
Mês 1	20,20%	108.977,17	20,20%	108.977,17
Mês 2	29,89%	161.215,01	50,09%	270.192,19
Mês 3	30,20%	162.914,02	80,30%	433.106,21
Mês 4	19,70%	106.262,28	100,00%	539.368,49



CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CRONOGRAMA

- Prazo físico-financeiro adotado: 4 meses.
- A distribuição está vinculada às seis etapas da Planilha Sintética Simples nº 537.
- O prazo de 4 meses é compatível com as quantidades orçadas de Mestre de Obras e Técnico de Segurança do Trabalho.
- Serviços complementares concentram-se no início, abrangendo mobilização, canteiro, proteção, limpeza e gestão de resíduos.
- O telhado constitui a principal frente física e financeira e é executado predominantemente nos três primeiros meses, com conclusão no quarto.
- A execução do forro de fibra mineral ocorre após o avanço da cobertura e em paralelo com as instalações elétricas.
- Os serviços elétricos são distribuídos ao longo dos quatro meses, acompanhando desmontagens, quadros, cabeamento, tomadas, eletrocalhas, aterramento e placa solar.
- A administração da obra foi distribuída linearmente em quatro parcelas mensais.
- Os projetos executivos são concentrados no início da obra, enquanto o As Built fica associado à etapa final.
- Os pagamentos deverão ocorrer mediante medição dos serviços efetivamente executados, aceitos e atestados pela fiscalização.

Assinatura Digital Institucional
Lays M. Silva
105.***.***-22
09/09/2026 09:40:52 -03 CPF