PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE ITARUMÃ

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE BARRACÃO

LOCAL: RUA JATAÍ QD. 01 - MATRÍCULA 1.731

COORDENADAS: LAT.: -18.763158° LONG.: -51.353196°

REFERÊNCIA: GOINFRA T316 AGOSTO/2025 ONERADA - SINAPI SETEMBRO/2025 ONERADA

DATA: 17/12/2025

CRONOGRAMA				1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS	
Tabela	**Código**	**Descriminação**	**VALOR**	**PERC.%**	**VALOR**	**PERC.%**	**VALOR**	**PERC.%**	**VALOR**
		SERVIÇOS PRELIMINARES							
GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	R$ 2.887,72	100%	R$ 2.887,72		R$ -		R$ -
		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES							
SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	R$ 1.141,89	100%	R$ 1.141,89		R$ -		R$ -
		FUNDAÇÕES							
GOINFRA	50304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	R$ 27.806,97	100%	R$ 27.806,97		R$ -		R$ -
GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	R$ 1.747,45	100%	R$ 1.747,45		R$ -		R$ -
SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	R$ 2.450,10	100%	R$ 2.450,10		R$ -		R$ -
GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	R$ 28.894,14	70%	R$ 20.225,90	30%	R$ 8.668,24		R$ -
GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	R$ 7.008,66	70%	R$ 4.906,06	30%	R$ 2.102,60		R$ -
GOINFRA	51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	R$ 14.487,11	70%	R$ 10.140,98	30%	R$ 4.346,13		R$ -
		ESTRUTURA METÁLICA							
GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	R$ 60.384,93		R$ -	100%	R$ 60.384,93		R$ -
		SISTEMAS DE COBERTURA							
GOINFRA	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	R$ 45.925,68		R$ -	70%	R$ 32.147,98	30%	R$ 13.777,71
GOINFRA	160964	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	R$ 3.554,54		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.554,54
		PISO EM CONCRETO ARMADO							
COMP. 01	1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=15CM	R$ 125.009,77		R$ -		R$ -	100%	R$ 125.009,77
SINAPI	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	R$ 14.982,05		R$ -		R$ -	100%	R$ 14.982,05
TOTAL NO PERÍODO			**R$ 336.281,02**	21,20%	**R$ 71.307,07**	32,01%	**R$ 107.649,88**	46,78%	**R$ 157.324,07**
TOTAL ACUMULADO			**R$ 336.281,02**	21,20%	**R$ 71.307,07**	53,22%	**R$ 178.956,95**	100,00%	**R$ 336.281,02**

OTAVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA:42915294000121

Assinado de forma digital por OTAVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA:42915294000121
Dados: 2025.12.17 10:47:49 -03'00'

OTÁVIO HENRIQUE FREITAS GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5070648746-D/SP