QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA [1]									
OBS: Preencher somente campos em branco								INSERIR NOVA LINHA	
Item	Descrição	Qtd	Potência (kW)	Carga Instalada (kW)	FP	Carga Instalada (kVA)	FD	Demanda (kW)	Demanda (kVA)
1	Iluminação e Tomadas conforme NT.00001 Equatorial Goiás	1	54,23	54,23492	0,92	58,95	0,6	32,54	35,37
2	Ar Condicionado conforme NT.00001 Equatorial Goiás	1	136,07	136,07	0,92	147,90	0,7	95,25	103,53
3	Aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral até 3,5kW conforme NT.00001 Equatorial Goiás	1	3	3	1	3,00	0,8	2,40	2,40
4	Aparelhos de aquecimento e eletrodomésticos em geral superior a 3,5kW conforme NT.00001 Equatorial Goiás	2	8,75	17,5	1	17,50	0,65	11,38	11,38
5	Chuveiros e eletrodomésticos em geral superior a 3,5kW conforme NT.00001 Equatorial Goiás	1	5,5	5,5	1	5,50	0,8	4,40	4,40
6	Iluminação e Tomadas conforme NT.00001 Equatorial Goiás. (Provisória)	1	11,9	11,9	0,85	14,00	1	11,90	14,00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
TOTAL				228,20		246,8532		157,86	171,08
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA				0,92					
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO				0,92					

[1] Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.