DPL Diretoria de Planejamento | GO INFRA | SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

OS PERCENTUAIS APRESENTADOS NO GRÁFICO DE BARRAS REPRESENTAM A EXECUÇÃO FÍSICA DE CADA EVENTO EM CADA MÊS
OS PERCENTUAIS DO CAMPO % TOTAL ACUMULADO AO FINAL DA PLANILHA REPRESENTAM A EXECUÇÃO FINANCEIRA

REORDENAR | GERAR

O CRONOGRAMA APRESENTADO É REFERENCIAL, ENTRETANTO DEVE-SE MANTER:
A) OS PERCENTUAIS DE PROJETO NOS MESES ESTABELESCIDOS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA

B) O PERCENTUAL MÍNIMO DE 3% DE PARCELA FINAL DO OBJETO A SER PAGO NO ÚLTIMO MÊS

C) O VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PROPORCIONAL AO PERÍDO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Nº do Evento	Evento/Serviço	Valor total	FASE 1														FASE 2																	
				1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
1	86	PROJETO-MOBILIZAÇÃO, PT E EP	81.003,45	100,0%																							
2	87	PROJETO BÁSICO-INICIAL	108.004,60	3,4%	96,6%																						
3	88	PROJETO BASICO APROVADO	81.003,45			73,8%	26,2%																				
4	89	PROJETO EXECUTIVO-INICIAL	135.005,75				43,9%	56,9%																			
5	90	PROJETO EXECUTIVO-APROVADO	81.003,45					28,6%	71,4%																		
6	91	PROJETO-ENTREGA FINAL CONSOLIDADA	54.002,30						100,0%																		
7	4	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO E MO	175.267,83							100,0%																	
8	77	LIMPEZA E REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	23.944,31							100,0%																	
9	3	MOBILIZAÇÃO CANTEIRO	4.325,82							100,0%																	
10	2	CANTEIRO	489.723,32							96,8%	3,2%																
11	78	TERRAPLANAGEM	420.689,79							64,6%	35,4%																
12	7	ESTACAS	2.487.134,94							30,4%	67,4%	2,2%															
13	52	PLUVIAL-CAIXAS	12.925,72									100,0%															
14	83	FECHAMENTO EXTERNO	162.821,80								49,2%	49,2%	1,6%														
15	8	BLOCOS SOBRE ESTACAS	772.507,24								27,8%	49,2%	23,0%														
16	9	PILARES	345.064,91									43,3%	46,3%	10,4%													
17	49	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	232.679,49									6,6%	50,8%	42,6%													
18	10	VIGAS	972.598,31										45,1%	54,9%													
19	50	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS-CAIXAS	31.240,50									7,0%	43,7%	42,3%	7,0%												
20	11	LAJES E ESCADA	1.435.628,84										39,4%	45,5%	15,2%												
21	24	ESTRUTURA DA COBERTURA	136.786,50											41,3%	58,7%												
22	63	SPDA-INFRAESTRUTURA E ATERRAMENTO	62.030,55												90,9%	9,1%											
23	28	IMPERMEABILIZAÇÃO	253.511,92											9,8%	60,8%	29,4%											
24	25	TELHAMENTO (TELHAS E CUMEEIRA)	213.217,74												52,8%	47,2%											
25	33	PISO CONCRETO	429.940,52										20,6%	29,4%	30,4%	19,6%											
26	26	CALHAS E RUFOS	134.619,11												19,4%	80,6%											
27	67	DADOS DE VOZ-INFRA	33.659,21												3,8%	96,2%											
28	12	ALVENARIA DE BLOCOS	570.366,25										20,9%	27,3%	28,2%	23,6%											
29	31	PAREDE-REVESTIMENTO ARGAMASSADO COM BARITA	44.566,30													100,0%											
30	56	PCI-REDE DE HIDRANTES	98.838,06													100,0%											
31	29	CHAPISCO	82.632,24											22,2%	38,3%	38,3%	1,2%										
32	58	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ELETROCALHAS	99.404,39												46,9%	49,2%	4,8%										
33	34	REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO	124.862,94												40,8%	43,7%	15,6%										
34	64	SPDA-COBERTURA E CAPTAÇÃO	52.744,35													25,0%	75,0%										
35	53	PLUVIAL-TUBOS E CONEXÕES	864.080,72													63,4%	36,6%										
36	51	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS TUBOS PECAS E CONEXÕES	262.330,81												16,4%	50,8%	32,8%										
37	35	PISO ALTA RESISTÊNCIA 10MM	244.475,97													45,7%	54,3%										
38	30	PAREDE-REVESTIMENTO ARGAMASSADO	414.097,46											14,7%	30,4%	30,4%	24,5%										
39	13	COBOGO	1.931,22														100,0%										
40	32	PAREDE-REVESTIMENTO CERÂMICO	227.310,72												22,4%	40,8%	36,8%										
41	37	PISO VINÍLICO	41.432,29														90,9%	9,1%									
42	36	PISO VINÍLICO COM MANTA CONDUTIVA	41.113,04														90,9%	9,1%									
43	16	DRAYWALL-COM REFORÇO	12.583,32														42,9%	57,1%									
44	85	SUBESTAÇÃO	1.801.042,65												26,4%	34,1%	30,8%	8,8%									
45	69	GASES MEDICINAIS-TUBOS E CONEXÕES	108.922,53													26,8%	50,0%	23,2%									
46	57	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-INFRA SUPORTE E FIXAÇÃO	266.089,22													22,4%	41,8%	35,8%									
47	39	RODAPÉ	12.725,49														34,8%	65,2%									
48	15	DRAYWALL-RU	173.081,27														9,1%	90,9%									
49	14	DRAYWALL	309.301,18													9,1%	42,4%	47,0%	1,5%								
50	38	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12MM	47.595,69													7,6%	42,4%	47,0%	3,0%								
51	66	CLIMATIZAÇÃO-EQUIPAMENTOS	2.032.814,43													16,1%	30,1%	33,3%	20,4%								
52	84	PIPERACK	14.545,22																93,8%	6,3%							
53	65	CLIMATIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA	1.447.067,97											14,3%	17,0%	17,0%	15,4%	17,0%	16,5%	2,7%							
54	59	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-FIAÇÃO	879.881,60															20,3%	43,5%	36,2%							
55	19	PORTAS DE ALUMÍNIO	50.622,99																	75,0%	25,0%						
56	20	JANELAS DE ALUMÍNIO	140.205,05																	90,0%	10,0%						
57	40	FORRO DRYWALL	242.515,85																43,9%	54,4%	1,8%						
58	18	PORTAS DE MADEIRA	551.277,68																30,4%	67,4%	2,2%						
59	46	PINTURA DE ESQUADRIAS	46.602,27																30,4%	67,4%	2,2%						
60	22	PORTA CORTA FOGO	3.246,56																		100,0%						
61	21	JANELAS DE VIRO	11.471,00																	9,1%	90,9%						
62	23	ACESSÓRIOS	272.491,00																	20,0%	80,0%						
63	60	INSTALAÇÃO ELÉTRICA- QUADROS E DISPOSITÍVOS DE PROTEÇÃO	234.489,63																	19,4%	80,6%						
64	73	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE	58.308,88																		90,9%	9,1%					
65	70	GASES MEDICINAIS-CENTRAL ALIMENTAÇÃO	251.511,42																			100,0%					
66	17	DIVISÓRIAS E BANCADAS	31.671,05																		33,3%	66,7%					
67	45	REVESTIMENTO-TETO	179.453,46																	40,8%	39,5%	19,7%					
68	62	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO	659.332,26																		32,3%	67,7%					
69	48	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	27.691,07																			88,9%	11,1%				
70	61	INSTALAÇÃO ELÉTRICA-ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS	65.564,75																			96,3%	3,7%				
71	54	PCI-SINALIZÇÃO E EQUIPAMENTOS	14.586,81																				100,0%				
72	27	PERGOLADO (COBERTURA POLICARBONATO)	75.044,72																			65,5%	34,5%				
73	42	EMASSAMENTO E FUNDO	307.680,17																12,8%	26,5%	25,6%	26,5%	8,5%				
74	55	PCI-SISTEMA. DETECÇÃO DE ALARME	80.945,69																				100,0%				
75	72	PISO TATIL	30.557,48																				100,0%				
76	79	CALÇADAS DOS PASSEIOS	59.576,81																				100,0%				
77	43	PINTURA	128.453,06																		14,1%	43,7%	42,3%				
78	68	DADOS DE VOZ	22.263,16																			28,9%	68,9%	2,2%			
79	47	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	256.210,60																			40,7%	57,4%	1,9%			
80	41	BRISE	249.084,16																				94,7%	5,3%			
81	71	GASES MEDICINAIS-PAINEL E PONTOS DE UTILIZAÇÃO	30.833,66																				80,0%	20,0%			
82	44	PINTURA TEXTURIZADA (FACHADA)	63.413,33																			10,8%	44,9%	36,2%			
83	80	CALÇADAS DA PAVIMENTAÇÃO	1.633.391,46																				44,3%	42,9%	12,9%		
84	82	SINALIZAÇÃO EXTERNA	10.222,40																						93,8%	6,3%	
85	81	MEIO FIO	115.936,70																					39,6%	58,5%	1,9%	
86	74	PAISSAGISMO	174.727,64																					27,5%	60,8%	11,8%	
87	75	COMUNICAÇÃO VISUAL-FACHADA	6.885,35																							100,0%	
88	76	LIMPEZA FINAL DE OBRA	49.335,94																							55,6%	44,4%
89	5	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	4.325,82																								100,0%
90	6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MO	8.926,43																								100,0%
91	92	PROJETO- AS BUILT	3.662,15																								100,0%
92	93	RECEBIMENTO FINAL DE OBRA	781.082,85																								100,0%

OBRA(A)	26.036.094,86	Valor no Período	81.003,45	108.004,60	-	81.003,45	135.005,75	135.005,75	203.537,96	910.413,10	2.500.060,66	935.329,05	1.550.342,71	1.603.655,84	1.840.749,66	2.373.870,82	2.456.989,80	2.389.711,30	2.341.494,79	1.552.922,03	1.180.277,08	790.100,57	621.804,91	1.633.391,46	307.772,10	847.333,18	
			jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	
ADMINISTRAÇÃO (B)	1.659.141,83	% Adm							0,78%	3,50%	9,60%	3,59%	5,95%	6,16%	7,07%	9,12%	9,44%	9,18%	8,99%	5,96%	4,53%	3,03%	2,39%	6,27%	1,18%	3,25%	
PROJETO (C)	543.685,16	Valor Adm							12.968,57	58.007,63	159.293,16	59.595,16	98.781,20	102.178,08	117.284,69	151.252,89	156.548,87	152.262,17	149.190,02	98.945,54	75.202,20	50.341,83	39.618,75	104.072,71	19.609,92	53.988,44	
TOTAL (A+B+C)	28.238.921,85	Valor Total no Período	81.003,45	108.004,60	-	81.003,45	135.005,75	135.005,75	216.506,53	968.420,73	2.659.353,82	994.924,21	1.649.123,91	1.705.833,92	1.958.034,35	2.525.123,71	2.613.538,68	2.541.973,48	2.490.684,81	1.651.867,58	1.255.479,28	840.442,40	661.423,66	1.737.464,17	327.382,02	901.321,62	
		Valor Total acumulado	81.003,45	189.008,05	189.008,05	270.011,51	405.017,26	540.023,01	756.529,54	1.724.950,27	4.384.304,09	5.379.228,30	7.028.352,20	8.734.186,12	10.692.220,47	13.217.344,18	15.830.882,85	18.372.856,33	20.863.541,14	22.515.408,71	23.770.887,99	24.611.330,39	25.272.754,04	27.010.218,21	27.337.600,23	28.238.921,85	
		% Total acumulado	0%	1%	1%	1%	1%	2%	3%	6%	16%	19%	25%	31%	38%	47%	56%	65%	74%	80%	84%	87%	89%	96%	97%	100%	