CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
026558/2026	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAC	CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAMENTO DO	CALÇAMENTO CASAS POPULARES 2026

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CASAS P**	**452.568,17**	% Período:	0,80%	97,77%	1,43%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.641,25	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇAO	442.467,64	% Período:		100,00%										
1.3.	SINALIZAÇAO	6.459,28	% Período:			100,00%									
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 452.568,17

Período:	%:	0,80%	97,77%	1,43%									
	Repasse:	3.136,74	381.161,94	5.564,32									
	Contrapartida:	504,51	61.305,70	894,96									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**3.641,25**	**442.467,64**	**6.459,28**									
Acumulado:	%:	0,80%	98,57%	100,00%									
	Repasse:	3.136,74	384.298,68	389.863,00									
	Contrapartida:	504,51	61.810,21	62.705,17									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**3.641,25**	**446.108,89**	**452.568,17**									
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

IBIRACATU/MG
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
CREA/CAU: CREA MG-224027/D
ART/RRT: MG20265309074

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE	0	026558/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU

Não pode haver frentes de obra sem quantidades

Falta preencher a frente de obra nº 2

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAM 1	CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAM 2
CALÇAMENTO CASAS POPULARES 2026					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**452.568,17**	**0,00**
1.	**CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CASAS POPULARES**		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	(3,00x1,50)	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.1.2.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	24,00	4 X 2 X 3= 24	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	24,00	
1.2.	PAVIMENTAÇAO		-				
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.190,90	27 +136,50 +101,50 +138,5 = 403,5 X 5,4 = 2178,9+12= 2190,90	*PAVIMENTAÇAO*	2.190,90	
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	807,00	27 +136,50 +101,50 +138,5 = 403,5*2	*PAVIMENTAÇAO*	807,00	
1.2.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,00	10X 1= 10	*PAVIMENTAÇAO*	10,00	
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	766,35	129,6+17,7+22,9+32,9+16,1+81,10 +11,10+37,7+18,10+119,90+23,8=5 10,9*1,5=766,35	*PAVIMENTAÇAO*	766,35	
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	766,35	129,6+17,7+22,9+32,9+16,1+81,10 +11,10+37,7+18,10+119,90+23,8=5 10,9*1,5=766,35	*PAVIMENTAÇAO*	766,35	
1.3.	SINALIZAÇAO		-				
1.3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88	0,6X0,6*8= 2,88	*SINALIZAÇAO*	2,88	
1.3.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2"	m	20,00	8*2,5=20	*SINALIZAÇAO*	20,00	

IBIRACATU/MG
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
CREA/CAU: CREA MG-224027/D
ART/RRT: MG20265309074

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAMENTO DO BAIRRO SANTO ANDRE	0	026558/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACATU

Não pode haver frentes de obra sem quantidades

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	CALÇAMENTO CASAS POPULARES NO PROLONGAM	
				3	4
CALÇAMENTO CASAS POPULARES 2026				0,00	
1.	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO CASAS POPULARES		-		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50		
1.1.2.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	24,00		
1.2.	PAVIMENTAÇAO		-		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.190,90		
1.2.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	807,00		
1.2.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,00		
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	766,35		
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	766,35		
1.3.	SINALIZAÇAO		-		
1.3.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88		
1.3.2.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2"	m	20,00		

IBIRACATU/MG
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Jhon Kennedy da Guarda Brito
Engenheiro Civil
CREA MG-224027/D

Responsável Técnico
Nome: JHON KENNEDY DA GUARDA BRITO
CREA/CAU: CREA MG-224027/D
ART/RRT: MG20265309074