




**R W LIMA ENGENHARIA - EIRELI**

CNPJ.: 31.092.698/0001-46

*RUA OSWALDO CRUZ Nº 881 SALA 03 - Comunicações/Tabatinga- AM*


**CONTRATANTE: TOPO PRIME - TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

**OBRA: REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM**

**LOCAL: AVENIDA CASTELO BRANCO S/Nº - BAIRRO CENTRO**

| Furo Nº.: SP - 01 | DATA: INÍCIO 15/12/2025 - FIM: 18/12/2025 | Nº DA FOLHA: 01 |
|---|---|---|

# P E R F I L  E S T R A T I G R Á F I C O

| AMOSTRA Ø COROA | NÍVEL DE ÁGUA | Nº DE GOLPES 1º e 2º 30 cm | Nº DE GOLPES 2º e 3º 30 cm | GRÁFICO DE RESISTÊNCIA | PROFUNDIDADE DAS CAMADAS (M) | PERFIL DO MATERIAL | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | | 1,00 | | ATERRO DE ARGILA SILTOSA CINZA |
| | | 4 | 4 | | 2,00 | | |
| | | 3 | 4 | | 3,00 | | |
| | | 3 | 4 | | 4,00 | | |
| | NA 4,45m | 4 | 4 | | 5,00 | | AREIA FINA POUCO ARGILOSA VERMELHA FOFA |
| | | 2 | 2 | | 6,00 | | |
| | | 3 | 3 | | 7,00 | | |
| | | 3 | 3 | | 8,00 | | |
| | | 2 | 2 | | 9,00 | | |
| | | 3 | 4 | | 10,00 | | |
| | | 4 | 4 | | 11,00 | | AREIA FINA ARGILOSA AMARELA FOFA |
| | | 3 | 4 | | 12,00 | | |
| | | 2 | 2 | | 13,00 | | |
| | | 3 | 3 | | 14,00 | | |
| | | 2 | 3 | | 15,00 | | |
| | | 3 | 4 | | 16,00 | | |
| | | 4 | 4 | | 17,00 | | |
| | | 4 | 4 | | 18,00 | | ARGILA ARENOSA AMARELA CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA |
| | | 5 | 6 | | 19,00 | | |
| | | 5 | 6 | | 20,00 | | |

Gráfico de resistência: 10 20 30 40 (123456789 em cada coluna) — 80 60 40 20

| | | |
|---|---|---|
| NÍVEL D'ÁGUA / M | RECUPERAÇÃO (%) | COORDENADAS: |
| INICIAL: 4,45 | FRAGMENTOS / M N | REVESTIMENTO: Ø 2 1/2" |
| FINAL : | RECUPERAÇÃO NULA E | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 1 3/8" Ø EXTERNO 2" |
| | ROTATIVA | RN: |
| | | COTA N.T.: |

ENGº. CIVIL RESPONSÁVEL: RAIMUNDO WALMIR OLIVEIRA DE LIMA - CREA 8471-D/PA Ass: